

2022년도 상반기 주요업무 추진상황



목 차

I. 일반현황	1
II. '22년도 비전과 추진전략	5
III. 전략목표별 추진상황	6
1. 지역주도의 자립적 성장기반 마련	6
2. 국토중심의 충북, 전국을 잇는 도로망 구축	10
3. 강호축 중심 교통·물류 거점 육성	14
4. 공정과 신뢰의 토지정책 실현	18
5. 지역발전 견인하는 성장거점 혁신도시 조성	22
IV. 주요 현안사업	26

※ 붙임 : 2022년도 상반기 예산집행 현황

I. 일 반 현 황

1. 기구 및 정원

□ 기 구 : 5과 1사업소

○ 본 청 : 5과 20팀



○ 도로관리사업소 : 2과 2지소

□ 정 원 : 167명(현원 166명)

(’22. 6. 30. 현재)

구 분	계	3급	4급	5급	6급	7급	8·9급
계	167(166)	1(1)	6(6)	24(24)	56(51)	60(56)	20(28)
균형발전과	24(24)	1(1)	1(1)	4(4)	10(10)	7(7)	1(1)
도 로 과	22(22)	0	1(1)	4(4)	8(8)	9(6)	0(3)
교 통 정 책 과	21(22)	0	1(1)	4(4)	11(9)	5(8)	0(0)
토 지 정 보 과	21(20)	0	1(1)	5(5)	6(6)	8(7)	1(1)
혁신도시발전과	12(12)	0	1(1)	3(3)	5(4)	3(2)	0(2)
도로관리사업소	67(66)	0	1(1)	4(4)	16(14)	28(26)	18(21)

2. 주요사무

과·팀		주요기능
균형발전과	균형정책	<ul style="list-style-type: none"> 지역균형발전정책 및 국 현안업무 추진, 지역개발사업 투자선도지구, 지역수요맞춤지원, 행복마을 조성 등
	균형발전	<ul style="list-style-type: none"> 지역균형발전사업 추진, 충청북도균형발전특별회계 운영 토지수용재결, 지방토지수용위원회 등
	도시계획	<ul style="list-style-type: none"> 도시기본·도시관리계획 결정, 도시계획위원회 운영 공원·녹지 및 장기미집행시설 업무, 도시계획정보시스템 운영 등
	도시개발	<ul style="list-style-type: none"> 택지개발사업, 도시개발사업, 밀레니엄타운 개발사업 개발제한구역, 소규모시설사업 지원, 건설기술 심의 등
도로과	도로행정	<ul style="list-style-type: none"> 도로 공유재산 관리, 지역건설산업활성화 및 협의회 운영 국도·지방도 미지급용지 보상, 도로 점·사용료 징수 등
	도로계획	<ul style="list-style-type: none"> 도로 주요시책 및 현안 추진, 도로건설관리계획 수립 및 건설 지방도사업 관리 및 교통량 조사, 도로분야 정부예산 확보 등
	도로시설	<ul style="list-style-type: none"> 지방도 유지·관리 및 도로 재해대책 업무 추진 교통안전환경개선, 위험도로구조개선, 자전거도로 정비 등
	건설관리	<ul style="list-style-type: none"> 기반시설 관리계획 수립, 도로분야 중대시민재해 위임국도 유지관리, 스마트 복합쉼터 조성 등
교통정책과	교통·철도	<ul style="list-style-type: none"> 교통·철도 정책 및 현안업무 추진, 철도클러스터 등 철도산업 광역철도 사업, 국가철도망계획 신규사업 발굴 및 반영
	교통물류	<ul style="list-style-type: none"> 물류계획 및 물류단지 업무 추진 교통영향평가 심의회 운영 및 광역교통시설특별회계 운용
	대중교통	<ul style="list-style-type: none"> 교통약자 이동편의수단 확충 등 교통편의 제공 대중교통 이용활성화 및 교통환경 개선, 서비스 강화
	교통관리	<ul style="list-style-type: none"> 교통사고 예방을 위한 교통안전시책 추진 교통안전의식 함양, 법규위반 단속 및 운송질서 계도

과·팀		주요기능
토지정보과	토지행정	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 개별공시지가 결정·공시 업무, 부동산시장 관리 ◦ 토지거래허가구역 지정·관리, 부동산관련업종 등록·관리
	지적관리	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 지적공부 등록·관리, 지적통계 관리 ◦ 지적측량 적부심사, 지적확정측량 성과 검사
	부동산정보	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 부동산종합공부 관리, 정책정보 제공 및 조상땅찾기 ◦ 주소정보 안내시설 관리, 측량업 등록·관리
	공간정보	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공간정보 사업추진 및 공동활용, 지하시설물전산화사업 ◦ 스마트 충북 공간정보 플랫폼 구축사업, 무인비행장치 운영
	지적재조사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 지적재조사 사업, 세계측지계 좌표변환 사업 ◦ 지적재조사 협업 사업, 지적재조사위원회 운영
혁신도시발전과	혁신도시정책	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 혁신도시 종합발전계획 수립 및 추진상황 관리 ◦ 이전공공기관의 지역발전계획 수립 지원 등
	정주여건지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 혁신도시 정주시설 확충 및 여건개선 ◦ 지역인재채용 및 상생발전 사업 추진 등
	혁신도시개발	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 혁신도시 지정·개발계획 및 스마트시티 조성 추진 ◦ 산업·클러스터 용지 내 기업유치 및 지역경제 활성화 등
도로관리사업소	행정지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도로관리에 관한 행정지원업무 추진 ◦ 예산편성 및 회계결산, 공사·용역 입찰 계약, 물품관리
	도로관리	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 중부권 지방도, 국지도, 위임국도 유지보수 및 관리 ◦ 도로 교통안전시설 보수·보강, 교량점검 및 안전진단
	충주지소	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 북부권 지방도, 국지도, 위임국도 유지보수 및 관리 ◦ 도로 교통안전시설 보수·보강, 교량점검 및 안전진단
	옥천지소	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 남부권 지방도, 국지도, 위임국도 유지보수 및 관리 ◦ 도로 교통안전시설 보수·보강, 교량점검 및 안전진단

3. 예산현황 - 324,587백만원

(단위 : 백만원, '22. 6.30 현재)


부서별	총예산액	일반회계				특별회계	
		사업비	%	행정운영비	%	예산액	%
계	324,587	276,736	85.3	10,632	3.3	37,214	11.5
균형발전과	91,757	56,235	61.3	125	0.1	35,397 ¹⁾	38.6
도로과	108,804	108,743	99.9	61	0.1		
교통정책과	55,277	53,402	96.6	58	0.1	1,817 ²⁾	3.3
토지정보과	9,896	9,838	99.4	58	0.6		
혁신도시발전과	8,063	8,030	99.6	33	0.4		
도로관리사업소	50,786	40,489	79.7	10,297	20.3		

※ 특별회계 : 1)충청북도균형발전특별회계, 2)충청북도광역교통시설특별회계

Ⅱ. '22년도 비전과 추진전략

비
전

조화로운 균형발전 실현



— 5대 전략목표 15개 이행과제 —

전 략	지역주도의 자립적 성장 기반 마련	국토중심의 충북 전국을 잇는 도로망 구축	강호축 중심 교통·물류 거점 육성	공정과 신뢰의 토지정책 실현	지역발전 견인 하는 성장거점 혁신도시 조성
--------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------


이 행 과 제	① 저발전지역의 자립성장 기반 강화	① 국가계획과 연계한 도로망 건설로 충북 경제발전 견인	① 강호축 개발 철도 교통망 확충	① 정확하고 투명한 정책추진으로 토지행정의 공신력 제고	① 지역사회와 협업체계 구축운영으로 도시발전 견인
	② 미래지향적 도시관리 및 도계·개발 규제 지역지원	② 이용자의 안전 향상과 편리한 도로환경 조성	② 편리한 대중 교통체계 구축	② 도민 만족의 고품질 디지털 지적 구현	② 지역발전 협력 강화 및 정주 여건 개선
	③ 체계적인 지역 개발을 통한 균형발전 동력 확보	③ 지역건설사지속 성장지원을 통한 건설산업 활성화	③ 안전한 교통환경 조성 및 효율적 교통물류체계 구축	③ 디지털 국토를 위한 공간정보 구축및 주소제도 운영	③ 혁신 성장거점 조성을 위한 산·학·연 클러스터 활성화

Ⅲ. 전략목표별 추진상황

1. 지역주도의 자립적 성장기반 마련

여 건

- 정부의 국가균형발전정책과 연계하여 지역균형발전사업의 효율적·전략적 추진을 위한 종합적인 발전방안 마련
 - 지방소멸 위기극복과 지역불균형 해소를 위한 선도적 모델 발굴 필요성 더욱 절실
 - 급변하는 미래 사회에 선제적으로 대응 가능한 품격 높은 도시계획 및 도시개발 수립 요구
- ➔ 지역별 특성과 여건을 반영하고 미래 환경 변화에 선제적 대응 가능한 정책개발



이 행 과 제

- 1 저발전지역의 자립성장 기반 강화
- 2 미래지향적 도시관리 및 도계·개발규제 지역 지원
- 3 체계적인 지역개발을 통한 균형발전 동력 확보

1 저발전지역의 자립성장 기반 강화

□ 전략적 지역균형발전사업 추진

- 4단계(1차 연도) 균형발전사업 전략적 추진 : 628.8억원
 - 전략사업 : 사업 선정(11개 사업, 274억원), 행정절차 진행 중
 - 미래신성장동력사업: 사업 선정(8개 사업, 109억원), 행정절차 진행 중 **신규**
 - 기반조성사업 : 사업 선정(7개 사업, 237억원), 행정절차 진행 중
 - 행복마을사업 : 마을 선정(40개 마을, 8.8억원), 1·2단계 사업추진 중
- 지역균형발전사업 평가 및 모니터링 강화로 체계적 사업 관리
 - 3단계 성과평가 결과 우수 시군 인센티브 지급(4개 시군, 37억원)
 - 4단계 사업 추진상황 점검(2회), 자문단 컨설팅(2회)
 - 충청북도 균형발전위원회 개최(1회), 연차평가(하반기 예정)

□ 지역균형발전 추진체계 전문성 강화

- 「지역발전연구센터」의 도내 균형발전 거점 기능 강화
 - 충청북도 지역균형발전 기본계획('22~'26) 수립, 간행물 제작(6회)
 - 지역균형발전 정책 연구(2건), 조사 및 성과분석(3건, 하반기 예정)
- 지역균형발전 관계관 혁신역량 강화 합동 워크숍(하반기 예정)

□ 재해대비 소규모 공공시설 정비 강화

- 소규모 고위험시설 정비사업(6개소, 24.4억원) : 설계중 1, 공사중 5
- '22년 재난안전특별교부세 신규 확보(소교량 3개소, 8.3억원): 설계중 3
- 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립 : 수립중 5, 완료 3
 - 8개시군 4,795km², 88.4억원(소방안전교부세 14.2, 시군비 74.2)

2 미래지향적 도시관리 및 도계·개발규제지역 지원

□ 광역 연계 발전을 위한 체계적 도시계획 수립

- 행복도시권 광역도시계획 수립('22년말 고시 예정)
 - 광역상생발전정책협의회(1회), 중앙행정기관 협의중(국토부)
- 광역도시계획 세부 실행방안 및 연계 발전전략 연구용역('22.12.완료예정)
- 도시기본계획 수립 : 승인신청(3개 시군), 입안중(2개 시군)
- 도시관리계획 재정비 : 결정신청(2개 시군), 입안중(6개 시군)
- 장기미집행 도시계획시설 정비 : 3개 시군 5.8km²(청주, 제천, 옥천)
- 시군 도시계획 컨설팅 및 연찬회 개최(1회)

□ 지속가능한 도시기반 조성

- 택지개발사업 : 1개 지구 207만 m²(청주 동남지구)
 - 1~2단계 준공(1,932천 m²), 3단계 추진중(135천 m²) ※ 공정률 99%
- 도시개발사업 : 19개 지구 438만 m²(청주 8, 충주 2, 진천 4, 음성 4, 괴산 1)
 - 8개 지구 264만 m² 공사 중 (청주 5, 진천 1, 음성 2)
 - 11개 지구 174만 m² 행정절차 진행 중 (청주 3, 충주 2, 진천 3, 음성 2, 괴산 1)

□ 도계마을 환경정비 및 도계조형물 관리

- 도계마을 환경개선사업(64개 사업, 30.5억원) : 준공 18, 공사중 46
- 도계조형물 등 유지보수(3개소, 5백만원) : 정비완료

□ 규제지역의 성장 지원 및 관리 강화

- 개발제한구역(GB) 주민 생활여건 개선(7개 사업 22.8억원) : 공사중 6, 설계중 1
 - 생활편익사업 5개(8.8억원), 환경문화사업 2개(14억원)
- 개발제한구역 관리실태 지도·점검 : 1회('22.3월)
 - 인허가 사항, 불법행위 단속 및 조치현황 등 지도·점검

3 체계적인 지역개발을 통한 균형발전 동력 확보

□ 성장동력 창출을 위한 지역개발사업 추진

- 발전촉진형 지역개발사업 : 5개 사업, 43.8억원
 - 경부선 영동가도교 확장사업 : 공사중(10.5억원)
 - 괴산 주민행복타운 지원시설 조성 등 4개 사업 : 행정절차 중 (33.3억원)
- 거점육성형 지역개발사업 : 3개 사업, 27.9억원
 - 증평 연탄~산업단지간 연계도로 개설 등 3개 사업 : 행정절차 중 (27.9억원)
- 내륙권(백두대간권 등) 지원사업 : 3개 사업, 14억원 신규
 - 옥천 장계관광지 경관단지(4억원), 괴산 산막이옛길 휴양단지(4억원)
 - 단양 에코순환루트 조성(6억원) : 설계용역 중
- 영동~진천고속도로 연계 지역개발 기본구상: 용역 추진중 (4월~, 1.5억원) 신규

□ 투자선도지구 및 지역수요 맞춤형지원사업 추진

- 투자선도지구 지원사업(괴산 자연드림타운 기반시설, 20억원) : 행정절차 중
- 지역수요맞춤지원 사업 : 7개 사업, 47.6억원
 - 단양 남한강 어우름길 조성 등 2개 사업 : 공사중 (6.9억원)
 - 영동 추풍삼색 프로젝트 등 5개 사업 : 행정절차 중 (40.7억원)
- 지역개발사업 공모대응 ※ 하반기 선정예정(국토부)
 - 3개 사업 발굴(투자선도 1, 지역수요 2), 사업컨설팅(2회), 공모신청(6월)


□ 현장중심의 효율적인 위원회 운영

- 도시계획위원회 운영 : 4회, 4건
- 토지수용위원회 운영 : 6회, 32건
- 건설기술심의위원회 운영 : 7회, 14건

2. 국토중심의 충북, 전국을 잇는 도로망 구축

여 건

- 국가도로망(10×10) 체계 재정립과 제2차 고속도로 건설 계획, 제5차 국도·국지도 건설 계획을 연계한 간선도로망 확충
 - 상대적으로 도로망이 취약한 동·북부 지역의 지속적인 시설 확충과 행정중심복합도시 연계 강화로 균형발전 토대 마련
 - 원활한 교통 소통과 지속적인 도로 시설개선 및 확충으로 안전한 통행 환경 조성
 - 건설산업 업역개편, 민간 주도시장 형성 등 건설산업이 급변하여 지역건설사 생존·경쟁력 강화 요구
- ➔ 도로의 이동성과 접근성, 안전성을 강화한 도로망 확충으로 지역발전과 도민의 교통 서비스 수준강화



이행과제

- 1 국가계획과 연계한 도로망 건설로 충북 경제 발전 견인
- 2 이용자의 안전향상과 편리한 도로환경 조성
- 3 지역건설사 지속 성장지원을 통한 건설산업 활성화

1 국가계획과 연계한 도로망 건설로 충북 경제 발전 견인

□ 미래경제 동력확보를 위한 국가 간선도로망 구축

- 충북 경제발전 신성장동력 확보를 위한 고속도로망 지속 확충
 - 제천~영월(동서6축, 1조 1,955억원) : 기본·실시설계(타당성평가 중)
 - 세종~청주(동서4축, 9,731억원) : 기본·실시설계 중
 - 오송지선(세종~안성, 1,923억원) : 공사중(공정 10%)
 - 충북 동부축(영동~단양, 4조 4,000억원) : 국가계획반영 추진중
- ※ 제2차 고속도로 건설계획 반영(8개사업, 8조 7,558억원, 전체사업 中 15.9%)
- 균형발전 촉진과 교통혼잡 해소를 위한 고속도로 확장
 - 중부(남이~호법, 1조 5,666억원) : 서청주~증평 실시설계 중
 - * 중부 리모델링(남이~호법, 1,509억원) : 사업착공('22. 2월, '25. 완료예정)
 - 경부(남이~천안, 5,942억원) : 타당성재조사 등 절차 협의 중 **신규**
 - 경부(동이~옥천, 566억원) : 공사중(공정 88%, '22년 완료 예정)

□ 행정중심복합도시와 상생발전을 위한 연결도로 확충

- 오송~청주(2구간)(754억원) : 공사중(공정 67%)
- 행복도시~청주국제공항(1,800억원) : 설계비('23년) 확보 중

□ 지역균형 발전을 선도할 국도·국지도·지방도 건설

- 충청내륙고속화도로 : 1조 8,123억원('22년 1,751억원)
 - (제1) 1~4공구 공사중 / (제2) 1~3, 6·7공구 공사중, 4·5공구 준공
- 국도(국도대체우회도로) : 15개소, 1조 4,565억원('22년 1,852억원) / 공사중 12, 설계중 3
- 국가지원지방도 : 3개소, 2,623억원('22년 286억원) / 공사중 3
- 제5차 국도(국지도) 건설계획 반영(9건, 8,393억원) / 설계등 7, 미착수 2
- 지방도 : 20개소, 6,487억원('22년 557억원) / 공사중 13, 설계등 7

2 이용자의 안전향상과 편리한 도로환경 조성

□ 이용자 안전과 편의를 우선하는 도로환경 조성

- 지방도, 시군도 위험도로 구조개선 : 3개소, 51억원(공정 53%)
- 위험요인 개선으로 교통사고 다발지역 정비 : 18개소, 40억원(공정 52%)
 - 교통사고 잦은 곳 개선, 회전교차로 설치
- 취약계층 안전관리 강화를 위한 시설 정비 : 296개소, 152억원(공정 56%)
 - 어린이·노인 보호구역 개선, 무인교통단속장비 등 설치
- 보행자 중심의 도로환경 조성 : 6개소, 24억원(공정 48%)
 - 안전한 보행환경 조성, 생활권 이면도로 정비

□ 위임국도 시설개선으로 편리한 통행환경 조성

- 위임국도 위험도로 및 병목지점 개선 : 5개소, 77억원(공정 43%)
- 위임국도 도로안전 및 환경개선(교량터널 등) : 10개사업, 53억원(공정 60%)
- 위임국도 도로시설 보수(도로보수·구조물 등) : 8개사업, 89억원(공정 63%)

□ 안전을 최우선하는 선제적 지방도 유지관리

- 지방도 유지보수 관리 : 11개 사업, 181억원(공정 67%)
 - 교량·터널 보수, 노후포장도 보수, 교차로개선, 선형개량 등
- 재난·사고 예방을 위한 도로환경 조성 : 3개 사업, 113억원(공정 52%)
 - 급경사지·교통안전시설 정비, 보행안전시설
- 안전한 도로 주행환경 조성 : 48개 노선, 1,659km
 - 제설반 운영(50개조 139명), 운행제한(과적)차량 단속(563대)
 - 각종 건설공사 품질관리 및 검사시험 : 313건
- 지방도 미지급용지 보상 추진 : 미보상토지 발굴 및 보상(12필지 2억원)

□ 체계적인 유지관리를 위한 기반시설 관리계획('21~'25) 수립

- 도·시군 소관 기반시설 제6종(도로, 하천, 저수지, 상·하수도, 공동구)
- 충청북도 제1차 기반시설관리계획 수립 (5. 30)

3 지역건설사 지속 성장지원을 통한 건설산업 활성화

□ 지역건설사 수주율 제고를 위한 지원 활동 강화

- 지역에서 생산하는 우수한 특허 및 신기술 자재·공법 적극 홍보(연중)
- 지역 관급공사 지역건설산업체(일반, 전문, 자재) 참여기회 확대
 - 도내 건설공사 지역업체 참여비율('22. 1/4분) : 단독 96.8%, 공동도급 50.2%, 하도급 93.9%, 지역자재 74.4%
- 민간사업 시행 시 지역건설산업체 참여 등 조건 부여(권장) : 1,458건
 - 투자협약 체결 시 49%이상, 사업 인·허가 시 30%이상, 자재 60%이상 추진
- 신규 대형민간건설공사 발주시 간담회 개최(하반기 예정)

□ 건설산업 공정문화를 정착하여 기업하기 좋은 환경 조성

- 대형 건설공사장 하도급 실태점검 : 1회(5.30.~6.15.), 2회(하반기 예정)
 - 하도급대금지급보증서 발급, 표준계약서 사용 및 대금지급 여부 등
- 견실시공과 중소 건설업체 보호를 위한 하도급 심사제 운영 *상반기 신청없음
 - 원도급액의 82%이하, 예정가격 64%이하 저가 하도급 제한
- 법규위반 예방을 위한 행정처분 및 주요사례 홍보·안내
 - 부실·부적격 건설업체 행정처분 : 34건*
 - * 등록말소 4건, 영업정지 8건, 과징금 2건, 과태료 19건, 시정명령 1건
 - 주요 위반사례 홍보 리플릿 배부 : 150건


□ 지역건설사 경쟁력 강화를 위한 기술지원 및 행정서비스 제공

- 지역건설산업활성화 협의회 운영(하반기 예정)
- 지역업체 참여 성과가 큰 기관 등에 유공자 표창 수여(연말 예정)
- 도로분야 시공업체 기술지원을 위한 자문단 운영 등

3. 강호축 중심 교통·물류 거점 육성

여 건

- 충청권 메가시티 합의, 국회분원이전 추진, 대전-세종-충북 광역철도의 제4차 국가철도망 계획 반영 등 충청권의 제2수도권 (충청신수도권) 도약 분위기 고조
- 정부축 → 강호축으로 국가균형발전 중심축 이동 기반구축
 - 중앙선 개통, 충북선철도 고속화 추진, 원주연결선 국가철도망계획 반영
- 추진중인 철도 건설사업의 차질없는 진행 및 일부구간 준공시기 가시화로 지역발전 견인 기대
 - 중부내륙철도 2단계(충주~문경) '24년, 중앙선(도담~영천) '25년 완공 예정
- 교통량 증가 및 시대흐름에 부응한 맞춤형 대중교통체계 구축 및 친환경 대중교통서비스 확대 요구
- 장애인, 어린이, 고령자 등 교통약자를 위한 이동편의 확보 요구 증대 및 교통 안전대책 필요성 증가
- ➔ 강호축 개발을 통한 신성장동력 확보 및 대중교통망 확충, 맞춤형 교통안전서비스 제공으로 도민행복 실현



이행과제

- 1 강호축 개발 철도 교통망 확충
- 2 편리한 대중교통체계 구축
- 3 안전한 교통환경 조성 및 효율적 교통물류체계 구축

1 강호축 개발 철도교통망 확충

□ 일반철도 고속화 및 고속철도 확충

- 충북선철도 고속화 : 사업계획 적정성재검토 중('22.2.~11.)
 - * 삼탄~연박 직선화, 달천통과구간 개량, 건널목 입체화 등 반영
- 경부고속선 평택~오송 2복선 : 일괄입찰(턴키) 공사 착수('22.4.)
 - * 장래 오송연결선 구축을 위해 평택~오송2복선 구간 내 분기기 설치 추진

□ 충청권 메가시티 기반 광역철도 구축

- 대전~세종~충북 광역철도 : 사전타당성조사 용역 중('21.11.~'22.11.)
 - * 국토부 사전타당성 조사 용역에 대응 도 자체대안 용역 결과 제출('22. 6.)
- 동탄~청주공항 광역철도 : 사전타당성조사 용역 착수('22.6.)
- 대전~옥천 광역철도 : 실시설계 용역 착수('22.5.)

□ 지역 거점 연결 일반철도 추진

- 중부내륙철도 2단계(충주~문경, 공정 62%) : '24년 완공 예정
- 중앙선 복선전철(도담~영천, 공정 84.1%) : '25년 완공 예정
- 천안~청주공항 복선전철 : 타당성재조사 통과('22. 6.)

□ 철도산업 육성 신성장기반 확보

- 오송 철도교통관제센터 건립 : 기본계획 고시('22. 6.)
- 오송 철도종합시험선로 고도화 : 예비타당성조사 중('22.1.~'23.1.) 신규
- 오송 K-트레인 클러스터 : 기본계획 및 타당성 용역 중('21.10.~'22.10.) 신규
- 미래철도 신교통 산학연협의회 포럼 운영 : 하반기 개최 예정
- 오송세계철도산업엑스포 : 기본구상 및 타당성 용역 중('22.5.~11.) 신규

2 편리한 대중교통체계 구축

□ 고객 맞춤형 교통지원 및 경영개선

- 공공형 버스 지원(11개 시군, 33.3억원) : 9.5억원
- 버스요금 수준의 「시골마을 행복택시」 확대 운영 : 26.3억원
 - ('19년) 282개 → ('20년) 330개 → ('21년) 353개 → ('22년) 359개
- 택시 총량에 따른 감차 추진(68대) : 상반기 감차 44대
- 택시운송사업 활성화 지원(카드수수료, 17.9억원) : 하반기(반기별) 지원

□ 친환경 대중교통서비스 제공

- 미세먼지 저감을 위한 친환경 대중교통 서비스 구축
 - 수소시내버스(2대, 7.2억원), 전기시내버스(13대, 15.5억원) 도입지원
- 시내버스 미세먼지 정화필터 시범설치(0.15억원) : 시·군 공모 중 **신규**
- 주차환경개선 지원(8개소, 174.4억원) : 공사중 4, 설계완료 4

□ 교통약자 이동편의 수단 확대

- 교통약자 이동편의수단 지속 확충
 - 저상버스24대, 특별교통수단39대(광역이동전용 포함) : 저상(23대), 특별(28대)
- 광역이동 전용 특별교통수단 도입(10대, 46억원) : 계획수립(7월 중) **신규**
- 특별교통수단 광역이동 지원체계 구축 **신규**
 - 11개 시군 통합 콜·관제시스템 구축(5억원) : 용역 중('22.6.~11.)

□ 대중교통 활성화 지원사업 추진

- 시내(농어촌)·시외버스 운송사업 재정지원(22개 업체, 91.75억원) : 69.62억원
- 벽지노선 운행 버스 손실보상금 지원(488개 노선, 51억원) : 36.5억원
- 오지지역 운행 공영버스 구입비 지원(10대, 1억원) : 10대, 1억원
- 광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원(3개 시군, 0.72억원) : 0.51억원

3 안전한 교통환경 조성 및 효율적 교통물류체계 구축

□ 교통사고 예방 안전대책 지속 추진

- 교통안전시행계획 수립·시행(3월), 명절·계절별 특별교통대책 추진(3회)
- 찾아가는 교통안전 컨설팅(2회), 유관기관 간담회(1회) 신규
- 교통사고 대비 위기대응 매뉴얼 운영 관리 점검(11개 시군) : 10월 예정
- 청소년 교통안전 UCC 공모전(7월 예정), 교통안전 홍보·캠페인(2회)

□ 교통문화 선진화 및 운수종사자 서비스 향상

- TBN 충북교통방송 청사건립 : 청사 준공(5. 25.)
- 자동차 안전도 확보 검사원 직무교육 실시 : 9월 예정
- 화물자동차 공영차고지 조성(2개소) : 충주(공정 30%), 음성(설계중)
- 모범 운수종사자, 미담·수범도민 발굴 포상 : 상반기 80명 포상

□ 안전운행을 위한 운송질서 제도 및 단속

- 교통안전 우수업체 선정·인센티브(인증마크 등) 제공 : 12월 예정
- 자동차검사 지정정비사업체 지도·점검(4회, 92업체) : 2회, 47업체
- 법규위반 차량 도·시군 합동 지도·단속 : 10월 예정
- 화물자동차 불법운송행위 단속(1회), 건설기계 사업 운영실태 점검(7, 12월 예정)

□ 효율적인 교통체계 관리 및 물류기반 확충

- 교통영향평가심의위원회 운영 철저 : 15회, 17건 심의
- 국가교통조사 공동사업 추진(11개 시군, 88백만원) : 착수보고("22.6.)
- 지자체 ITS(첨단교통관리시스템) 구축(청주·제천, 53억원) : 용역중
- 물류단지(음성, 영동) 활성화 및 신규 물류단지 조성
 - 청주도시첨단물류단지 조성(청주화물터미널(주) / 민간개발) : 사업계획서 작성중


□ 대도시권 광역교통시설 개선 추진

- 옥천 화물자동차 공영차고지 조성(29,605㎡) : 착공(6.15.)
- 청주 동부권 화물자동차 공영차고지 조성(12,438㎡) : 사전절차 이행중

4. 공정과 신뢰의 토지정책 실현

여 건

- 부동산시장의 과열 및 각종 부동산 대책에 따른 공시가격의 상승으로 부동산에 대한 관심도 증가
 - 국토의 디지털화 및 지역의 효율적 성장 전략 지원을 위한 정확한 토지의 위치정보 및 디지털 공간정보 필요
 - 주민 생활 편의 및 안전 관련 주소정보 활용 증가에 따른 주소부여 대상 확대 요구
- ➔ 모든 행정과 융·복합되는 다양한 토지정보 서비스로 지능형 공간행정의 플랫폼 역할 수행



이 행 과 제

- 1 정확하고 투명한 정책 추진으로 토지행정의 공신력 제고
- 2 도민 만족의 고품질 디지털 지적 구현
- 3 디지털 국토를 위한 공간정보 구축 및 주소제도 운영

1 정확하고 투명한 정책 추진으로 토지행정의 공신력 제고

□ **적정한 토지가격 공시로 토지행정의 신뢰성 확보**

- 개별공시지가 결정·공시(4.29.) : 2,330천 필지
- 도·시군 합동 개별공시지가 가격균형 협의 : 307필지
- 감정평가사 검증(1,541천필지) 및 토지소유자 의견청취(1,623필지)
- 토지특성정보 알림제(1,659천필지) 및 현지조사 주민참여제(2,167필지) 운영

□ **도민 권익보호를 위한 부동산시장의 안정적 관리**

- 부동산 경기 동향 모니터링제 운영 : 6회
- 투명한 거래질서 확립을 위한 부동산거래신고 정밀조사 : 1,403건
- 토지거래현황 및 토지투기 예고지표 공표 : 6회
- 토지거래계약 허가구역 지정·관리 : 2개시(청주·충주) 5개구역 14.58km²
- 외국인 등의 부동산 취득 관리 : 5,093필지
- 도민재산권 보호를 위한 부동산개발업의 체계적 관리 : 82개소

□ **신뢰받는 중개문화 정착을 위한 부동산중개업 육성·관리**

- 부동산 공인중개사사무소의 중개행위 지도·점검 : 2회(646개소)
- 부동산 중개대상물 표시·광고 실명제 이행실태 관리 : 997건
- 공인중개사 전문교육 및 비대면 상시 교육체계 운영 : 393명
- 모범 부동산 중개사무소 선정 및 표창 : 12월중 예정
- 신뢰받는 중개를 위한 부동산거래 전자계약 정착 : 883건

2 **도민 만족의 고품질 디지털 지적 구현**

□ 지적측량성과 품질 향상으로 지적공부 신뢰성 제고

- 대단위 토지개발 사업지역 지적확정측량 성과검사 : 7개 지구(454필지)
- 정확한 지적측량성과 확보를 위한 표본검사 : 5개 시군(285건)
- 지적행정의 신뢰성 제고를 위한 지적공부 등록·관리 실태 점검 : 6월
- 지적업무 공무원 전문교육(14개 과정) 운영 및 측량경진대회(10월 예정)
- 지적측량성과 데이터화 및 관리체계 구축·운영 : 17,004건 **신규**

□ 참여와 소통의 도민 만족 맞춤형 서비스 제공

- 지적·재조사 제도개선 및 우수 연구과제 발굴 세미나 개최 : 5월
- 지적측량결과부 비대면 모바일서비스 제공 : 1,509건
- 토지개발사업 추진 지원 지적확정측량 사전검토제 운영 : 5개 지구
- 측량업의 체계적 등록·관리 : 276개 업체
- 고정밀 위치정보서비스를 위한 측량기준점 관리 : 68,244점

□ 도민이 체감하는 「바른땅」사업 확대 추진

- 지적재조사사업 추진(42천필지) : 일필지 측량 완료(54% 추진)
- 지적재조사 책임수행기관 제도 시행·운영 : 11개 시군
- 도내 지적측량시장 활성화를 위한 민간업체 참여 확대 : 10개 업체
- 지적재조사 효율적 추진을 위한 민관협의회 운영 : 2회
- 지적재조사 참여·확산을 위한 소통창구 운영 및 홍보추진
- SNS·온라인 소통창구 운영, 현수막(81개), 홍보물 제작(1,590개)

3 디지털 국토를 위한 공간정보 구축 및 주소제도 운영

□ 안정적인 부동산종합공부 관리로 도민 편익 증진

- 부동산소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법 운영 : 4,752필지
- '조상땅 찾기' 및 맞춤형 부동산정보 제공 : 8,522건
- 지적통계 사전정보 공표를 통한 도민 알권리 증진 : 2회
- '일사편리 부동산정보 조회' 서비스 : 3,033천건

□ 데이터 기반 공간행정 구현 및 공간정보 활용 활성화

- 「스마트 충북 공간정보 플랫폼」 구축사업(3단계) 추진
- 3단계 사업설계 용역중(~'22.10) / 사업착수(10월)
- 지하공간통합지도(3D) 구축사업 추진 : 8개군(48%) 신규
- 지하시설물 전산화 수정·갱신 추진(3개市, 143km) : 74.3km(52%)
- 도정활용을 위한 맞춤형 공간정보 제공 : 22건
- 공간정보 보안감사완료(4개 군), 드론·공간정보 보안관리 매뉴얼 제작(4월)
- 디지털 트윈국토 등 공간정보 공모사업 추진 : 7~8월 예정


□ 위치정보 선진화를 위한 도로명주소 부여 확대

- 편리한 주소사용을 위한 주소정보시설 유지·관리 : 39만개
- 주소체계 고도화를 위한 사물·입체 주소 부여 : 9,208개
- 주소사용 편의를 위한 원룸, 다가구주택 등 상세주소 부여 : 265건
- 안전 사각지대 해소를 위한 국가지점번호판 일제조사 : 364개(87%)

5. 지역발전 견인하는 성장거점 혁신도시 조성

여 건

- 우리 도는 제4차 국가균형발전 5개년 계획에 따라 비전과 전략의 실행계획으로 '혁신도시 시즌2'를 '18년부터 추진 중
 - 이에 따라, 충북혁신도시는 '시즌2'를 맞이하여 도시의 발전 방향을 이전공공기관 중심에서 신성장 지역거점으로 육성하기 위한 노력을 기울이고 있음
 - 도시의 중요한 요소인 인구는 계획인구(39,476명) 대비 30,548명('22. 5월)으로서 77.4%로 도시 활력 대책 필요
 - 앞으로, 제2차 수도권 공공기관 이전이 단행되어 우리지역의 계획인구 달성과 도시 내 정주시설(복합혁신센터, 국민체육센터, 국립소방병원, 맹동치유의 숲 등)이 계획대로 완공되는 등 수준 높은 명품 혁신도시 완성에 최선을 다할 시점임
- ➔ 도시 내 주민과 기관이 하나되어 혁신도시 완성에 솔선



이 행 과 제

- 1 지역사회와 협업체계 구축운영으로 도시발전 견인
- 2 지역발전 협력 강화 및 정주여건 개선
- 3 혁신 성장거점 조성을 위한 산·학·연 클러스터 활성화

1 지역사회와 협업체계 구축운영으로 도시발전 견인

□ 혁신도시 중장기 발전방안 추진

- 제2차 혁신도시 종합발전계획 연구용역(5~11월) : 5월 착수 신규
 - '23~'27(5년간), 1.75억원, 지역발전 거점육성, 정주환경 개선 등
- 이전공공기관, 지역발전계획 수립 지원(2월) 및 실적 점검(6월)
 - 지역산업육성, 주민지원, 지역물품 우선구매 등 5개 분야

□ 혁신도시 발전 관련 계획관리 및 협의체 운영

- 제1차 혁신도시종합발전계획('18~'22) 추진실적 및 평가 관리
 - 정부 평가결과(3월) : 정주여건 우수평가(지역 내 교육기관 육성)
- 혁신도시발전 실무위원회 운영 : 1회(5월), 2회(9월 예정)
 - 혁신도시발전위원회 개최 : 12월 예정
- 주민대상, 주요사업 합동설명회 개최 : 1회(4월), 2회(11월 예정)

□ 이전공공기관 연계협력으로 지역화합 도모

- 주민 지원을 위한 지역공헌 시범사업 공동 추진 신규
 - 협약 체결(7개 기관), 도시 내 노인 경제활동 지원(회당 16명)
- 공공기관, 진천·음성군 신규직원 소통 워크숍 추진 : 사전회의(5월)
 - 프로그램 발굴(6~7월), 계획수립(8월) 및 행사시행(9월 예정)
- 도시 내 환경정화활동 : 1월 실시(60명), 하반기(2회 예정)
- 혁신도시 가이드(생활안내도 1,000부) 제작 : 6월(7월 교부예정)
- 이전공공기관 직원 이주·정착 지원 : 3세대(2백만원/이주1, 전입학2)

2 지역발전 협력 강화 및 정주여건 개선

□ 지역인재 양성 및 이전공공기관 채용 지원

- 이전공공기관 지역인재 의무채용 목표(30%) 달성 지원관리 : 연중
- 지역인재채용 관계자 네트워크 구축·운영 : 실무회의(1회)
- 이전공공기관 채용정보 공유 및 맞춤형 지역인재양성
 - 합동채용설명회(1회), 공공기관 취업지원 프로그램 운영 지원(1회)

□ 주민 생활편의를 위한 정주여건 개선

- 혁신도시 정주여건 보완방안 조사 용역(5~11월) : 5월 착수 신규
 - 62.5백만원, 정주여건 및 환경개선 사업 중점 발굴
- 복합혁신센터 건립('18 ~ '22, 218억원) : 공사 중 ※ 공정률 48%
 - 공연장, 복합문화센터, 돌봄센터, 전시·체험존 등 설치
- 복합혁신센터 공영주차장 건립('21 ~ '22, 50억원, 80대) : 설계 중
- 혁신도시 지역사회 활성화 공간조성('21 ~ '23, 90억원) : 설계 중
 - 문화·예술체험실, 실내 암벽등반, 체육공간, 주민공동작업실 등
- 단독주택 도시가스 공급(2개 블록, 656m) : 설계 중
- 혁신도시 경관조명 조성('22, 1억원) : 공사 중 신규

□ 생활공동체 육성 및 지역 사회 활성화

- 혁신도시 지역 생활공동체 육성 지원 : 9개 단체
- 혁신도시 문화·예술 활성화 기반 조성 신규
 - 문화포럼 운영위원회 구성(6월) 및 문화행사 개최(하반기 예정)
 - 이전공공기관과의 협업 '교육문화 프로그램 운영' : 5회
- 지역 상생발전을 위한 농산물 직거래 행사 개최(하반기 예정)

3 혁신 성장거점 조성을 위한 산·학·연 클러스터 활성화

□ 산업 및 클러스터 용지 체계적 관리

- 산업 및 클러스터 용지 분양 : 전체 126필지, 1,249천m²
 - 지역전략산업과 연계한 입주기업 적정성 심사 및 승인 : 14건
 - 기 분양 토지 및 기관비축 토지 상시 관리
- 클러스터 용지 입주기업 원스톱 상담창구 운영 : 11건
 - 기업수요 맞춤형 건축허용용도, 토지 분할 등 토지이용계획 변경
- 미분양 클러스터 활용 지역전략산업 맞춤형 주거지원 신규
 - 클러스터 입주기업 종사자 지원주택 건설('22~'26, 300호)

□ 혁신도시 투자유치 및 클러스터 용지 분양홍보

- 지역 성장거점 발전을 위한 비즈파크 조성 신규
 - 혁신도시형 도시첨단산업단지 중복지정(A=100,726m²)
- 투자유치 설명회 적극 참가 및 홍보
 - 균형발전박람회 연계 혁신도시 홍보전시관 설치 운영(하반기 예정)
- 대중매체를 활용한 적극적인 홍보 추진
 - 홍보 동영상 제작 추진('22.4~8./21백만원), 전광판 및 일간지 광고 등
- 관계기관 실무자 회의 등 투자유치 협력기반 조성
 - 국토부, 도, 지자체, LH충북본부 등 합동 실무자 회의 : 21회

□ 입주기업 조기정착 지원 및 사후관리

- 혁신도시 입주기업 등 조기정착 지원
 - 입주기업 등 임차료 및 부지매입비 지원 : 38개 기업, 96백만원
 - 입주기업 등 사업화(홈페이지 구축 등) 지원 : 1개 기업, 6백만원
- 입주기업 애로사항 청취 등을 위한 순회방문 실시 : 3개 기업

IV. 주요 현안사업

현안사업 1 : 4단계 (1차 연도) 지역균형발전사업

□ 사업개요

- 사업목적 : 저발전지역 집중지원을 통한 자립 성장기반 마련 및 지역균형발전 촉진
- 추진근거 : 충청북도 지역균형발전지원조례('07. 4. 제정)
- 사업기간 : 2022 ~ 2026(5년간)
- 대상지역 : 7개 시군(제천, 보은, 옥천, 영동, 증평, 괴산, 단양)
- 사업규모 : 총 3,806억원(도비 1,905, 시군비 1,901)

- 전략(1,820억), 미래신성장동력(560억)
- 기반조성(1,291억), 행복마을(44억), 인센티브(37억), 운영비 등(54억)

* '22년 : 669억원(전략 274, 미래신성장 109, 기반조성 237, 인센티브 37, 행복마을 9 등)

- 대상사업 : 지역경제 활성화, 삶의 질 향상, 미래신성장동력사업 등

□ 추진상황

- '22. 1. : 4단계 지역균형발전 전략·미래신성장동력사업 선정
- '22. 2. : 4단계 1차연도(2022년) 시행계획 수립
- '22. 3.~6. : 지역균형발전사업 추진상황 점검(분기별 1회)
- '22. 5. : 2022년 지역균형발전 기반조성사업 선정
- '22. 7. : 3단계 성과평가 결과 우수시군 인센티브사업 선정
- ※ 충청북도 지역균형발전 기본계획('22~'26) 수립 (7개 시군)

□ 향후계획

- '22. 9. : 지역균형발전 관계관 혁신역량 강화 합동 워크숍
- '22. 9.~12. : 지역균형발전사업 모니터링 및 분기별 점검
- '22. 11.~12. : 4단계 1차연도 연차평가

부서명	균형발전과	담당자	직 행정6급 성명 천영혜	☎4122
-----	-------	-----	---------------	-------

현안사업 2. 내륙권(내륙첨단산업·백두대간) 지원사업 추진

□ 사업개요

- 지원근거 : 「동·서·남해안권 및 내륙권 발전 특별법」
- 사업기간 : 2022 ~ 2025
- 사업규모 : 3개 사업, 총 380억원(국비 190, 군비 190)

✓ 내륙권 발전종합계획(2021~2030) 총 사업규모

- 내륙첨단산업권(청주·충주·제천·증평·진천·음성) : 39개 사업, 3조 4,991억원
- 백두대간권(보은·옥천·영동·괴산·단양) : 32개 사업, 3,492억원
- * 전국 권역 : 6개 권역(동·서·남해안, 내륙첨단산업권, 백두대간권, 대구-광주권)

□ 사업내용

(단위 : 억원)

사업명	총사업비			2022년			세부내용
	계	국비	군비	계	국비	군비	
계	380	190	190	14	7	7	
옥천 장계관광지 생태경관단지 (백두대간권)	100	50	50	4	2	2	- 옥천군 안내면 장계리 일원 - 출렁다리, 전망데크, 테마숲길 등 조성
괴산 산막이옛길 생태휴양단지 (백두대간권)	100	50	50	4	2	2	- 괴산군 칠성면 사은리 일원 - 체류형 숙박시설(트리하우스), 숲속체험장 등 조성
단양 에코순환루트 인프라 구축사업 (백두대간권)	180	90	90	6	3	3	- 단양 도담삼봉~단양읍 일원 - 주요관광지 간 순환루트 인프라 조성

□ 향후계획

- 기본 및 실시설계 용역 : '22. 3. ~ '22. 12.
- 착공 및 준공 : '23. 1. ~ '25. 12.

부서명	균형발전과	담당자	직 행정6급 성명 서인배	☎4113
-----	-------	-----	---------------	-------

현안사업 3. 영동~진천고속도로 연계 지역개발 기본구상

□ 필 요 성

- 국가 주요 사회기반시설(간선도로망) 확충 계획*에 따른 도 자체 종합 대응전략 마련
- 기본계획(국토부), 예비타당성조사(기재부) 등 이행에 따른 선제적·체계적 대응 필요

* 제2차 국가도로망 계획('21.9. 국토부고시) 및 제2차 고속도로 건설계획('22. 2. 국토부고시)
→ 영동~진천 고속도로(남북6축) 신규 반영

□ 사업개요

- 용역기간 : 2022. 4. ~ 12.
- 대상시군 : 7개 시군(청주, 보은, 옥천, 영동, 증평, 진천, 괴산)
- 용역비 : 150백만원
- 용역내용 : 지역별 특화 산업단지·물류단지 및 거점관광지 조성, 기관·단체 유치 등 지역 발전전략 구상

□ 추진상황

- 용역계약 체결 : '22. 4. 15.
- 착수보고회 개최 : '22. 5. 24.

□ 향후계획

- 시군 설명회 및 자문회의 : '22. 7. ~ 11.
- 중간보고회 / 최종보고회 개최 : '22. 8. / '22. 11.
- 사업완료 : '22. 12.

부서명	균형발전과	담당자	직 행정6급 성명 서인배	☎4113
-----	-------	-----	---------------	-------

현안사업 4. 중부고속도로(서청주~증평) 확장

□ 필 요 성

- 중부고속도로(87), 제2중부고속도로(01) 개통 이후 지속적인 차량 증가로 병목현상 심화, 물류비용 증가로 경제성장 및 균형발전 저해
- 서청주~증평IC 구간 교통정체 해소를 통한 물류비용 등 절감으로 국가경쟁력 강화 및 국토균형발전 촉진

□ 사업개요

- 위 치 : 중부고속도로 서청주IC ~ 증평IC
- 사업기간 : 2018 ~ 2029(12년)
- 사업규모 : 15.8km(4→6차로 확장)
- 사 업 비 : 2,551억원(국비, 도공)

□ 추진상황

- '17. 01. : 제1차 고속도로 건설계획 반영
- '17. 11. : 타당성 재조사 통과(B/C 1.02)
 - * 중부고속도로 남이~호법 구간 중 서청주~증평 구간만 타당성 확보
- '18. 02. : 타당성 평가 및 기본설계 용역 착수
- '21. 06. : 타당성재조사 통과(B/C 0.77, AHP 0.519)
 - * 기본설계 진행 중 총 사업비 증액으로 타당성 재조사 실시
- '21. 12. : 타당성 평가 및 기본설계 완료

□ 향후계획

- '22. 7. : 실시설계 발주(예정)
- '24. 하반기 ~ : 공사 착공

부서명	도로과	담당자	직 시 설 6 급	성명	홍지철	☎4222
-----	-----	-----	-------------------	----	-----	-------

현안사업 5. 충청내륙고속화도로 조기 완공

- ◆ (구 간) 제1충청 : 청주 ~ 증평 ~ 음성 ~ 충주 ~ 제천
제2충청 : 내수 ~ 미원 ~ 보은 ~ 영동
- ◆ (사업량) L=129.4km : 제1충청 57.8km, 제2충청 71.6km
- ◆ (사업비) 1조 8,123억원 : 제1충청 8,827억원, 제2충청 9,296억원
⇒ 남부·북부권 만나질 생활권화 연결로 지역균형발전 촉진

1 제1충청내륙고속화도로 건설

□ 사업개요

- 구 간 : 청주~증평~음성~충주~제천
- 사업규모 : L=57.8km, 8,827억원 * 시행청 : 국토부(대전청)

구분	구 간	규모 (km)	사업비(억원)				비 고
			계	기투자	'22년	향후	
계	4공구	57.8	8,827	4,743	1,367	2,717	
1공구	청주 북이~음성 원남	23.1	3,748	2,299	507	942	'17. 5.~'24. 4(공정률 70%)
2공구	음성 원남~충주 주덕	13.3	2,465	1,226	363	876	'18. 6.~'25. 5(공정률 55%)
3공구	충주 주덕~충주 중앙탑	8.2	1,948	1,100	358	490	'18. 6.~'25. 5(공정률 45%)
4공구	충주 금가~제천 봉양	13.2	666	118	139	409	'20. 6.~'26. 5(공정률 20%)

□ 추진상황

- 설계용역 완료 : 1공구 '15. 12., 2공구 '17. 06., 3공구 '17. 05.,
4공구 '19. 02.
- 공사착수 : 1공구 '17. 05., 2공구 '18. 06., 3공구 '18. 06.,
4공구 '20. 06.

□ 향후계획

- 1공구 '23년 개통(계획 '24년), 2·3공구 '24년 개통(계획 '25년),
4공구 '25년 개통(계획 '26년) 목표로 추진

② 제2충청내륙고속화도로 건설

□ 사업개요

- 구 간 : 내수~미원~보은~영동
- 사업규모 : L=71.6km, 9,296억원

구분	구 간	규모(km)	사업비(억원)				비 고
			계	기투자	'22년	향후	
계	7개 공구	71.6	9,296	6,310	384	2,602	준공 31.3km, 공사중 29.8km, 미착공 10.5km
1공구	초정~미원	2.5	315	315			준 공('18.12. 용곡-미원)
		0.7	230	163	67		공사중(공정 78%, 용곡미원 2)
		10.5	2,003			2,003	미착공('21. 6. 국지도 승격)
2공구	운암~미원	4.0	496	496			준 공('18.03. 운암-미원)
		1.9	277	65	49	163	공사중(공정 5%, 미원단구간)
3공구	영동~보은	20.2	952	689	138	125	공사중(공정 70%, '16.08. 착공)
		5.2	372	372			준 공('18.07.)
4공구	영동~용산	1.7	526	526			준 공('16.02.)
5공구	옥천~보은	17.9	3,336	3,336			준 공('18.12.)
6공구	영동~용산 1	2.1	343	275	48	20	공사중(공정 80%, '18.12. 착공)
7공구	영동~용산 2	4.9	446	73	82	291	공사중(공정 8%, '21.02. 착공)

□ 추진상황

- 준 공 : **31.3km**(1공구 2.5, 2공구 4.0, 3공구 5.2, 4공구 1.7, 5공구 17.9)
- 공사중 : **29.8km**(1공구 0.7, 2공구 1.9, 3공구 20.2, 6공구 2.1, 7공구 4.9)
- 미착공 : **10.5km**(1공구 10.5, 지방도→국지도 승격('21 6), 국비 확보방안 마련)

□ 향후계획

- 공사 중 구간 계획기간 내 적기완공 등 추진
 - 1공구 용곡~미원2('19.~'23.), 2공구 미원 단구간('20.~'25.), 3공구 영동~보은('16.~'23.), 6공구 영동~용산1('18.~'23.), 7공구 영동~용산2('21.~'25.)
- 미착공(1공구, 초정~미원) 구간 제6차 국도·국지도 건설계획 반영추진

부서명	도로과	담당자	직 시설6급 성명 홍지철 ☎ 4222
-----	-----	-----	----------------------

현안사업 6. 제천~영월(동서6축) 고속도로 건설

□ 필 요 성

- 충북과 강원 의 오래된 숙원사업인 중부내륙지역 국가간선 도로망 구축으로 제천·단양지역의 관광 및 산업 접근성 향상과 국토균형발전 도모
- 충북의 오지지역인 어상천면의 지역특산품(수박, 마늘 등) 출하와 주민들의 의료·문화시설 등 생활 인프라 시설 접근성 향상 필요

□ 사업개요

- 위 치 : 제천 금성~강원 영월(제천CT~동제천IC~단양구인사IC~영월IC)
- 사업기간 : 2021 ~ 2031(11년)
- 사업규모 : L=29.0km(4차로 신설, 분기점 1개소, 나들목 3개소)*
* 단양 어상천 무인IC 現 미반영('21. 4. 새정부 정책과제 반영) → 설계 시 반영필요
- 사 업 비 : 11,955억원(국비, 도공)

□ 추진상황

- '17. 01. : 제1차 고속도로 건설계획('16~'20) 반영
- '19. 04. : 예비타당성조사 대상 선정
- '20. 08. : 예비타당성조사 통과(B/C 0.46, AHP 0.559)
- '22. 06. : 타당성 평가 및 전략환경영향평가 용역('21. 01. 착수)

□ 향후계획

- '22. 07. ~ : 기본 및 실시설계, 어상천 무인IC 반영 추진
- '24. 하반기 ~ : 공사착공

부서명	도로과	담당자	직 시설6급 성명 홍지철 ☎ 4222
-----	-----	-----	----------------------

현안사업 7. 중부고속도로 남이~호법 리모델링 사업

□ 필 요 성

- '87. 12. 중부고속도로 개통이후 장시간 경과에 따른 포장상태 노후화 및 노면불량으로, 도로 이용자들에게 안전하고 쾌적한 도로환경 제공 필요
- 특히, 교통량 중 화물차 비율이 34%(전국평균 30%)에 달하고 있어 사업추진을 통한 물류비용 절감과 국가경쟁력 강화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 청주시 남이JCT ~ 이천시 호법JCT
- 사업기간 : 2020 ~ 2025(6년)
- 사업규모 : L=76.8km(4차로)
- 사 업 비 : 1,509억원(도공)
- 주요내용 : 노후포장 개량(본선, 연결로, 교면포장 등),
부대시설 개량(기준미달 및 노후시설 중앙분리대, 방음벽 등)

* (사업추진방법) 양방향 1개 차로, 야간 부분 차단(월~목, 20시~07시),
여름 휴가기간, 명절 및 동절기에는 미 차단

□ 추진상황

- '20. 5. ~ '21. 9. : 실시설계 용역
- '22. 2. : 공사 착공

□ 향후계획

- '25. : 공사 준공

부서명	도로과	담당자	직 시설6급 성명 홍지철 ☎ 4222
-----	-----	-----	----------------------

현안사업 8. 세종~청주(동서4축) 고속도로 건설

□ 필 요 성

- 동서 4축의 당진~영덕 구간 중 중심부 미연계구간 연결 및 경부·충부고속도로 연결로 세종시와 충북·충남·경북권의 접근성 개선
- 세종~청주국제공항 간 고속도로 연계로 중부권 거점공항인 청주국제공항 활성화 도모 및 충청권 메가시티 건설 촉진

□ 사업개요

- 위 치 : 세종시 장군면 ~ 청주시 서원구 남이면
- 사업기간 : 2019 ~ 2030(12년)
- 사업규모 : L=19.2km (4차로 신설)
- 사 업 비 : 9,731억원(국비, 도공)

□ 추진상황

- '17. 01. : 제1차 고속도로 건설계획('16~'20) 반영
- '19. 1. : 예타 면제사업 확정 ('19. 01.)
- '19. 8. : 사업계획 적정성 완료 (KDI)
- '20. 12. : 타당성평가 용역 완료 ('19. 12. 착수)
- '21. 01. : 기본 및 실시설계 ('22. 12. 완료예정)

□ 향후계획

- '23. ~ : 공사 착공

부서명	도로과	담당자	직 시설6급 성명 홍지철 ☎ 4222
-----	-----	-----	----------------------

현안사업 9. 오송지선(세종~안성) 고속도로 건설

□ 필 요 성

- 대한민국 바이오 중심으로 성장 중인 오송 신도시의 국가간선 도로망 확충으로 국가경쟁력 강화 및 지속적인 혁신성장 촉진
* 화장품산단 24만평, 오송 바이오산단 9만평, 오송 제3국가산업단지 204만평 등 추진중
- 오송국가산업단지를 포함한 오송신도시 발전과 청주국제공항, KTX오송역, 세종~청주국제공항 BRT 등 연계 교통체계 확립

□ 사업개요

- 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 ~ 세종시 전동면
- 사업기간 : 2017 ~ 2024(8년)
- 사업규모 : L=6.2km (4차로 신설)
- 사 업 비 : 1,923억원(국비, 도공)

□ 추진상황

- '15. 11. : 서울~세종 고속도로 사업추진 발표(경제관계장관회의)
- '17. 5. : 서울~세종 민자적격성조사(KDI)
- '17. 7. : 국정현안점검 조정회의(민자 → 도공 사업 전환)
- '17. 12. : 기본 및 실시설계 착수
- '19. 7. : 기본 및 실시설계 준공
- '19. 12. : 공사착공(현 공정률 10%)

□ 향후계획

- '24. : 공사 준공

부서명	도로과	담당자	직 시설6급 성명 홍지철 ☎ 4222
-----	-----	-----	----------------------

현안사업 10. 행복도시~청주국제공항 연결도로 건설

□ 필 요 성

- 세계의 행정도시 중에 관문공항을 연결하는 고속도로가 없는 곳은 세종시가 유일, 잦은 신호교차로(10개소)와 주거·밀집지역 통과로 도로이용객의 불만 가중
- 청주국제공항 활성화를 위해 중부권 주요도시(세종, 대전)와의 접근성 개선 ⇨ 세종시~청주국제공항 논스톱 가능(28km)

□ 사업개요

- 위 치 : 청주시 옥산면 신촌리~내수읍 입상리(청주국제공항)
- 사업기간 : 2020 ~ 2028(9년)
- 사업량 : 도로 확장 L=3.9km(4차로), 교차로개선 5개소
- 사업비 : 1,800억원(국비 1,350, 지방비 450)

□ 추진상황

- '18. 05. ~ '20. 04. : 3차 광역교통개선대책수립(변경) 추진
- '20. 05. : 광역교통개선대책 확정
- '20. 08. : 예비타당성조사 대상사업 선정
- '21. 12. : 예비타당성 조사 통과(B/C 0.84, AHP 0.519)

□ 향후계획

- '23. 01. ~ : 타당성 평가 및 기본설계 용역
- '24. 01. ~ : 실시설계 용역
- '25. 하반기 ~ : 공사 착공

부서명	도로과	담당자	직 시설6급 성명 홍지철 ☎ 4222
-----	-----	-----	----------------------

현안사업 11. 충북 동부축(백두대간 연계) 고속도로 건설

□ 필 요 성

- 백두대간을 연결하는 충북 동부권 내륙지역은 인구감소 지역이자, 저발전 낙후지역으로 고속도로 건설을 통한 접근성 개선 시급
* 행안부 인구감소지역 지정('21.10) : 영동, 옥천, 보은, 괴산, 제천, 단양
- 남부·북부권 연계성 강화와 백두대간권 국립공원(속리산, 월악산, 소백산 등) 등 풍부한 관광자원 연계로 대한민국 新 관광벨트 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 영동~보은~괴산~제천(덕산~금성 남제천 IC)~단양
- 사업규모 : L=131km, 4차로 (①영동~보은 23, ②보은~괴산 49, ③괴산~제천 43, ④제천~단양 16)
* ① 국가계획 반영(남북6축 영동-진천 중용), ②~④ 신설노선(국가계획 반영 필요)
- 총사업비 : 4.4조원 (보은~괴산 1.9, 괴산~제천 1.7, 제천~단양 0.8)

□ 추진상황

- '22. 04. : 새정부 충북 15대 정책과제 반영
- '22. 07.~ : 타당성조사 및 논리개발 용역(국가계획 반영 대비 선제적 대응)
* 제2차 국가도로망 종합계획('21~'30년 / '26년 변경 예정) 및 고속도로 건설계획 반영 필요

□ 향후계획

- '23. 07. : 타당성조사 및 논리개발용역 완료(道)
- '23. ~ : 사업기획 및 타당성 검토(국토부), 국가계획 반영 추진
- '26. ~ : 제2차 국가도로망 종합계획(수정) 및 고속도로 건설계획 반영, 사업추진

부서명	도로과	담당자	직 시설6급 성명 홍지철 ☎ 4222
-----	-----	-----	----------------------

현안사업 12. 충북선철도 고속화

□ 사업개요

- 사업위치 : 청주공항 ~ 제천 봉양읍(87.8km)
- 사업기간 : 2019 ~ 2026
- 사업비 : 12,807억원
- 사업내용 : 선형개량, 입체화 등 고속화(現 120km/h → 250km/h)

□ 추진상황

- '19. 1. : 예비타당성조사 면제
- '19. 8. : KDI, 사업계획 적정성 검토
- '19. 11. ~ : 국토부 기본계획 수립용역
- '21. 2./4. : 전략환경영향평가 주민설명회/공청회
- '22. 2.~11. : 총사업비 증액에 따른 사업계획 적정성재검토

□ 총사업비 증액 필요성

- 고속화 기준에 부합한 사업계획 수립에 따라 사업비 증액* 불가피
* 삼탄~연박 직선화, 달천통과 구간 개량 등(1조2,807억원 → 1조9,200억원 수준)
- 강호축 완성을 위한 필수사업으로 고속화 운행의 일관성 유지를 위해 적극적인 선형 개량 필요

□ 향후계획

- '22. 下 : 기본계획 확정·고시
- '23년 : 기본 및 실시설계

부서명	교통정책과	담당자	직 행정6급 성명 안태현 ☎ 4254
-----	-------	-----	----------------------

현안사업 13. 대전~세종~충북 광역철도

□ 필 요 성

- 대전~세종~충북 광역철도는 청주·대전·세종 등 충청신수도권(가칭)내 주요 도시간 인적·물적 교류 활성화로 하나의 생활권 형성
- 수도권 일극화에 대응하는 효율적 수단으로 급부상한 충청권 광역생활경제권의 핵심사업

□ 사업개요

- 구 간 : 대전(반석)~세종청사~조치원~오송~청주공항
- 사업규모 : L=49.4km
- 총사업비 : 2조 1,022억원(청주도심 통과시 34,904억원)
- 내 용 : 대전~세종~충북을 연결하는 광역철도 노선 신설

□ 추진상황

- '19. 10. : 제4차 국가철도망구축계획 신규사업 반영 건의
- '20. 9. : 사전타당성조사 공동용역 결과 국토부 제출
- '20. 11. : 충청권(4개 시도) 광역생활경제권(메가시티) 추진협의
- '20. 12. : 충청권 광역철도망 구축 4개 시도지사 공동건의
- '21. 7. : 제4차 국가철도망구축계획('21.~'30.) 확정 고시
※ 오송-청주공항간 노선계획은 경제성 등을 고려하여 최적대안으로 검토
- '21.11.~'22.11. : 비수도권 광역철도 선도사업 사전타당성조사(국토부)

□ 향후계획

- '22. 下 : 사전타당성 조사 적극 대응으로 청주도심통과 노선 확정
- '23년 : 예비타당성조사 추진

부서명	교통정책과	담당자	직 행정6급 성명 안태현 ☎ 4254
-----	-------	-----	----------------------

현안사업 14. 대전~옥천 광역철도

□ 사업개요

- 위 치 : 대전(오정역)~옥천
- 사업기간 : 2017 ~ 2026(9년)
- 규 모 : L=20.2km(대전 12.3km, 옥천 7.9km)
- 총사업비 : 490억원(국비 294, 지방비 196)

□ 추진상황

- '16. 06. : 제3차 국가철도망 구축계획('16~'25) 추가사업 반영
- '16. 12. : 충청권 광역철도 옥천연장선 사전타당성조사 완료
- '19. 10. : 국토부·충북·대전 기본계획 추진 협의
 - * 대전 역신설 검토(신흥·식장산·세천), 충북·대전간 운영비 분담 추후 확정 전제
- '20. 02. : 기본계획수립 용역 착수
 - 대전·충북간 사업비 분담안 합의 완료('20. 11.)
 - * 공사비 : 거리비율(대전^{대전} : 충북^{충북}), 운영비 : 공동분담(대전^{대전} : 충북^{충북})
- '21. 10. 29. : 기본계획 고시
- '22. 05. : 실시설계 용역 착수

□ 향후계획

- '23. 下 : 공사착공

부서명	교통정책과	담당자	직 행정6급 성명 김유일 ☎ 4252
-----	-------	-----	----------------------

현안사업 15. 스마트 충북 공간정보 플랫폼 구축사업(3단계)

□ 필 요 성

- 공간정보 기반의 플랫폼 고도화로 일 잘하는 지방정부 구현
- 정책 수립·의사결정 지원을 위한 행정데이터 분석·활용체계 필요
- 부서간 공동활용과 데이터 質이 향상된 공간정보 개방으로
도민편의 증진

□ 사업개요

- 사업기간/사업비 : '22. 6. ~ 23. 6. <3단계> / 8억원
- 추진체계 : 충청북도·LX한국국토정보공사 공동 추진
- 사업내용 : 도로기반 SOC 디지털화, 디지털정보 공유체계 구축 등

✓ 스마트 충북 공간정보 플랫폼 추진

- 1·2단계(구축 완료) : '20. 7. ~ '22. 1. / 20.5억원 / 9종 서비스 운영
- 공간분석, 데이터 시각화 → 공유재산 불일치 정보 확인·등록(3,300필지)

□ 추진상황

- '18. 12. : 플랫폼 구축 업무협약(충북도 ⇔ LX)
- '19. 5. ~ 9. : 「스마트 충북 공간정보 플랫폼」 전략계획 수립
- '20. 7. ~ '22. 1. : 플랫폼 구축 1·2단계 사업 완료
- '22. 6. ~ 10. : 플랫폼 고도화(3단계) 사업설계 용역중(LX 1.7억원)

□ 향후계획

- '22. 10. : 플랫폼 고도화(3단계) 사업설계 용역 완료보고
- '22. 10. ~ '23. 6. : 플랫폼 고도화(3단계) 사업 추진
- 플랫폼 유지관리, 신기술 반영을 위한 업무 협약(충북도 ⇔ LX)

부서명	토지정보과	담당자	직 시설6급	성명 이종민 ☎ 4442
-----	-------	-----	--------	---------------

현안사업 16. 혁신도시 복합혁신센터 건립

□ 필 요 성

- 도시 내 부족한 문화·교육·영유아 돌봄 인프라와 창업지원 공간 마련
- 집적화한 복합지원시설 건립을 통한 혁신도시 정주여건 제고

□ 사업개요

- 위 치 : 진천군 덕산읍 두촌리 2447
- 기 간 : 2018 ~ 2022(5년)
- 규 모 : 부지면적 6,697m² / 연면적 7,446m²(지하1층, 지상3층)
- 사 업 비 : 218억원(국비 109, 지방비 109)
- 시행·운영주체 : 진천군
- 주요내용 : 공연장, 복합문화센터, 돌봄센터, 전시·체험존 등

□ 추진상황

- '17. 12 : 혁신도시 정주여건 개선 및 활성화 지원사업 신청
- '18. 10 : 지방재정투자심사 완료 및 중기지방재정계획 반영
- '19. 5 ~ 8 : 기본계획 수립 및 설계공모
- '19. 12 ~ '20. 10 : 기본 및 실시 설계
- '20. 12 : 공사착공 ※ 공정률 48%

□ 향후계획

- '22. 12 : 공사준공

부서명	혁신도시발전과	담당자	직 행정6급 성명 음미경 ☎ 4692
-----	---------	-----	----------------------

2022년도 상반기 예산집행 현황

□ 총괄

(단위 : 천원,%)

구분	예산액	집행액	잔액	집행률
합계	324,587,327	187,676,542	136,910,785	57.82
균형발전과	91,757,897	78,847,926	12,909,971	85.93
도로과	108,804,718	28,972,360	79,832,358	26.63
교통정책과	55,277,383	41,246,472	14,030,911	74.62
토지정보과	9,896,601	9,225,724	670,877	93.22
혁신도시발전과	8,063,924	7,312,296	751,628	90.68
도로관리사업소	50,786,804	22,071,764	28,715,040	43.46

<균형발전과>

(단위 : 천원,%)

과목			예산액	집행액	잔액	집행률	비고
정책사업	단위사업	세부사업					
합계			91,757,897	78,847,926	12,909,971	85.93	
일반회계			56,360,077	47,443,216	8,916,861	84.18	
전 지역이 끌고 루는 사회 건설	지역균형 발전 촉진	지방토지수용 위원회 운영	15,600	55,66	10,034	35.68	
		생활불편시설 개선사업	1,608,300	1,608,300	0	100.00	
	미래지향적 도시계획 수립	도시계획 수립 활성화	2,000	1,010	990	50.50	
		도시계획정보 체계 유지보수	14,000	5,988	8,012	42.77	
		장기미집행공원 지방채 이차지원 사업	242,200	242,200	0	100.00	
	균형발전 주요현안 업무추진	균형발전 주요현 안 업무추진	42,000	23,890	18,110	56.88	
		균형발전업무 추진	37,040	5,162	31,878	13.94	

과		목	예산액	집행액	잔액	집행률	비고
정책사업	단위사업	세부사업					
균형적인 지역개발	지역개발 촉진	지역개발지원	4,384,000	3,523,000	861,000	80.36	
		지역수요 맞춤 지원사업	4,756,000	3,446,000	1,310,000	72.46	
		투자선도지구 지원	2,000,000	31,000	1,969,000	1.55	
		거점지역 기반시설 지원사업	2,794,000	2,794,000	0	100.00	
		개발제한구역 주민지원사업	2,059,800	1,425,992	633,808	69.23	
		개발제한구역관리비	3,000	1,250	1,750	41.67	
		개발제한구역 관리비(시군)	27,000	27,000	0	100.00	
		도계조형물 등 관리	5,000	5,000	0	100.00	
		도계마을 환경개선사업	648,250	648,250	0	100.00	
		내륙권 지원사업	700,000	400,000	300,000	57.14	
		영동~진천 고속도로 연계 지역개발	150,000	77,730	72,270	51.82	
	도시개발 관리	소규모 공공시설 안전관리사업	360,000	360,000	0	100.00	
		소규모 고위험시설 정비사업	1,220,000	1,220,000	0	100.00	
행정운영 경비	행정운영 경비	인력운영비	32,839	17,433	15,406	53.09	
		기본경비	93,048	34,445	58,603	37.02	
재무활동	내부거래지출	내부거래지출	35,166,000	31,540,000	3,626,000	89.69	
특별회계			35,397,820	31,404,710	3,993,110	88.72	
전 지역이 끌고 루 잘 사는 사회 건설	지역균형발전 촉진	지역균형발전 사업추진	34,405,000	30,701,710	3,703,290	89.24	
		행복마을 조성 사업	640,000	524,800	115,200	82.00	
		지역발전연구 센터 운영	178,200	178,200	0	100.00	
		예비비	174,620	0	174,620	0.00	

<도 로 과>

(단위 : 천원,%)

과		목	예산액	집행액	잔액	집행률	비고
정책사업	단위사업	세부사업					
합계			108,804,718	28,972,360	79,832,357	26.63	
편리하고 안전한 도로망 구축	지방도로 관리	지방도교통량조사	89,892	0	89,892	0.00	
		접도구역관리	54,534	54,534	0	100.00	
	지역교통 안전환경 개선사업	교통사고 잦은곳 개선사업	1,005,500	1,005,500	0	100.00	
		어린이 보호구역 개선사업	1,060,000	743,000	317,000	70.09	
		무인교통단속장비 등 설치사업	5,657,000	2,580,000	3,077,000	45.61	
		안전한 보행환경 조성사업	1,000,000	1,000,000	0	100.00	
		생활권 이면도로 정비사업	110,000	110,000	0	100.00	
		회전교차로 설치사업	280,000	280,000	0	100.00	
		노인보호구역 개선사업	484,000	484,000	0	100.00	
	위험도로 구조개선	위험도로 구조개선사업	900,000	700,000	200,000	77.78	
	국가 지원 지방도 확포장 사업	상촌-황간 국지도 건설	13,504,000	653,919	12,850,080	4.84	
		연금-금성간 국지도 건설	4,155,000	376,838	3,778,161	9.07	
		무심동로-오창IC 국지도 건설	10,804,291	4,780	10,799,511	0.04	
	지방 도로 정비	대소-삼성 지방도 확포장공사	3,179,525	0	3,179,525	0.00	
		다락-태성 지방도 확포장공사	760,000	514,329	245,670	67.67	
		대율-증평IC 지방도 확포장공사	4,000,000	144,655	3,855,344	3.60	
		지방도 미지급용지 보상	1,000,000	105,074	894,925	10.5	
		지방도로 정비사업 운영	40,000	36,500	3,500	91.25	
	지방 도로 정비	매화-동이 지방도 확포장공사	5,510,000	1,028,218	4,481,781	18.66	
		춘정-증평 지방도 확포장공사	1,800,000	733,692	1,066,307	40.76	
신촌-오산 지방도 확포장공사		450,000	4,714	445,285	1.05		
진천-합목도로 확포장공사		1,500,000	49,087	1,450,912	1.04		

과		목	예산액	집행액	잔액	집행률	비고
정책사업	단위사업	세부사업					
편리하고 안전한 도로망 구축		금왕-삼성 지방도 확포장공사	1,500,000	344,770	1,155,230	22.98	
		매화-동이 지방도 확포장공사(2공구)	2,512,000	0	2,512,000	0.00	
		지산-호정 지방도 확포장공사	5,700,000	2,449,010	3,250,989	42.96	
		항석-월굴 지방도 확포장공사	4,300,000	1,375,056	2,924,943	31.97	
		충주 조동도로 개량공사	500,000	0	500,000	0.00	
		현암-지산 지방도 확포장공사	4,700,000	300,006	4,399,993	6.38	
		지방도 사후환경영향조사	12,225	0	12,225	0.00	
		평곡-석인 지방도확포장공사	2,000,000	0	2,000,000	0.00	
		연곡우회도로 지방도 개량공사	1,000,000	0	1,000,000	0.00	
		구강-금정 지방도 개량공사	1,500,000	0	1,500,000	0.00	
		동량-산척 지방도확포장공사	200,000	125,000	75,000	62.50	
	지방도로 정비	태성교차로 연결도로 확포장공사	3,500,000	17,378	3,482,621	0.50	
	남부3군 연결도로망 구축	용곡-미원2 지방도 확포장공사	6,746,857	378,074	6,368,782	5.60	
고속도로 건설	충북 동부축 고속도로건설	360,000	0	360,000	0.00		
상생발전 하는지역 건설산업 육성	지역 건설 산업활성화	건설산업 활성화 업무 추진	3,000	3,000	0	100.00	
	도시계획 도로정비	도시계획도로 정비사업	412,000	412,000	0	100.00	
재정지원	지방세 징수교부	도로사용료 징수교부	240,000	43,385	196,614	18.08	
행정운영 경비	기본경비	기본경비	61,094	42,234	18,860	69.13	
재무활동	내부거래 지출	내부거래 지출	16,213,800	12,873,600	3,340,200	79.40	

<교통정책과>

(단위 : 천원,%)

과		목	예산액	집행액	잔액	집행률	비고
정책사업	단위사업	세부사업					
합계			55,277,383	41,246,472	14,030,911	74.62	
일반회계			53,459,974	41,246,472	12,213,502	77.15	
편리한 교통물류 기반구축	수요자 중심의 대중교통 육성	시외버스운송사업 재정지원	4,367,000	2,154,287	2,212,713	49.33	
		시내(농어촌)버스 운송사업 재정지원	4,958,384	4,958,384	0	100.00	
		시외버스 차량현 대화 지원	81,700	0	81,700	0.00	
		벽지노선 손실보상	5,132,000	3,656,000	1,476,000	71.24	
		오지도서 공영버스 구입지원	100,000	100,000	0	100.00	
		시외버스 비수익노선 손실액산정용역	90,000	40,500	49,500	45.00	
		특별교통수단 도입보조	867,100	837,200	29,900	96.55	
		특별교통수단 광역 이동지원체계 구축	460,000	0	460,000	0.00	
		저상버스 도입보조	2,892,200	2,823,200	69,000	97.61	
		충북선 열차 영동 ↔단양 연장 운행	1,600,000	400,000	1,200,000	25.00	
		택시 카드결제 수 수료 지원	432,850	432,850	0	100.00	
		시골마을 행복택시 운영 지원(농촌형 교통모델)	892,620	0	892,620	0.00	
		시골마을 행복택시 운영 지원(공공형 택시지원)	490,740	245,370	245,370	50.00	
		공공형 버스지원 (농촌형 교통모델)	2,269,000	0	2,269,000	0.00	
		공공형 버스지원 (도시형 교통모델)	1,060,000	954,000	106,000	90.00	
		대중교통운영자에 대한 경영 및 서비스평가용역	50,000	26,466	23,534	52.93	
		제4차 충청북도 교통약자 이동편의 증진 지원계획 수립용역	30,000	0	30,000	0.00	
철도산업 엑스포 기본구상 및 타당성 조사 용역	100,000	46,500	53,500	46.50			
2022 괴산세계유기 농산업 엑스포 주변 도로 보조표지설치	30,000	0	30,000	0.00			

정책사업	과 목		예산액	집행액	잔 액	집행률	비 고
	단위사업	세부사업					
		광역철도 구축사업 홍보 및 기반구축	30,000	10,000	20,000	33.33	
		교통행정추진	24,500	21,500	3,000	87.76	
		철도 및 물류단지 업무추진	7,000	7,000	0	100.00	
		시외버스 방역물 품 설치 시범운영	155,000	0	155,000	0.00	
		오송연결선 등 국가계획 반영을 위한 연구용역	150,000	88,200	61,800	58.80	
		충북도 5차 재난 지원금 지원	2,590,750	2,568,250	22,500	99.13	
		정부6차 재난지원금 지원	7,129,500	6,849,000	280,500	96.07	
편 리 한 교통물류 기반구축	편리하고 안 전 한 교통환경 조 성	교통사고줄이기 운 동 관련사업지원	7,000	0	7,000	0.00	
		교통연수원 운영비 보조	1,517,786	1,517,786	0	100.00	
		충무계획관련 책자 및 대장 제작	13,000	13,000	0	100.00	
		택시 감차보상사업	265,200	183,300	81,900	69.12	
		교통안전 캠페인 영상물 등 제작홍보	52,625	52,625	0	100.00	
		미 래 철도 신 교통 신학연합의회포럼운영	20,000	20,000	0	100.00	
		국가교통조사 공동사업	44,000	0	44,000	0.00	
		지자체 ITS(첨단교통 관리시스템) 구축	3,180,000	2,226,000	954,000	70.00	
		보행신호 음성안내 보조장치 설치	20,000	20,000	0	100.00	
		주차환경 개선지원	8,177,000	6,887,000	1,290,000	84.22	
		화물자동차 공영 자고지 건설지원 (전환사업)	3,975,420	3,975,420	0	100.00	
		알뜰교통카드 지원	72,270	51,135	21,135	70.76	
		코로나19 해외입국자 이동지원 운영	52,012	20,172	31,840	38.78	
시내(농어촌)버스 미세먼지 정화필터 시범설치	15,000	15,000	0	100.00			
행정운영 경비	기본경비	기본경비	58,317	46,327	11,990	79.44	
특 별 회 계			1,817,409	0	1,817,409	0.00	
편 리 한 교통물류 기반구축	광역교통 시설특별 회계운용	광역교통시설 특별회계 운용	685,740	0	685,740	0.00	
		광역특교통시설 특별회계 예비비	17,669	0	17,669	0.00	
		내부거래지출 (통합재정안전화기금 예탁금)	1,114,000	0	1,114,000	0.00	

<토지정보과>

(단위 : 천원,%)

과		목	예산액	집행액	잔액	집행률	비고	
정책사업	단위사업	세부사업						
합 계			9,896,601	9,225,724	670,877	93.22		
토지정보 확충	고객만족의 지적 행정	지적재조사 사업	7,885,470	7,885,470	0	100		
		지적업무 관련책자 제작	6,750	5,709	1,041	84.58		
		토지행정 업무추진	11,200	5,444	5,756	48.61		
		지적관리 업무추진	92,100	92,100	0	100.00		
		지적측량 경진 대회우수팀 시상	2,000	0	2,000	0.00		
		위성측량 장비 유지보수	5,530	1,244	4,286	22.50		
		개별공시지가 조사	745,377	669,578	75,799	89.83		
	도로명주소 활용 정착	도 관리 도로명 시설물 설치사업	120,000	120,000	0	100.00		
		국가지점번호판 유지관리	13,650	13,650	0	100.00		
		도로명주소 정보화사업	60,017	60,017	0	100.00		
	토지정보 고도화	부동산종합 공부시스템 유지보수	23,960	7,955	16,005	33.20		
	공간정보 구축관리	스마트충북 공간 정보 플랫폼 구축	400,000	0	400,000	0.00		
		지하시설물 전산화사업	405,000	324,000	81,000	80.00		
		공간정보 운영관리	67,230	26,474	40,756	39.38		
	행정운영 경비	기본경비	기본경비	58,317	14,083	44,234	24.15	

<혁신도시발전과>

(단위 : 천원,%)

과 목			예산액	집행액	잔 액	집행률	비고
정책사업	단위사업	세부사업					
합 계			8,063,924	7,312,296	751,628	90.68	
지역성장 거점도시 육성	혁신도시 기반조성	공공기관 이전지원	3,000	997	2,003	33.23	
		공공기관 이주직원 정착지원	7,500	2,000	5,500	26.67	
		종합발전계획 수립	175,000	0	175,000	0.00	
		공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업	300,000	95,724	204,276	32.00	
		혁신도시 복합혁신센터 건립	5,943,600	5,943,600	0	100.00	
		복합혁신센터 공영주차장 건립	1,000,000	1,000,000	0	100.00	
	혁신도시 정주여건 개선	단독주택 도시가스 공급시설 설치지원	44,000	44,000	0	100.00	
		경관조명 조성	50,000	50,000	0	100.00	
		정주여건보완 방안조사 및 연구	62,500	33,750	28,750	54.00	
	혁신도시 연계 발전 지원 사업	상생발전 네트워크 구축 및 프로그램 지원	60,000	50,000	10,000	84.00	
	혁신도시 발전 지원 센터 운영	혁신도시 발전지원센터 지원사업 (전환사업)	385,000	82,826	302,174	21.51	
	행정운영 경비	기본경비	기본경비	33,324	9,399	23,925	28.20

<도로관리사업소 본소>

(단위 : 천원,%)

과 목			예산액	집행액	잔액	집행률	비고
정책사업	단위사업	세부사업					
합 계			23,627,388	10,487,613	13,139,775	44.39	
지방도 관 리	지방도 유 지 관 리	급경사지 붕괴위험지역 정비	1,500,000	554,121	945,879	36.94	
		배수 불량도로 정비	500,000	180,000	320,000	36.00	
		비점오염 저감시설 유지관리	70,000	11,500	58,500	16.43	
		교통사고 예방 및 긴급보수	700,000	261,967	438,033	37.42	
		차량방호울타리 정비	300,000	290,000	10,000	96.67	
		도로대장 전산화 시스템 유지관리	65,000	0	65,000	0.00	
		지방도 유지관리 및 재료구입	859,778	255,941	603,837	29.77	
		위험도로 구조개선	1,200,000	551,448	648,552	45.95	
		노후 포장도 보수	1,000,000	988,495	11,505	98.85	
		보행자 안전시설 설치	600,000	176,901	423,099	29.48	
		지방도 유지보수	3,350,000	423,979	2,926,021	12.66	
		교통사고 잦은 곳 개선	305,000	293,182	11,818	96.13	
		교통안전 위험시설 정비	400,000	389,785	10,215	97.45	
		노인보호구역 개선사업	280,000	276,097	3,903	98.61	
		어린이 보호구역 개선사업	398,000	333,221	64,779	83.72	
		터널 및 지하차도 유지관리	1,422,919	704,082	718,837	49.48	
		교량 등 시설물 점검용역 및 보수	2,804,000	1,128,389	1,675,611	40.24	
		교량 내진성능평가용역 및 내진보강	530,000	283,570	246,430	53.50	
		특수교량 유지관리	116,100	49,794	66,306	42.89	
		지방도 가로등 정비	385,600	240,907	144,693	62.48	
	회전교차로 설치사업	560,000	30,000	530,000	5.36		
	건설장비 유지관리	차량 및 장비유지관리	545,925	347,751	198,174	63.70	
		건설기계 확충	61,000	0	61,000	0.00	
건설공사 품질 및 검사시험	토목시험 기자재 관리	144,925	59916	85,009	41.34		
행정운영 경 비	인 력 운영비	인력운영비	5,293,947	2,554,215	2,739,732	48.25	
	기본경비	기본경비	193,694	102,352	91,342	52.84	
재무활동	내부거래 지 출	예수금원리금상환	41,500	0	41,500	0.00	

〈도로관리사업소 충주지소〉

(단위 : 천원,%)

과 목			예산액	집행액	잔 액	집행률	비 고
정책사업	단위사업	세부사업					
합 계			14,480,787	9,143,603	5,337,184	63.14	
지방도 관 리	지방도 유 지 관 리	급경사지 붕괴위험지역 정비	3,800,000	2,117,562	1,682,438	55.73	
		교통안전 위험 시설정비	620,000	619,940	60	99.99	
		노후 포장도 보수	400,000	365,072	34,928	91.27	
		배수 불량도로 정비	270,000	270,000	0	100.00	
		교통사고예방 및 긴급보수	430,000	390,000	40,000	90.70	
		보도설치사업	1,220,000	600,000	620,000	49.18	
		지방도유지관리 및 재료 구입	438,858	111,522	327,336	25.41	
		지방도 유지보수	1,146,000	600,922	545,078	52.44	
		교량 등 시설물 점검용역및보수	972,000	763,083	208,917	78.51	
		교량등내진성능평가 용역 및 내진보강	50,000	48,830	1,170	97.66	
		특수교량 관리	201,640	33,850	167,790	16.79	
		청사 시설 관리	23,976	10,555	13,421	44.02	
		차량방호울타리정비	200,000	189,718	10,282	94.86	
		보행자도로 정비	500,000	331,654	168,346	66.33	
		노인보호구역 개선사업	140,000	139,000	1,000	99.29	
		도로 및 도로의 부속물 정비	950,000	706,142	243,858	74.33	
		어린이 보호구역 정비사업	80,000	79,000	1,000	98.75	
		회전교차로설치사업	280,000	275,000	5,000	98.21	
	건설장비 유지관리	차량 및 장비 유지관리	365,365	210,891	154,474	57.72	
		건설기계 확충	69,000	68,999	1	100.00	
행정운영 경 비	인력운영비	2,252,536	1,183,564	1,068,972	52.54		
	기본경비	71,412	28,299	43,113	39.63		

<도로관리사업소 옥천지소>

(단위 : 천원,%)

과 목			예산액	집행액	잔 액	집행률	비 고
정책사업	단위사업	세부사업					
합 계			12,678,629	2,440,548	10,238,081	19.25	
지방도 관 리	지방도 유 지 관 리	위험도로 구조개선	2,100,000	2,508	2,097,492	0.12	
		급경사지 붕괴위험지역 정비	3,146,000	4,996	3,141,004	0.16	
		교통안전 위험시설 정비	210,000	94,287	115,713	44.90	
		노후 포장도 보수	450,000	385,868	64,132	85.75	
		배수 불량도로 정비	270,000	61,293	208,707	22.70	
		교통사고 예방 및 긴급보수	550,000	114,276	435,724	20.78	
		지방도 유지관리 및 재료구입	515,148	85,428	429,720	16.58	
		보행자 안전시설 설치	100,000	0	100,000	0.00	
		터널 및 지하차도 등 유지관리	111,300	9,670	101,630	8.69	
		노인보호구역 개선사업	100,000	20,379	79,621	20.38	
		교량 등 시설물 점검용역 및 보수	800,000	187,963	612,037	23.50	
		교량 내진성능평가용역 및 내진보강	500,000	504	499,496	0.10	
		회전교차로 설치	280,000	0	280,000	0.00	
		어린이보호구역 개선사업	170,000	9,030	160,970	5.31	
		차량 방호울타리 정비	500,000	381,134	118,866	76.23	
지방도 관 리	건설장비 유지관리	차량 및 장비 유지관리	277,627	172,038	105,589	61.97	
		건설기계 확충	110,000	106,333	3,667	96.67	
행정운영 경 비	인력운영비	인력운영비	2,402,139	769,209	1,632,930	32.02	
	기본경비	기본경비	86,415	35,632	50,783	41.23	