

'94. 9.

수해복구사업 추진상황 보고

충청북도재해대책본부

수해복구사업추진상황

1. 현 황

○ 피해 일시 : 3차례

- 1 차 : '94. 6. 30 ~ 7. 1 : 집중호우
- 2 차 : '94. 7. 31 ~ 8. 1 : 제13호 태풍 " 브렌던 "
- 3 차 : '94. 8. 28 ~ 8. 30 : 집중호우

○ 강 우 량

구 분	도 내 평 균	최 대 우 량(누계)	최 대 시 우 량
1 차	187.7mm	제천군 백운면 406.5 mm	단양군 어상천 78.0 mm
2 차	59.6mm	음성군 음성읍 88.0 mm	음성군 음성읍 36.0 mm
3 차	138.0mm	음성군 감곡면 415.0 mm	증원군 상모면 50.5 mm

○ 피 해 액 : 52,766백만원

- 1차 : 47,549백만원
- 2차 : 14백만원
- 3차 : 5,203백만원

○ 복 구 액 : 90,041백만원

- 1차 : 80,691백만원
- 2차 : 38백만원
- 3차 : 9,312백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계		1 차		2 차		3 차	
	물 량	금 액	물 량	금 액	물 량	금 액	물 량	금 액
계		90,041		80,691		38		9,312
건 물	110동	1,635	103	1,530	1	15	6	90
능 경 지	747ha	6,210	657	5,541			90	669
도로교량	116개소	21,197	106	19,777			10	1,420
하 천	58 "	14,551	48	14,327			10	224
상하수도	18 "	387	17	376			1	11
수리시설	145 "	8,009	139	7,318			6	691
사 방	48 "	1,401	44	1,193			4	208
소규모시설	498 "	32,931	402	27,163			96	5,768
기 타	1 식	3,720	1	3,466	1	23	1	231

2. 추진방침

- 사업 조기 마무리
 - 소규모사업 년내 완공
 - 대규모사업 '95우기전 완공
- 주택복구 조기 완료
 - 개별입주는 동절기 이전 완료
 - 집단이주는 '95 입주
- 복합 시설지구 종합계획 수립
- 기존의 관광자원 최대한 보존
- 집단가옥 피해지역 안전지대로 취락조성(사인암리)
- 철저한 품질관리로 부실시공 방지

3. 추진실적

- 1 차 피해
 - 도 복구계획 수립 시군 시달 : '94. 8. 5
 - 조사측량 및 설계 : 63 %
총 919건중 조사측량 601 건 완료 설계 254 건 완료
 - 우심 시군에대한 측량설계 인력지원 : 6조 18명 (별첨)
 - 공사착공 : '94. 10월중
- 2 차 피해
 - 자력복구
- 3 차 피해
 - 중앙합동조사 : '94. 9. 1 ~ 9. 5
 - 중앙재해대책본부회의 : '94. 9. 13 예정
 - 조사측량 및 설계 : '94. 9. 6 ~ 10. 30
 - 공사발주 : '94. 11월중

○ 시군별 복구비 현황

(단위 : 백만원)

시 군	계	1 차	2 차	3 차	비 고
계	90,041	80,691	38	9,312	
청 주 시	156	156			
충 주 시	4,822	4,810	11	1	
제 천 시	735	735			
청 원 군	2	2			
옥 천 군	7		7		
진 천 군	2,676	414		2,262	
괴 산 군	830	783		47	
음 성 군	3,469	1,361		2,108	
중 원 군	18,701	13,904	20	4,777	
제 천 군	22,757	22,757			
단 양 군	35,886	35,769		117	

○ 재원별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	의 연 금	도 비	시 군 비	용 자	자부담 및 자력
합 계	90,041	61,169	244	13,311	9,245	2,979	3,093
1 차	80,691	57,606	232	10,743	6,676	2,670	2,764
2 차	38	2	1	-	1	13	21
3 차 (중앙미확정)	9,312	3,561	11	2,568	2,568	296	308

※ 특별교부세 82억 배정('94. 9. 6)

○ 기술인력(토목직) 지원현황

— 수해복구 조사측량 —

- 지원기간 : '94. 7. 25 ~ 8. 30
- 지원 군 : 6 개조 18 명
 - 중원군 2 " 6 " (충주시 3, 보은군 1, 옥천군 1, 영동군 1)
 - 제천군 2 " 6 " (제천시 6)
 - 단양군 2 " 6 " (청주시 3, 청원군 3)

수해주택복구추진현황

○ 1차

(단위 : 동)

시 군	복구계획	미착공	공사중				완공	복구포기
			소계	기초	벽체	지붕		
계	103	30	35	31	3	1	7	31
충주시	2						2	
진천군	1		1		1			
증원군	12	3					3	6
제천군	9	4	1			1	2	2
단양군 (사인암)	79 (23)	23 (23)	33	31	2			23

○ 2차 : 1동(증원군) 설계중

○ 3차 : 6동(진천군 3, 증원군 3) 복구계획 수립중 — 중앙 미확정

※ 총 110동 — 완공 7, 착공 35, 미착공 37, 복구포기 31동