



2020. 11.

2020년도 주요업무 추진상황



균형건설국

목 차


I . 일반현황	1
II . '20년도 비전과 추진전략	5
III . 전략목표별 추진상황	6
1. 지역특색에 맞는 자립적 발전역량 강화	6
2. 국토중심의 연계도로망 구축	10
3. 강호축 중심 교통·물류거점 육성	14
4. 도민이 행복한 충북형 토지정책 실현	18
5. 수준높고 살기좋은 명품 혁신도시 육성	22
IV . 주요 현안사업	26
V . 대집행기관질문 후속조치 사항	45
VI . 5분 자유발언 후속조치 사항	46

I. 일 반 현 황

1. 기구 및 정원

□ 기 구 : 4과 1단 1사업소

○ 본 청 : 4과 1단



○ 도로관리사업소 : 2과 2지소

□ 정 원 : 166명(현원 158명)

(’20. 10. 31 현재)

구 분	계	3급	4급	5급	6급	7급	8·9급
계	166(158)	1(1)	6(6)	24(24)	54(55)	59(54)	22(18)
균 형 발 전 과	24(23)	1(1)	1(1)	4(4)	10(10)	7(7)	1(0)
도 로 과	21(20)	0	1(1)	4(4)	8(8)	8(7)	0(0)
교 통 정 책 과	21(20)	0	1(1)	4(4)	10(11)	6(4)	0(0)
토 지 정 보 과	21(19)	0	1(1)	5(5)	6(6)	7(6)	2(1)
혁신도시발전추진단	12(12)	0	1(1)	3(3)	5(5)	3(3)	0(0)
도로관리사업소	67(64)	0	1(1)	4(4)	15(15)	28(27)	19(17)

2. 주요사무

과·팀		주요기능
균형발전과	균형정책	<ul style="list-style-type: none"> 지역균형발전정책 및 국 현안업무 추진, 지역개발사업 투자선도지구, 지역수요맞춤지원, 행복마을 조성 등
	균형발전	<ul style="list-style-type: none"> 지역균형발전사업 추진, 충청북도균형발전특별회계 운영 토지수용재결, 지방토지수용위원회 등
	도시계획	<ul style="list-style-type: none"> 도시기본·도시관리계획 결정, 도시계획위원회 운영 공원·녹지 및 장기미집행시설 업무, 도시계획정보시스템 운영 등
	도시개발	<ul style="list-style-type: none"> 택지개발사업, 도시개발사업, 밀레니엄타운 개발사업 개발제한구역, 소규모시설사업 지원, 건설기술 심의 등
도로과	도로행정	<ul style="list-style-type: none"> 도로 주요시책 및 현안 추진, 도로 공유재산 관리 국도·지방도 미지급용지 보상, 도로 점·사용료 징수 등
	도로계획	<ul style="list-style-type: none"> 충청북도 도로건설관리계획 수립 및 건설 지방도 사업 관리 및 교통량 조사, 도로분야 정부예산 확보 등
	도로시설	<ul style="list-style-type: none"> 기반시설 관리계획 수립 지방도 유지·관리 및 도로 재해대책 업무 추진 지역교통안전환경개선, 위험도로구조개선, 위임국도 관리
	건설관리	<ul style="list-style-type: none"> 지역건설산업활성화 및 협의회 운영 건설업·건설기술용역업 관리, 자전거도로 정비 등
교통정책과	교통·철도	<ul style="list-style-type: none"> 교통정책 및 주요 현안업무 추진 충청권 광역철도 추진 및 신규 철도노선 발굴
	교통물류	<ul style="list-style-type: none"> 물류계획 및 물류단지 업무 추진 교통영향평가 심의회 운영 및 광역교통시설특별회계 운용
	대중교통	<ul style="list-style-type: none"> 교통약자 이동편의수단 확충 등 고객중심의 맞춤형 교통편의 제공 대중교통 이용활성화 및 교통환경 개선, 서비스 강화
	교통관리	<ul style="list-style-type: none"> 교통사고 예방을 위한 교통안전시책 추진 교통안전의식 함양, 법규위반 단속 및 운송질서 계도

과·팀		주요기능
토지정보과	토지행정	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 개별공시지가 결정·공시 업무, 부동산중개업 지도·관리 ◦ 토지거래계약허가구역 지정·관리, 부동산개발업 등록·관리
	지적관리	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 지적확정측량 성과 검사, 디지털 지적구축 및 지적선진화 ◦ 지적측량 적부심사, 스마트 층복 공간정보 플랫폼 구축사업
	부동산정보	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 지적공부·부동산종합공부 관리, 정책정보 제공 및 조상땅찾기 ◦ 도로명주소 생활화 및 안내시설 설치·관리
	공간정보	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공간정보 사업추진 및 공동활용, 측량업 등록·관리 ◦ 무인비행장치 운영, 지하시설물전산화사업
	지적재조사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 지적재조사 사업, 세계측지계 좌표변환 사업 ◦ 지적재조사 협업 사업, 지적재조사위원회 운영
혁신도시발전추진단	혁신도시정책	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 혁신도시 종합발전계획 수립 및 추진상황 관리 ◦ 이전공공기관 이주직원 지원 및 이전공공기관의 지역발전기여
	정주여건지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 혁신도시 정주시설 확충 및 여건개선 ◦ 지역인재채용 등 지원 및 상생발전 총괄 대응
	혁신도시개발	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 혁신도시 지정·개발계획 및 스마트시티 조성 추진 ◦ 혁신도시 산업·클러스터 용지 기업 등 유치 및 활성화
도로관리사업소	행정지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도로관리에 관한 행정지원업무 추진 ◦ 예산편성 및 회계결산, 공사·용역 입찰 계약, 물품관리
	도로관리	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 중부권 지방도, 국지도, 위임국도 유지보수 및 관리 ◦ 도로 교통안전시설 보수·보강, 교량점검 및 안전진단
	충주지소	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 북부권 지방도, 국지도, 위임국도 유지보수 및 관리 ◦ 도로 교통안전시설 보수·보강, 교량점검 및 안전진단
	옥천지소	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 남부권 지방도, 국지도, 위임국도 유지보수 및 관리 ◦ 도로 교통안전시설 보수·보강, 교량점검 및 안전진단

3. 예산현황 - 314,472백만원

(단위 : 백만원, '20.10.31 현재)

부 서 별	총예산액	일 반 회 계				특별회계	
		사업비	%	행정운영비	%	예산액	%
계	314,472	256,155	81.5	10,074	3.2	48,243	15.3
균형발전과	96,159	58,597	60.9	163	0.2	37,399 ¹⁾	38.9
도로과	92,174	92,118	99.9	56	0.1		
교통정책과	55,659	44,754	80.4	61	0.1	10,844 ²⁾	19.5
토지정보과	5,741	5,684	99	57	1		
혁신도시발전추진단	2,879	2,846	98.9	33	1.1		
도로관리사업소	61,860	52,156	84.3	9,704	15.7		

※ 특별회계 : 1)충청북도균형발전특별회계, 2)충청북도광역교통시설특별회계

II. '20년도 비전과 추진전략

비
전

골고루 잘사는 조화로운 균형발전



— 5대 전략목표 15개 이행과제 —

전 략	지역 특색에 맞는 자립적 발전역량 강화	국토 중심의 연계 도로망 구축	강호축 중심 교통·물류 거점 육성	도민이 행복한 충북형 토지정책 실현	수준 높고 살기 좋은 명품 혁신도시 육성
--------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------


이 행 과 제	① 저발전지역의 자립 및 성장 촉진 지원	① 국가성장을 선도하는 강호축 연계 도로망 구축	① 강호축 개발 선도 교통·철도망 구축	① 공정하고 신뢰받는 토지 행정 구현	① 상생발전 협력 강화 및 정주여건 개선
	② 미래지향적 도시 관리 및 소규모 공공 시설 정비	② 도민 눈높이에 맞는 시설개량 으로 쾌적한 도로 환경 조성	② 편리하고 안전한 대중 교통 체계 구축	② 도민이 만족하는 공감·적극 지적 행정 실현	② 신성장 거점을 위한 산·학·연 클러스터 활성화
	③ 종합·체계적 개발을 통한 지역 성장 동력 창출	③ 함께 성장· 발전하는 지역 건설산업 활성화	③ 안전한 교통 환경 조성	③ 스마트사회를 선도할 공간 정보 구축 및 주소 체계 고도화	③ 생활공동체 활성화 및 민관합동 거버넌스 구축

Ⅲ. 전략목표별 추진상황

1. 지역특색에 맞는 자립적 발전역량 강화

여 건

- 정부, 제4차 국가균형발전 5개년계획 및 제5차 국토종합계획('21~'40) 확정을 통해 지역의 주도성 강화 방향으로 국가 균형발전정책 및 지원시스템 개편
 - 따라서, 지역의 특색을 살리고 자립적 발전역량 강화를 위한 지역 주도 성장기반 마련, 지속성장 견인 및 미래 변화에 선제적 대응 가능한 지역 균형발전정책 필요
 - 4차 산업혁명 등 빠르게 변화하는 도시환경에 선제적 대응을 위한 미래 지향적 도시계획 등 관리 필요
- ➔ 지역별 특성·여건에 맞는 체계적 개발로 지속 가능한 성장 실현



이 행 과 제

- 1 저발전지역의 자립 및 성장촉진 지원
- 2 미래지향적 도시관리 및 소규모 공공시설 정비
- 3 종합·체계적 개발을 통한 지역 성장동력 창출

1 저발전지역의 자립 및 성장촉진 지원

□ 효율적인 지역균형발전사업 추진

- 3단계 (4차연도) 지역균형발전사업 추진 : 631억원 공약
 - 전략사업 (19개 사업, 307억원) : 완료 2, 공사중 17
 - 기반조성사업 (7개 사업, 238억원) : 실시설계중 3, 공사중 4
 - 행복마을사업 (20개 마을, 3억원) : 완료 20
 - 국가균형발전 특별회계 (10개 사업, 83억원) : 완료 3, 공사중 5, 실시설계중 2
- 지역균형발전사업의 체계적 관리 운영
 - 3단계 사업 추진상황 점검 및 컨설팅 : 3회(분기별)
 - 균형발전위원회 운영 활성화 : 2회(회의1, 점검1)

□ 지역균형발전사업 추진체계 전문성 강화

- 균형발전사업 전문성 확립을 위한 「지역발전연구센터」 기능 강화
 - 권역별 전문가 자문회의 (사업 발굴·평가, 컨설팅 등) : 1회
 - 연구·조사 추진, 간행물 제작 등 : 연구(2건), 조사(2건), 간행물제작(9회)
- 지역리더 양성 및 참여의식 함양을 위한 혁신역량강화 교육 : 32건, 1,470명
- 사업 추진능력 향상을 위한 관계관 합동 워크숍 : 12월 예정

□ 규제지역 성장 지원 및 관리

- 개발제한구역(GB) 주민 생활여건 개선 : 11개사업 14억원
 - 준공 (8개), 공사 중 (3개)
- 개발제한구역 관리실태 지도·점검 : 2회
 - 개발제한구역내 불법행위 단속 및 조치현황, 예산 집행현황 등
- 주한미군 공여구역 주변지역 지원 (1개사업, 13억원) : 착공 ('20. 7)
 - 청주외평복지거점센터 건립 ('18~'21, 연면적 1,000㎡)

2 미래지향적 도시관리 및 소규모 공공시설 정비

□ 지역성장을 견인하는 미래지향적 도시계획 수립

- 행복도시권 광역도시계획 수립 ('19. 4. 29 ~ '21. 7. 14)
 - 실무협의회 (7회) : 광역계획권 협의(국토부, 행복청, 시도)
 - ※ 행복청, 대전·세종·충북·충남 공동 시행 (용역비 18억원)
- 도시기본계획 수립 : 5개 시·군
 - 완료 : 제천 - 입안중 : 청주, 보은, 영동, 단양
- 도시관리계획 재정비 : 8개 시·군
 - 완료 : 증평, 진천 - 입안중 : 제천, 보은, 영동, 괴산, 음성, 단양
- 시군 도시계획 컨설팅 및 연찬회 추진 : 12월 예정

□ 체계적 개발사업 관리로 품격높은 도시 조성

- 택지개발사업 : 1개 지구 207만^m² (청주 동남)
 - 1단계 사업 (88,275^m²) 준공, 2단계 사업 (1,978,260^m²) 공정 98%
- 도시개발사업 : 19개 지구 437만^m² (청주 12개, 충주 1개, 진천 3개, 음성 3개)
 - 준공 1개 (청주 1), 공사 중 9개 (청주 6, 진천 1, 음성 2)
 - 행정절차 중 9개 (청주 5, 충주 1, 진천 2, 음성 1)

□ 도시계획시설 및 소규모 공공시설 정비 추진

- 장기미집행 도시계획시설 정비 : 11개 시·군
 - '20. 7. 1 실효대상 장기미집행 시설별 조치(집행, 해제, 실효) 완료 : 33.2^{km}²
- 소규모 공공시설 안전점검 및 정비 : 2개소, 1,460^{km}² (청주·음성)
 - 기초현황조사, 안전점검, 위험시설 정비 중기계획 수립 등
- 소규모 공공시설 재해복구사업 : 953건, 397억원
- 도계조형물 및 도계마을 환경 정비
 - 도계조형물 부분보수(3개소, 0.1억원) : 완료
 - 도계조형물 변경 기본 및 실시설계 (1.2억원) : '20. 12. 준공예정
 - 도계마을 환경개선사업 (32개소, 15억원) : 준공15건, 추진중 17건 공약 신규

3 종합·체계적 개발을 통한 지역 성장동력 창출

□ 성장동력 창출을 위한 지역개발사업 추진

- 발전촉진형 지역개발사업 : 6개 사업 50.3억원
 - 영동 과일나라테마공원 연결도로개설 등 3건(23.1억원) : 공사중
 - 괴산 내수면양식단지 연결다리 개설 등 3건(27.2억원) : 행정절차 중
- 거점육성형 지역개발사업 : 5개 사업, 87.8억원
 - 충주 용탄~동량 도로개설 등 3건 (76억원) : 공사 중
 - 증평 연탄~산업단지간 도로개설 등 2건 (11.8억원) : 행정절차 중 신규
- 내륙권(내륙첨단권, 백두대간) 발전종합계획(변경) 수립('21~'30) 신규
 - 협정체결 (내륙첨단권 2.17, 백두대간권 3.12), 국토부 및 6개 시도 공동추진
- 우리마을 뉴딜사업 : 11개시군, 708억원

□ 투자선도지구·지역수요맞춤 지원사업 추진

- 투자선도지구 지원사업 (영동 레인보우힐링타운, 32.4억원) : 공사중
- 지역수요맞춤지원 사업 : 7개 사업, 34.4억원
 - 옥천 꿈엔 늘~향수누리 조성 등 2건 (15.2억원) : 공사중
 - 단양·영월 한줄기 한자락 등 5건 (19.2억원) : 행정절차 중
 - ※ '19 공모선정 (2) : 옥천 장령산 숲속동굴 체험파크조성, 단양 남한강 어우름길조성 신규
- '20 공모사업(지역수요) 선정('20. 7월, 국토부) : 3개 사업 신규
 - ※ '20공모선정 (3) : 옥천 대청호 심포정원, 영동 어르신 행복쉼터, 괴산 숲교육체험단지


□ 현장 중심의 효율적인 위원회 운영

- 도시계획위원회 개최 : 10회, 19건
- 토지수용위원회 개최 : 10회, 63건
- 건설기술심의위원회 개최 : 7회, 13건
- 지역개발조정위원회 개최 : 1회, 6건

2. 국토중심의 연계도로망 구축

여 건

- 세계로 뻗어가는 강호축 전진기지로서 사통팔달의 국토X축 연결 도로망 필요
 - 골고루 잘사는 충북, 지속가능한 발전을 견인할 저발전지역 관광도로망 구축 등 새로운 SOC 발굴 요구
 - 세종관문공항(청주공항) 활성화 대비 접근도로망 확충 필요
 - 안전, 삶의 질과 관련된 도로 서비스 수준에 대한 이용자 눈높이 향상
 - 노후 인프라 개량 등을 통한 시설물 안전관리 강화와 건설 산업 활성화 요구 증대
- ➔ 연계도로망 확대로 광역교통체계 효율화와 균형발전 강화 및 도민행복 실현



이 행 과 제

- 1 국가성장을 선도하는 강호축 연계 도로망 구축
- 2 도민 눈높이에 맞는 시설개량으로 쾌적한 도로환경 조성
- 3 함께 성장·발전하는 지역 건설산업 활성화

1 국가성장을 선도하는 강호축 연계 도로망 구축

□ 광역교통·물류기반 구축으로 산업 경쟁력 강화

- 동서4축(세종~청주) : 9,731억원 / 타당성 평가 중 공약
- 동서6축(제천~영월) : 10,979억원 / 예비타당성조사 통과 신규
- 중부(남이~호법) 확장 : 10,931억원 / 서청주~증평 타당성재조사 중 공약
- 경부(동이~옥천) 확장 : 514억원 / 공사중(공정 64%)

□ 지역거점 간 접근성 강화를 위한 광역도로망 확충

- 오송~청주 : 1,522억원('20년 140억원) / 공정 1구간 100%, 2구간 65%
- 오송~조치원 : 539억원('20년 157억원) / 공정 99%
- 행복도시~청주국제공항 연결도로 : 2,120억원 / 예비타당성조사 신규

□ 일자리 창출 등 사회적 가치를 고려한 국도·지방도 건설

- 충청내륙고속화도로 : 17,416억원('20년 1,537억원) 공약
 - (1구간) 1~4공구 공사중(청주 북이~제천 봉양)
 - (2구간) 1~3공구 부분준공, 4~5공구 준공, 6공구 공사중, 7공구 설계중
- 일반국도 : 12개소, 10,094억원('20년 1,023억원) / 공사중 6, 설계중 6
- 국도대체우회도로 : 3개소, 3,305억원('20년 522억원) / 공사중
- 국가지원지방도 : 4개소, 2,595억원('20년 211억원) / 공사중 3, 설계중 1
- 지방도 : 16개소, 4,784억원('20년 288억원) / 공사중 8, 설계중 8

□ 미래 성장잠재력 확충을 위한 중장기 계획 수립

- 지방도 도로건설·관리계획(2021~2025) 수립 : 용역중
- 백두대간 관광벨트 연계도로망 구축 수립 : 용역 준공('20. 11)

2 도민 눈높이에 맞는 시설 개량으로 쾌적한 도로환경 조성

□ 도민 중심의 안전한 도로환경 조성

- 위험도로 선형개량 및 구조개선 : 9개소, 57억원(61%)
- 지역교통안전환경 개선사업 : 308개소, 235억원(78%)
 - 교통사고 잦은 곳 개선, 회전교차로 설치
 - 안전한 보행환경 조성, 보행자우선도로 조성
 - 어린이·노인보호구역 정비, 생활권 이면도로 정비
- 재난·사고로부터 안전한 도로환경 조성 : 4개 사업 122억원(92%)
 - 급경사지 정비, 교통안전시설 정비, 보행안전시설 설치

□ 위임국도 시설개량으로 교통안전 및 혼잡해소

- 위임국도 유지보수 사업 : 7개 사업, 105억원(85%)
 - 도로포장 보수, 소구조물 정비, 배수시설 개선 등
- 도로시설물 성능 개선 : 8개 사업, 65억원(90%)
 - 방호울타리, 안전시설 정비, 교량 및 터널 보수 등
- 위험도로 및 병목지점 개선 : 4개 사업, 43억원(55%)

□ 선진적 도로 관리를 위한 지방도 유지 관리

- 지방도 유지보수 관리 : 13개 사업, 186억원(90%)
 - 교량·터널 보수 및 점검, 내진성능평가 및 보강 등
 - 노후포장도 보수, 선형개량, 교차로개선 등
- 안전한 도로 주행환경 조성 : 48개 노선 1,648km
 - 제설반운영(49개조 138명), 과적차량 단속반운영 (2개반 1,210대) : 1,012대(84%)
 - 각종 건설공사 품질관리 및 검사시험(780건) : 346건(10월, 44%)
- 지방도 미지급용지 일소대책 추진(10억원) : 7.4억원 보상(74%)
 - 도로구역 내 개인소유 필지 전수조사 완료 및 미보상자 내역 작성 중

3 함께 성장·발전하는 지역 건설산업 활성화

□ 지역 중소 건설산업체 활성화 지원

- 우수한 지역 생산자재·공법 적극 활용 및 홍보 : 4회(3.31, 6.22, 7.2, 10.26)
- 100억원 미만 소규모 공사 건설표준품셈단가 적용 : 2회(3.31, 10.26)
- 도로분야 시공업체 기술지원을 위한 자문단 운영 활성화 : 1회(1.29)

□ 도내 건설사업 지역업체 참여확대를 통한 일자리 창출

- 관급공사 지역건설산업체(일반, 전문, 자재) 참여기회 확대
 - 도내 건설공사 지역업체 참여비율

계약실적	공동도급	하도급	지역자재
91.7%	49.8%	81.0%	66.3%

- 민간사업 시행 시 지역건설산업체 참여 등 조건 부여(권장) : 4,361건
 - 투자협약 체결 시 49%이상, 사업 인·허가 시 30%이상, 자재 60%이상
- 대형민간건설공사 계획 및 시공단계 간담회 추진 : 1개소 (11월 예정)

□ 건전하고 공정한 하도급문화 조성

- 대형 공사현장 하도급 실태점검 : 상반기(6.19~7.18), 하반기(10.26~11.13)
 - 하도급대금지급보증서 발급, 표준계약서 사용 및 대금지급 여부 등
- 하도급 계약 심사위원회 운영 : 미개최(발주자 요청 사례 없음)
 - 원도급액의 82%이하, 예정가격 64%이하 저가 하도급 제한


□ 기업애로 청취 등 찾아가는 건설행정서비스 지원

- 지역건설산업활성화 협의회 운영으로 소통의 장 마련(연 2회)
 - 상반기 미개최(코로나19), 하반기 (12월 개최 예정, 대면회의 불가시 서면회의추진)
- 법규위반 예방을 위한 행정처분 주요사례 홍보·안내
 - 주요 위반사례 홍보 리플릿 배부 (행정처분 시 공문 첨부)
 - 중부권 및 남·북부권 소재 건설업체 홍보교육 : 11월 예정

3. 강호축 중심 교통·물류거점 육성

여 건

- 국가철도망의 대동맥으로 지역발전의 핵심축이 될 우리도
숙원 철도사업의 본격 추진
 - 충북선 철도 고속화, 평택~오송 고속철도 2복선 → 기본계획
 - 건설중인 철도 사업의 차질없는 추진으로 지역발전 견인
기대감 증대
 - 중앙선 복선전철(원주~제천 '20. 준공, 도담~영천 '22. 준공)
 - 중부내륙철도(이천~충주 '21. 준공, 충주~문경 '23. 준공)
 - 충북·대전·세종 등 미래 신수도권 지역을 아우르는 충청권
광역교통망 구축 공감대 확산
 - 충청신수도권 광역철도(대전~세종~청주) → 제4차 국가철도망계획 반영 추진
 - 지역특성에 부합하는 맞춤형 대중교통체계 구축 및 이동편의
증진, 교통안전을 위한 정보제공 수요 등 교통복지 요구 증대
- ➔ 강호축 개발을 통한 국가균형발전 기반구축 및 대중교통망
확충, 맞춤형 교통안전서비스 제공으로 도민행복 실현



이 행 과 제

- 1 강호축 개발 선도 교통·철도망 구축
- 2 편리하고 안전한 대중교통체계 구축
- 3 안전한 교통환경 조성

1 강호축 개발 선도 교통·철도망 구축

□ 충북 전역 강호축 연계 철도망 구축

- 제3차 국가철도망구축계획('16~'25) 반영사업 추진
 - 중부내륙철도 1단계(이천~충주, 공정률 91%), 2단계(충주~문경, 공정률 48%)
 - 중앙선 복선전철(원주~제천, 공정률 99% / 도담~영천, 공정률 76%)
 - 천안~청주공항 복선전철 : 기본설계(→타당성재조사 중) **공약**
 - 충북선 철도 고속화사업 : 기본계획('19. 11. ~ '20. 11.)
 - 평택~오송 2복선사업 : 기본계획('19. 11. ~ '20. 12.)
 - 대전~옥천 광역철도 연장 : 기본계획('20. 02. ~ '20. 11.) **공약**
- 제4차 국가철도망구축계획('21~'30) 신규사업 반영 추진
 - 혁신도시~청주공항 연결망 확충 사업
 - 감곡~혁신도시~청주공항 **공약** 및 동탄~혁신도시~청주공항 노선
 - 충청신수도권 광역철도 건설 등
 - 타당성 확보를 위한 용역 완료(4월)
- '영동~단양 충북종단열차' 운행 : 1일 4회, 282천명(9월말 기준)

□ 철도산업 신성장동력 육성기반 조성

- 제2철도교통관제센터 추진('20~'25) : KDI 사업계획 적정성 검토 中
- 철도R&D 확대 및 육성 : 철도종합시험선로 순환형 확장(2단계) 등
- 오송철도클러스터 조성 : 철도부품업체 투자의향 조사 중(110개 업체)
- 미래철도 신교통 산학연협의회 포럼 운영 : 실무협의(1회), 기술·정책교류(1회)

□ 지능형 교통체계 및 물류기반 확충

- 국가교통조사 공동사업 추진 : 0.38억원 ※ 중간보고('20. 10. 16.)
- 광역 버스정보시스템 구축(괴산) : 3.96억원 ※ 착수('20. 7. 31.)
- 첨단 도로 교통체계 구축(청주) : 32억원 ※ 착수('20. 9. 22.)
- 신규 물류단지 조성(청주도시첨단) 및 물류단지(음성, 영동) 활성화
 - 청주도시첨단물류단지 조성 : 사업계획서 작성 중

2 편리하고 안전한 대중교통체계 구축

□ 고객중심의 맞춤형 교통편의 확충

- 버스요금 수준의 「시골마을 행복택시」 확대 운영(26.5억원) : 26.5억원 공약
 - 대상마을 확대 : ('18년) 234개 → ('19년) 282개 → ('20년) 330개
- 공공형 버스 지원(11개 시군, 54억원) : 48.1억원
- 교통약자 이동편의수단 지속 확충 : 저상버스 18대, 특별교통수단 19대
- 미세먼지 저감을 위한 친환경 대중교통 서비스 구축
 - 수소시내버스 도입(45억원) : 45억원(차량 4대, 충전소 1개소) 신규
 - 전기시내버스 확충(31억원) : 25억원(차량 10대, 충전소 2개소)

□ 대중교통 활성화 지원사업 추진

- 시내·시외버스 운송사업 재정지원(108억원) : 22개 업체, 108억원
- 벽지노선운행 버스손실보상금 지원(6.1억원) : 440개 노선, 6.1억원
- 오지지역운행 공영버스구입비 지원(1.4억원) : 14대, 1.4억원
- 광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원(0.9억원) : 2개 시·군, 0.36억원 신규

□ 교통환경 개선 및 서비스 향상

- 주차환경개선지원(8개소, 195억원) : 8개소, 195억원
- 택시운송사업 활성화 지원(카드수수료, 17.9억원) : 6,890대, 17.9억원
- 택시총량제 감차 추진('20~'24/6,890대 중 1,302대 감차) : 10.9억원
 - '20년 감차계획 84대 ⇒ 상반기 감차 : 28대(33.3%)

□ 대도시권 광역교통시설 개선사업 추진

- 청주 북부권 환승센터 조성 : 43.84억원 ※ 행정절차 이행중
- 옥천군 화물자동차 공영차고지 조성 : 39억원 ※ 행정절차 이행중

3 안전한 교통환경 조성

□ 교통사고 예방 안전시책 추진

- 2020 교통안전시행계획 수립·시행 : 2월 ※ 2. 10. 수립완료
 - 교통안전 진단·교육·홍보 및 안전시설 설치 등
- 설, 추석, 휴가철 및 계절별 특별교통대책 추진(7회) : 6회
- 교통사고 대비 위기대응 매뉴얼 운영 관리 점검 : 11개 시·군(10. 13 완료)

□ 교통문화 선진화 및 운수종사자 서비스 향상

- TBN 충북교통방송국 설립 추진 : 11. 24 임시개국(예정)
- 모범 운수종사자, 미담·수범도민 발굴 포상(127명) : 65명
- 어린이 교통안전 강화 : 교통안전지도교사표창(12월)
 - ※ 어린이응변대회, 교통 기초질서 지키기 홍보 및 교통안전 캠페인 : 코로나19로 취소
- 자동차 안전도 확보 검사원 직무교육 실시 : 코로나19로 교재배부 대체
- 화물자동차 공영차고지 조성 : 3개소, 27억원
 - 도비 교부 완료 : 27억원('20. 5월)


□ 안전운행을 위한 운송질서 계도 및 단속

- 교통안전 우수업체 선정·인센티브(인증마크 등) 제공 : 12월 예정
- 자동차검사 지정정비사업체 지도·점검(4회/93업체) : 3회 90업체
- 법규위반 차량 도·시군 합동 지도·단속(2회) : 11월 예정
 - 무단방치, 불법 구조변경, 불법명의 자동차 단속
- 화물자동차·건설기계 불법 운송행위 단속(2회) : 2회
 - 도, 시·군, 경찰, 교통안전공단, 관련 조합 합동단속 실시
- 건설기계 사업 운영실태 일제점검(2회) : 2회

4. 도민이 행복한 충북형 토지정책 실현

여 건

- 도내 부동산경기의 하락세 장기화로 경기 활성화 기대 및 최적의 부동산 정책 요구
 - 지적공부 품질 제고를 위한 「바른땅」 사업의 안정적 추진 및 도민이 공감하는 지적행정서비스 제공 요구
 - 4차 산업혁명 시대 新산업 융·복합의 핵심요소로 활용되기 위한 공간정보 구축 필요
 - 도민 생활편의 제공을 위한 주소체계 실효성 및 미래지향적 선진화 필요
- ➔ 초연결 시대를 향한 고품질 토지행정 서비스 제공으로 도민 행복 실현



이 행 과 제

- 1 공정하고 신뢰받는 토지행정 구현
- 2 도민이 만족하는 공감·적극 지적행정 실현
- 3 스마트 사회를 선도할 공간정보 구축 및 주소체계 고도화

1 공정하고 신뢰받는 토지행정 구현

□ 토지의 적정가격 공시로 조세 부과기준의 형평성 확보

- 개별공시지가 조사 결정·공시(5.29, 10.30.) : 2회
- 행정 경계지역 지가균형을 위한 가격조정 협의 : 449필지
- 개별공시지가 감정평가사 검증(1,539천필지) 및 토지소유자 의견청취(1,561필지)
- 토지특성정보 알림제(1,919천필지) 및 주민참여제(2,386필지) 운영

□ 부동산 시장의 지속적 관리 및 안정성 도모

- 부동산 경기 동향 모니터링제 운영(매월) : 9회
- 토지거래량 및 토지투기 예고지표 공표(매월) : 9회
- 토지거래계약허가 토지의 사용실태 조사·점검 : 11월중 신규
- 외국인 소유 부동산 등록·관리 : 4,284필지
- 부동산 개발업체의 체계적 등록·관리(74개 업체) : 69건
 - 신규등록 8건, 등록 기재사항 변경 57건, 폐업 2건, 등록취소 1건, 재교부 1건

□ 투명하고 건전한 부동산 중개문화 정착

- 불법 부동산 중개행위 근절대책 추진
 - 부동산 불법중개 행위에 대한 단속 및 점검 : 3회
 - 부동산 중개대상물 표시·광고 실명제 이행실태 지도·점검 : 3회
- 건전하고 신뢰하는 부동산 중개문화 조성
 - 공인중개사 전문교육 강화 및 부동산거래 전자계약 교육 : 3회
 - 모범 부동산 중개사무소 선정 및 표창 : 12월중
- 부동산 불법거래 신고센터 운영 : 상시(도, 11개 시·군)

2 도민이 만족하는 공감·적극 지적행정 실현

□ 지적공부 정확성 제고를 통한 공감 지적행정 구현

- 대단위 사업지구 등 지적확정측량 성과검사(15개 지구) : 15개 지구
- 지적측량성과 표본검사 추진 : 11개 시·군 완료
- 전문기술분야(측량, 공간정보)의 직무능력 향상 교육 : 10~11월
- 공감지적 구현을 위한 지적세미나(6월) 및 지적측량경진대회(10월) 개최

□ 토지의 활용 가치향상을 위한 적극 지적행정 서비스 제공

- 「공유토지 분할에 관한 특례법」 운영 종료('12. 5. ~ '20. 5.) : 892필지
- 공간분석을 통한 인·허가 토지의 지적공부 현행화 : 3,936건 **신규**
- 지적확정측량 사전 검토제 운영 : 9건
- 측량업체(공공·일반·지적) 등록·관리(261개 업체) : 188건
 - 신규등록 21건, 폐업 17건, 등록사항 변경 150건
- '측량기기 성능검사 기한 사전알림제' 운영(155업체) : 132업체(85%)

□ 도민과 함께하는 맞춤형 「바른땅」 사업 추진

- 지적재조사사업('12~'30) : 224만필지, 1,025억 원(국비)
 - 지적불부합지 재조사(18천필지, 33.1억 원) : 73% 추진
 - 지적부합지 세계측지계 좌표변환성과 재검증(169만필지) : 153만필지(91%)
- 드론을 활용한 지적재조사 사업지구 정사영상 제공
 - '21년 지적재조사사업 예정지구(48개 지구) : 35개 지구(73%)
- 도시재생 사업지구 지적불부합지 정비 추진 : 2개 지구(73%) **신규**
 - 제천 화산2지구(70%, 임시경계점 설치), 음성 읍내3지구(75%, 경계조정)

3 스마트 사회를 선도할 공간정보 구축 및 주소체계 고도화

□ 신뢰받는 고품질 부동산 종합정보 운영

- '일사편리 부동산정보 조회' 서비스 운영 : 1,232천 건
- 연도별 항공사진 민원열람 서비스 운영 : 1,403필지(1,348도엽) 신규
- 지적·부동산종합공부시스템의 안정적 운영·관리
 - 부동산종합공부 오류자료 정비(1,778천 건) : 1,363천 건(77%)
- '조상땅 찾기' 및 맞춤형 부동산정보 제공 : 11,248건, 46,380천 필지
- 지적정보 활용 극대화를 위한 정확한 지적통계 관리 : 3회

□ 믿고 쓸 수 있는 공간정보의 생산과 활용체계 구축

- 「스마트 충북 공간정보 플랫폼」 구축사업 추진 공약
 - 착수보고회(8월), 부동산정보 제공 등 업무모델 및 시스템 개발 중
- 도정 시책사업 의사결정을 위한 맞춤형 공간정보 제공 : 24건, 2.0km²
- 지하시설물 전산화사업 추진(3개 군, 100.7km) : 98.6km(98%)
- 공간정보 보안감사 수감(행안부) 및 보안책자 제작·배부(2회)
- 지하공간통합지도(3D) 구축사업 추진 : 3개 시 신규
 - 지하 시설물·구조물 13.9천km(100%), 지반정보 5.6천km²(100%)

□ 도로명 주소체계 고도화 및 활용·활성화 추진

- 생활·안전 시설물 대상 사물주소 부여 : 4,680개소 신규
- 도로명주소 안내시설의 효율적 유지·관리 : 38만개
- 긴급·위급상황 대처를 위한 국가지점번호 설치(110개) : 146개(132%)
- 관할 구역 표준화를 위한 국가기초구역 설정·관리 : 1,525개
- 도로명주소 편리성 및 조기정착을 위한 홍보·교육 : 81회
- 다가구주택 등 상세주소 부여(1,005건/91%) 및 원스톱 서비스(893건/89%)

5. 수준높고 살기좋은 명품 혁신도시 육성

여 건

- 본격적인 인구증가*에 따라 보육·교육·의료·문화여가시설, 스마트시티 등 다양하고 수준 높은 정주환경 확충


* 주민등록인구 25천명 돌파('19.7), 전국 혁신도시 중 인구 증가율 2년 연속 1위, 인구규모 3위

- 지역 전략산업*과 연계한 산학연 클러스터, 중심 정주도시 등 차별화된 지역성장거점으로 도약기반 및 여건성숙

* 태양광특구, 국가혁신융복합단지, 스마트안전제어 규제자유특구, 에너지 산학융합지구 등

- 이전기관, 주민, 지역사회가 함께하는 생활공동체 활성화 및 자율·창의·다양성 기반 혁신도시의 지속적 발전을 위한 민관 합동 거버넌스 구축 필요

➔ 살고싶은 정주환경, 산학연 클러스터, 생활공동체 활성화로 혁신도시 성공모델 창출·확산



이 행 과 제

- 1 상생발전 협력 강화 및 정주여건 개선
- 2 신성장 거점을 위한 산·학·연 클러스터 활성화
- 3 생활공동체 활성화 및 민관합동 거버넌스 구축

1 상생발전 협력 강화 및 정주여건 개선

□ 이전공공기관의 지역 상생발전 협력 강화

- 이전공공기관 지역발전계획 추진 지원
 - 지자체·이전공공기관 간담회(2회), 계획수립(234건, 381억원)
- 이전 공공기관과 주변지역 간 상생협력 프로그램 추진
 - 지역농산물 직거래 행사 개최(7월)
 - 공공기관 합동 환경정화활동(4회) 신규
 - 신규직원 스터디 투어(12월), 구내식당 정기휴무일 지역식당 이용 확대 요청(2회) 신규
 - 주민·기관간 상생협력을 위한 상생발전협의체 개최(3회)
- 사회적협동조합 설립지원 전문가 회의(3회), 컨설팅 운영(11월~12월)

□ 이전공공기관 지역인재 채용목표 확대 지원

- 이전공공기관 지역인재 의무채용 목표(12월 기준) : 24%
- 지역인재채용 관계자 네트워크 구축·운영
 - 지역인재채용 실무회의(1회), 이전공공기관 및 대학 간담회(1회)
- 공공기관 채용정보 공유 및 맞춤형 지역인재양성
 - 합동채용설명회 계획수립(3월), 온라인 합동채용설명회 개최(10월~11월)
 - 2020년 이전공공기관 채용요강 지역대학 제공(4월)

□ 주민 만족도 제고를 위한 정주여건 개선

- 복합혁신센터 건립('18~'22) : 실시설계 완료('19.12.~'20.10.)
- 주거·교육·복지·문화 등 정주시설 확충 지원
 - 육아종합지원센터('18~'20, 개관), 건강생활지원센터('18~'20, 건축 준공)
 - 국민체육센터('18~'21, 설계 중), 어린이도서관('17~'20, 공사 중)
- 단독주택 도시가스 공급 : 2개 블록(R8, R11), 1.5km 설치 완료
- 스마트 생활안전구역 설치 및 운영 : 완료
 - 스마트 버스쉼터 운영(4개소), 범죄예방 로고젝터 설치(12개소)
 - 지능형 CCTV 설치(3개소), 주정차 단속카메라 설치 및 성능개선 (12개소) 신규

2 신성장 거점을 위한 산·학·연 클러스터 활성화

□ 산업 및 클러스터 용지 적기 공급관리

- 산업 및 클러스터 용지 분양
 - 지역전략산업과 연계한 입주기업 적정성 심사 및 승인 : 22건
 - 기 분양 토지 및 기관비축 토지 관리
- 클러스터 용지 입주기업 상담창구 운영 : 25개 기업 신규
 - 건축 허용용도, 입주업종, 클러스터 구축계획 적합성 등
- 입주기업 맞춤형 토지 제공·검토 : 3개 기업
 - 클러스터 구축계획, 분할·합병 등 토지이용계획 변경

□ 체계적인 입주관리 기반 구축

- 혁신도시 입주기업 등 조기정착 지원
 - 입주기업 임차료 및 부지매입 이자비 지급(20. 1. ~ 6.) : 31개 기업 106백만원
 - 입주기업 사업화(홈페이지 구축 등) 지원 사업 : 16백만원
- 산·학·연 클러스터 협의체 구성·운영(11월)
- 입주기업 애로사항 청취 등을 위한 순회방문 실시 : 5개 기업 신규

□ 혁신도시 산업·클러스터용지 투자유치 홍보

- 투자유치 설명회 적극 참가 및 홍보
 - 균형발전박람회 연계 혁신도시 홍보전시관 설치 운영
- 대중매체를 활용한 적극적인 홍보 추진 : 46백만원
 - SNS활용·e-소식지(기업관계자)홍보, 경제지·전광판 광고, 팸플릿 제작
- 투자유치 협력 기반 조성을 위한 관계기관 실무자 회의 개최 : 7회
 - 도, 시군, 한국토지주택공사 충북본부 합동 실시

3 생활공동체 활성화 및 민관합동 거버넌스 구축

□ 혁신도시 생활공동체 육성 및 문화예술 활성화

- 지역 생활공동체 육성 및 활성화 지원(8개소)
 - 생활체육, 취미·교양 동호회, 지역 커뮤니티 운영비용 등 지원
- 혁신도시 문화예술 활성화
 - '문화가 있는 날' 연계 문화행사 개최(10월) 신규
 - 이전·입주기관·단체 교육·문화 프로그램 운영 지원(2회)

□ 혁신도시 지속발전 위한 민관합동 거버넌스 구축

- 혁신도시 문화포럼 구성 운영 신규
 - 혁신도시 문화포럼 운영계획 수립(6월)
- 주민, 기업, 기관이 함께하는 혁신도시 아카데미 운영 신규
 - 혁신도시 아카데미 강연 개최(10월)
- 주요사업 합동설명회 정기 개최
 - 합동설명회 운영계획 수립 및 설명회 개최(11~12월)
- 공공기관 공동 홍보 협의체 구성·운영 신규
 - 홍보 협의체 구성 및 운영(10월)
- 이전공공기관 직원 이주 정착 지원 : 가족동반 이주(19세대, 세대당 1백만원)

□ 혁신도시 종합발전 추진상황 관리

- 혁신도시 종합발전계획('18~'22) 추진상황 관리
 - 추진과제(65개), 혁신도시발전계획 실무추진단 운영(1회)
- 혁신도시 발전위원회 및 실무위원회 운영(11~12월)

IV. 주요 현안사업

현안 1 : 3단계(4차 연도) 지역균형발전사업 추진

□ 사업개요

- 목 적 : 저발전지역 집중지원을 통한 자립 성장기반 마련 및 지역균형발전 촉진
- 추진근거 : 충청북도 지역균형발전지원조례('07. 4 제정)
 - ※ 재원 : 도 보통세(취득세, 등록면허세, 지방소비세) 징수액의 5% 이내
- 사업기간 : 2017~2021(5년간)
- 대상지역 : 저발전지역 7개 시군(제천, 보은, 옥천, 영동, 괴산, 단양, 증평)
- 사업규모 : 총 3,736억원(국비 312, 도비 1,682, 시군비 1,742)
 - 전략사업(1,771억원), 기반조성사업(987억원), 공모사업(118억원), 인센티브(125억원), 행복마을(30억원), 국가균특사업(705억원)
 - ※ 4차연도('20년) : 631억원(전략307, 기반조성238, 행복마을3, 국가균특83)
- 대상사업 : 경제활성화, 도민의 삶의 질 향상, 시군특성화 사업 등

□ 추진상황

- 4차연도 전략사업 시행계획 수립 : '20. 2
- '20년도 기반조성사업 추진
 - 계획수립('19.11), 컨설팅 및 회의('20. 1), 대상사업선정('20. 2)
- '20년도 행복마을사업 추진
 - 계획수립('19.12), 컨설팅 및 역량강화사업 용역 체결('20. 2)
 - 1단계 마을 선정('20. 2), 2단계 마을 선정('20. 10)
- 지역균형발전사업 추진 자문 및 점검
 - 균형발전위원회 개최(2회), 추진상황 점검(3회)

□ 향후계획

- 4차연도 전략사업 컨설팅 실시 : '20. 12

현안 2 : 행복도시권 광역도시계획 공동수립

□ 사업개요

- 추진배경 : 중복된 4개 광역도시계획의 상충방지 및 상생발전 도모
- 목표연도 : 2040년
- 용역기간 : 2019. 4. 29 ~ 2021. 7. 14
- 사업주체 : 행복청, 대전·세종·충북·충남
- 용역기관 : 국토연구원, 대전·세종·충북·충남연구원 공동
- 용역비 : 18억원(행복청 5.4억원, 4개 시도 각 3.15억원)
- 주요내용 : 광역계획권 설정, 공간구조 구상, 토지이용계획, 교통 및 광역시설계획 등

□ 추진상황

- '18.03.27. : 제1회 행복도시 광역권 정책협의회 개최
* 행복청과 4개 시도가 공동으로 광역도시계획 수립 합의
- '19.04.29. : 행복도시 주변 광역도시계획 공동수립 용역 착수
- '19.06.24. : 광역도시계획 용역 선금지급
- '19.11.14. : 광역도시계획 1차 중간보고회
- '20.03.19. : 행복도시권 광역도시계획 수립 용역 일시정지
- '20.06.05.~6.08. : 광역도시계획권역 지정 국토부 협의(2회)
* 충청군 전체 권역설정의 임의성, 과도한 면적 등 반대 입장 표명
- '20.06.25.~7.24. : 광역도시계획권역 지정 관련 4개 시도 협의(3회)
* 광역계획권 조정대안 마련(4개 광역계획권+천안,아산·홍성·예산·보령)
- '20.09.10.~9.17. : 광역도시계획권 관련 관계기관 회의(2회)
- '20.10.13. : 행복도시 주변 광역도시계획 공동수립 용역 재착수

□ 향후 추진계획

- 광역도시계획(안) 작성 및 승인 신청('21년 상반기) → 광역도시계획 고시 및 열람('21년 하반기)

현안 3 : 중부고속도로 남이~호법 구간 확장

◇ 구 간 : 남이분기점~서청주IC~증평IC~진천IC~음성IC~호법분기점

◇ 사업량 : 78.5km(4 → 6차로), 10,931억원 (단위 : km, 억원)

구 분	위 치	연 장	사 업 비	비 고
계		78.5	10,931	
1구간	남이-서청주	6	561	
2구간	서청주-증평	15.8	2,625	
3구간	증평-호법	56.7	7,745	

·진천~호법 : 44.7km, 6,456억원, ·남이~진천 : 33.8km, 4,475억원

□ 추진경위

< 진천IC~호법JCT(44.7km) >

- '01. 8 ~ '03.10 : 타당성조사(6,200억원, 6~8차로, B/C 1.261)
- '02. 8 ~ '03.10 : 기본설계
- '04.11 ~ '06.12 : 실시설계(7,689억원, 호법~음성 8차로, 음성~진천 6차로)
- '07.12 : 도로구역 변경 결정·고시
- '08. 6 : 타당성 재조사(총사업비 6,456억원, 6차로, B/C 1.03, AHP 0.541)

< 남이JCT~진천IC(33.8km) >

- '05. 12 : 도로정비 기본계획 수정계획 반영
- '08. 8 : 예비타당성조사(총사업비 3,546억원, B/C 1.63, AHP 0.698)

□ 추진상황

- '15. 11 : 타당성 재조사 후 서울~세종과 병행 추진 발표
- '16. 4 : 타당성 재조사 착수(KDI)
- '17. 1 : 제1차 고속도로 건설계획('16~'20) 반영
- '17. 5 : 19대 대통령 공약사업 반영
- '17. 11 : 타당성재조사 결과(기재부→국토부: 서청주IC~증평IC B/C 1.02)
- '17. 12 : '18년 정부예산 20억원 확보(서청주IC~증평IC)
- '18. 2 : 타당성평가 및 기본설계용역 착수(서청주IC~증평IC)
- '19. 5 ~ '20. 12 : 타당성 재조사(서청주IC~증평IC)
- '20. 8 : 경제성(B/C) 향상을 위한 추가 자료 (오송 국가산단, 오창방사광가속기) 제출

□ 향후계획

- 서청주IC~증평IC 구간 실시설계 착수 : '21. 1

현안 4 : 행복도시~청주국제공항 연결도로 건설

□ 사업개요

- 위 치 : 청주시 옥산면 신촌리 ~ 내수읍 입상리(청주공항)
- 사업량 : 도로 신설 및 확장 3.9km(4차로), 교차로개선 5개소
※ 광역교통개선대책 L=14.3km 반영(사업구간 L=3.9km)
- 사업비 : 2,120억원

□ 필요성

- 행정중심 복합도시인 세종시와 청주국제공항을 연결하는 고속화 도로 건설로 공항 활성화 도모
- 세종시로의 인구유입에 따른 충청권 상생발전방안 필요
- 잦은 평면교차에 따른 도로 이용자의 불만 가중

□ 추진상황

- '18. 5 : 광역교통개선대책 변경 용역(행복청)
- '18. 11 : 광역교통개선대책 변경 요청(BRT→고속화 도로)
- '19. 6 : 광역교통개선대책 협의 (행복청→충북도)
- '19. 6 : 광역교통개선대책 의견 제출(충북도→행복청)
- '19. 8 : 광역교통개선대책 심의 요청(행복청→ 대광위)
- '20. 4 : 대도시권광역교통위원회 권역별(대전권) 심의
- '20. 5 : 행정중심복합도시건설 추진위원회 심의(원안 의결)
- '20. 5 : 광역교통개선대책수립 계획 확정 및 계획 반영
- '20. 8 : 예비타당성조사 대상사업 선정

□ 향후계획

- 예비타당성조사 추진 : '20 ~ '21
- 타당성평가 및 기본설계 : '21 ~ '22
- 실시설계 ('25년이후 착공) : '23 ~ '24

현안 5 : 충청내륙고속화도로 건설

- ◇ 구 간 : ① 청주~증평~음성~충주~제천
 ② 내수~미원~보은~영동
- ◇ 사업량 : L=130.1km, 4차로 / 총사업비 : 1조 7,416억원
 ⇒ 남부·북부권을 만나질 생활권화로 지역균형발전 촉진

① 제1충청내륙고속화도로 건설

□ 사업개요

- 구 간 : 청주~증평~음성~충주~제천
- 사업규모 : L=57.8km, 8,375억원
- 시행청 : 국토교통부(대전지방국토관리청)

구분	구 간	규모	사업비(억원)				비 고
			계	기투자	2020년	향후	
계		57.8	8,375	2,760	1,175	4,440	
1공구	청주 북아음성 완남	23.1	3,646	1,559	541	1546	'17. 5. 22 착공
2공구	음성 완남~충주 주덕	13.3	2,244	608	308	1328	'18. 6. 11 착공
3공구	충주 주덕~충주 중앙탑	8.2	1,757	576	274	907	'18. 6. 15 착공
4공구	충주 금가~제천 봉양	13.2	728	17	52	659	'20. 6. 5 착공

□ 추진상황

- '13. 6 : 기본설계 완료
- '15. 12 : 1공구 실시설계 용역 완료
- '17. 5 : 3공구 실시설계 용역 완료
- '17. 6 : 2공구 실시설계 용역 완료
- '16. 7 : 4공구 실시설계 용역 착수('17. 2 ~ '19. 2)
- '17. 5 : 1공구 착공('17. 5. 22.)
- '18. 6 : 2, 3공구 착공(2공구 '18. 6. 11. / 3공구 '18. 6. 15.)
- '20. 6 : 4공구 착공('20. 6. 5)

□ 향후계획

- 공사준공 : 1공구('24.12), 2공구·3공구('25.05), 4공구('26.05)

2 제2충청내륙고속화도로 건설

□ 사업개요

- 구 간 : 내수~미원~보은~영동
- 사업규모 : L=72.3km, 9,041억원

구분	구 간	규모	사업비(억원)				비 고
			계	기투자	2020년	향후	
계		72.3	9,041	5,594	362	3,085	10개 사업
1공구	초정~미원	13.7	2,540	371	35	2,134	용곡~미원(2.5km) 준공('18.12) 용곡~미원2(0.7km) 공사중
2공구	운암~미원	4.0	496	496	-	-	운암~미원 준공('18.3)
	미원 단구간	1.6	218	4	23	191	공사착공('20.11)
3공구	영동~보은	20.2	885	414	183	288	공사 중('16.8~'23.7)
		5.2	372	372	-	-	준공('18.07)
4공구	영동~용산	1.7	526	526	-	-	준공('16.12)
5공구	옥천~보은	17.9	3,336	3,336	-	-	준공('18.12)
6공구	영동~용산1	2.4	278	70	116	92	공사 중('18.12~'23.11)
7공구	영동~용산2	5.6	390	5	5	380	설계(총사업비 협의)중

□ 추진상황

- '09. 4 : 영동~용산(국도 19호선 1.7km) 및 옥천~보은(국도 37호선 17.9km) 착공
- '11. 6 : 초정~미원 기본 및 실시설계 용역 착수(13.7km)
- '16. 4 : 영동~용산1(국도 19호선, 2.4km) 보완설계 용역 착수
- '16. 12 : 영동~용산(1.7km) 준공 및 영동~용산 2 신규 설계지구 선정
- '18. 3 : 운암~미원(4.0km) 준공
- '18. 11 : 용곡~미원(지방도 511호선, 2.5km) 준공
- '18. 12 : 옥천~보은(국도 37호선, 17.9km) 준공
- '20. 11 : 미원 단구간 공사 착공

□ 향후계획

- 영동~용산2 : '21 상반기 착공
- 초정~미원(지방도 511호선) : 국지도 승격 추진

현안 6 : 백두대간(충북 동부축) 간선도로망 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 영동~옥천~보은~괴산~충주~제천~단양
- 연 장 : L=233.0km(국도 188.7, 지방도 42.4, 기타 1.9)
- 사업필요구간 : L=107.2km(국도 62.9, 지방도 42.4, 기타 1.9)
- 사 업 비 : 8,197억원(국도 5,163, 지방도 2,904, 기타 130)

□ 필 요 성

- 백두대간 순환도로망 조성을 통한 지역 간 연계 협력체계 강화로 자연과 문화를 결합한 '백두대간 복합관광벨트' 실현
- 전 국민의 백두대간 접근성 개선으로 삶의 질 개선 및 여가·문화 생활 확대
- 교통망이 열악한 동부지역의 도로여건 개선으로 접근성 향상

□ 추진상황

- '18. 5 ~ '20. 5 : 제5차 국도·국지도 5개년계획 용역
- '19. 1 : 제4차 국가균형발전 5개년 계획 반영
- '19. 3 ~ '20. 6 : 백두대간 관광벨트 연계도로망 조사용역
- '19. 5 ~ '20. 11 : 지방도 건설관리계획('21~'25) 수립 용역
- '19. 12 : 제5차 국토종합계획 반영
- '20. 1 ~ : 일괄 예타 착수(KDI)

□ 향후계획

- 일괄 예타(KDI) : ~ '20. 12
- 사업 추진 : '21 ~

현안 7 : 제천~영월 고속도로 건설

□ 사업개요

- 위 치 : 제천 금성~강원 영월(제천JCT~동제천IC~구인사IC~영월IC)
- 규 모 : 29.0km(4차로)
- 사 업 비 : 10,979억원

□ 필 요 성

- 저개발 낙후지역인 중부내륙지역에 국가간선도로망을 구축하여 국토의 균형발전 촉진
- 한방바이오산업단지를 연결하는 국도5·국도38호선의 결절지역에 동제천IC와 단양 시멘트산업(전국 22%생산) 및 구인사를 연결하는 국도59호선에 구인사IC를 설치하여 제천·단양지역의 관광·산업 접근성 향상

□ 추진상황

- '18. 7 : 충북, 강원, 구인사 공동건의문 발송(국회, 기재부, 국토부, 도로공사)
- '19. 1 : 예비타당성조사 대상 선정 발표(기재부)
- '19. 4 : 예비타당성조사 대상 확정
- '19. 5 : 예비타당성조사 착수(KDI)
- '20. 2 : 예타 대응 T/F팀 2차 회의(충북, 강원, 제천, 단양, 영월)
- '20. 8 : 예비타당성 조사 통과

□ 향후계획

- 타당성 평가 : '21 상반기
- 기본 및 실시설계 : '22. 7
- 공사착공('30. 12 준공예정) : '24. 7

현안 8 : 오창IC~미원 국지도 승격(국지도96호선)

□ 사업개요

- 위 치 : 지방도 511호, 540호선(오창IC~청주공항~내수~미원)
- 등급조정 : 지방도 31km → 국가지원지방도(96호선)
※ 국가지원지방도 96호선 : 태안~청주(151.2km → 182.2km)

□ 필요성

- 충청내륙고속화도로의 조기 완성
 - 충청내륙 제1고속화도로와 제2고속화도로의 단절구간 연결
 - 충북 남부지역과 북부지역을 연결하여 하나 되는 충북 실현
- 경북, 전북, 충북 남부지역의 청주국제공항 이용객의 접근성 향상
- 열악한 지방재정으로 사업추진 불가능(소요사업비 2,010억원)

< 국가지원지방도 >

- 정 의 : 주요도시, 공항, 항만, 산업단지, 주요도서, 관광지 등 주요 교통 유발시설 지역을 연결하며, 고속국도와 일반국도로 이루어진 국가 기간도로망을 보조하는 도로
- 사업비분담 : (공사비) 국비 70%, 도비 30% / (보상비) 도비 100%

□ 추진상황

- '18. 10 : 7개 道 국도·국지도 지정 공동 건의
- '18. 12 : 제2차 국가도로망종합계획 반영 건의(충북도→국토부)
- '19. 2 ~ '20. 8 : 제2차 국가도로망종합계획 용역 추진(국토부)
- '19. 8 : 도로 노선 승격(안) 조사 제출(충북도→국토부)
- '20. 5 : 도로 노선 승격(안) 제출(국토부→기재부)

□ 향후계획

- 기재부 ↔ 국토부 협의 : '20. 11
- 제2차 국가도로망 종합계획 확정·고시 예정 : '20. 12
- ⇒ 노선 지정의 타당성 자료 마련 지속 건의

현안 9 : 충북선철도 고속화

□ 사업개요

- 위 치 : 청주공항 ~ 제천 봉양읍 (87.8km)
- 사업기간 : 2019 ~ 2026
- 총사업비 : 12,807억원

- 청주공항 ~ 삼탄 고속화 : 선형개량 등 고속화 (現 120km/h → 230km/h)
 - 삼탄 ~ 연박 선형개량 : 급경사지 내 선형불량 구간 근본개선
- 봉양역 경유노선 신설 : 충북선 ~ 중앙선 연결

※ 삼탄~연박 선형개량사업 등 추가반영 검토중

□ 추진상황

- 제3차 국가철도망 구축계획 반영 : '16. 4.
- 예타 면제사업 선정 (국가균형발전 프로젝트) : '19. 1.
- KDI, 사업계획 적정성 검토 : '19. 3. ~ 8.
- 국토부, 기본계획 수립 용역 : '19. 11. ~ '20. 11.
- 오송 연결선 설치방안 연구용역 (충북도) : '19. 12. ~ '20. 4.
 - * 최적안 (평택~오송 2복선 신설노선 분기 충북선 연결) 마련
- 삼탄~연박 개량, 수해복구사업 반영 추진 : '20. 8. ~ 9.
 - * 대규모 수해 발생('20. 8.)에 따라 근본적으로 안전한 선형개량을 위해 수해 복구사업 반영 건의
 - ⇒ 충북선 고속화사업에 추가반영 신속 추진 방침

□ 향후계획

- 오송 연결선, 정부 사업계획 반영 추진
 - 분기기 설치 : 평택~오송 2복선 사업 반영
 - 연결선 본선 : 제4차 국가철도망 구축계획 반영 후 개별사업으로 추진
- 삼탄~연박 개량, 충북선 고속화사업 기본계획 반영 및 조기착공 추진

현안 10 : 천안~청주공항 복선전철

□ 사업개요

- 사업구간 : 천안~서창~오송~청주~청주국제공항(L=56.1km)
- 사업기간 : 2014 ~ 2024
- 사업내용 : 북청주역·청주공항역 신설, 천안~서창 2복선 등
- 사 업 비 : 8,216억원

□ 추진상황(계획)

- '11. 4. : 제2차 국가철도망구축계획 전반기 사업 반영
- '12. 6. : 예비타당성조사 통과
- '15. 12. : 기본계획수립 용역 (국토부)
- '17. 3. : 총사업비 확정 (기재부, 8,216억원)
- '17. 8. : 기본계획 고시 (국토부)
- '18. 1. : 기본설계용역 (철도시설공단)
- '20. 4. : 기본설계 총사업비 증액에 따른 타당성재조사 (기재부)
- 실시설계('21) → 착공('22) → 완공('24)

□ 향후계획

- 타당성재조사 신속추진 및 충북구간 공구분리 우선발주 건의
 - 청주테크노폴리스 등 도시개발계획과 연계한 조기 완공으로 지역발전 극대화

현안 11 : 중부내륙철도(이천~충주~문경)

□ 사업개요

- 사업구간 : 이천 ~ 충주 ~ 문경 (L=94.3km)
 - ※ (1단계) 이천~충주 54.0km '21년 완공, (2단계) 충주~문경 40.3km, '23년 완공
- 사업기간 : 2005 ~ 2023
- 총사업비 : 23,112억원
- 내 용 : 중부내륙철도 이천~충주~문경간 단선전철 건설

□ 추진상황

- '00. 1. : 제4차 국토종합계획 반영 (이천~충주~문경)
- '06. 3. : 제1차 국가철도망 구축계획('06. ~ '15.) 반영
- '09. 3. : 이천~문경 타당성조사 및 기본계획 수립
- '10.10. : 이천~문경 기본설계 착수
- '14.12. : 1단계(이천~충주) 구간 실시계획 승인 및 착공
- '15.11. : 1단계(이천~충주) 1~5공구
 - 전 구간 착공 (공정률 91%)
- '18. 5. : 2단계(충주~문경) 6~9공구
 - 전 구간 착공 (공정률 48%)

□ 향후계획

- 목표연도 내 완공될 수 있도록 정부예산 확보 추진

현안 12 : 충청신수도권 광역철도(조치원~청주시내~오근장)

□ 사업개요

- 구 간 : 조치원~오송~청주시내~오근장(청주공항)
- 사업규모 : L=26.7km
- 총사업비 : 1조 4,598억원(광역철도 지정시 국비 10,218억원, 지방비 4,379억원)
- 내 용 : 조치원~청주시내~오근장(청주공항)으로 연결되는 광역 철도 노선 신설

□ 필요성

- 행정수도 완성과 충청권 공동발전의 새로운 전기 마련
- 충청권 광역철도망 구축을 통한 철도연계성 및 네트워크 강화
- 대량수송시스템(중량전철or중형전철) 도입으로 부족한 교통인프라 확충

□ 추진상황

- '19. 4. : BH 자치발전비서관 점검회의('19. 2. / '19. 4.)
 - 충청권광역철도 2단계 및 지자체 대안 포함 사전타당성 조사 추진 제안
- '19. 6. : 공동용역 세부계획 수립 및 3개 시·도 협정체결
- '19. 8. : 사전타당성조사 공동용역 추진('19. 8. ~ '20. 10.)
 - 3개 시·도(충북·대전·세종) 용역 공동수행, 행복청 용역 주관
- '20. 9. : 용역결과 제4차 국가철도망계획 신규사업 반영 건의

□ 향후계획

- 제4차 국가철도망 구축계획('21. ~ '30.) 확정·고시('21. 上)
- 2021년 예비타당성조사 대상사업 선정 추진

현안 13 : 스마트 충북 공간정보 플랫폼 구축사업

□ 사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2022
- 사 업 비 : 28.5억원(도 50%, 한국국토정보공사 50%)
- 내 용 : 공간정보와 행정정보를 융합한 지능형 플랫폼 구축
 - '20년(1단계) : 데이터 및 시스템 구축, 1차업무모델개발
 - '21년(2단계) : 시스템 운영 및 2차업무모델 개발
 - '22년(3단계) : 고도화 및 확산운영, 중장기 발전방향 마련

□ 추진배경 및 필요성

- 4차 산업혁명의 기반정보인 공간정보를 활용한 지능형 지방행정 필요
- 도정 전반의 데이터를 시각화하여 신속·합리적인 정책결정 지원

□ 1단계사업 추진상황

- 위탁협약(한국국토정보공사) 체결 및 사업비 교부(도비 6억) : '20. 4.
- 사전협의(행안부), 사전검토(국토부), 보안성검토(국정원) : '20. 5.
- 사업자선정 : '20. 7.
- 착수보고회 : '20. 8.
- 인프라구성, 업무모델 확정 및 DB수집, 시스템개발 중 : '20.10.

□ 향후계획

- 1단계사업 시연회 : '20. 12.
- 1단계사업 완료보고 및 시스템 운영 : '21. 2. ~
- 2단계사업 추진 : '21. 3. ~

현안 14 : 지적재조사사업 추진

□ 사업개요

- 추진근거 : 지적재조사에 관한 특별법('12.3.17. 시행)
- 사업기간 : 2012 ~ 2030년
- 업 무 량 : 224만필지(재조사 55만필지, 좌표변환 169만필지)
- 총사업비 : 1,025억원(국비) ※ 전국 : 3,700만필지(1조3천억원)
- 주요내용 : 재조사측량(불부합지), 세계측지계 좌표변환(부합지)

□ 추진상황

- 완 료
 - 불부합지 재조사('12~'19) : 130개 지구, 39천필지(65억원)/ 7.1%
 - 부합지 좌표변환('14~'19) : 579개 지구, 1,688천필지/ 100%
- 추진 중
 - '19년 재조사사업(4개 지구, 796필지) : 96%(경계확정)
 - '20년 재조사사업(33개 지구, 18,174필지) : 73%(임시경계점 설치)
 - 좌표변환성과 재검증(1,688천필지) : 1,530천필지(91%)

□ 향후계획

- 불부합지 지적재조사사업 추진 : 37개 지구, 18,970필지
 - '19년 사업 완료(4개 지구, 796필지) : '20. 12.
 - '20년 사업 완료(33개 지구, 18,174필지) : '21. 6.
- 세계측지계 좌표변환성과 재검증 완료(158천필지) : '20. 12.
- 지적재조사사업 지속 추진(498천필지) : '21.~'30.

현안 15 : 혁신도시 복합혁신센터 건립

□ 사업개요

- 사업위치 : 충북 진천군 덕산읍 두촌리 2447(충북혁신도시 내)
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 사업규모 : 부지면적 7,000m² / 연면적 7,438m² (지하1층, 지상3층)
- 사업비 : 198억원(국비 99, 지방비 99)
- 시행·운영 주체 : 진천군
- 사업내용
 - 복합문화센터, 지역사회공헌센터, 공연(전시)장, 실내어린이놀이터, 고용·창업지원센터, 센터운영실 등 설치

□ 필요성

- 혁신도시 내 공연장, 어린이놀이시설, 고용·창업지원시설 부족
- 복합혁신센터 건립으로 혁신도시 정주여건 개선 및 활성화 지원

□ 추진상황

- 혁신도시 정주여건 개선 및 활성화 지원사업 신청 : '17.12.
- 지방재정투자심사 및 중기지방재정계획 반영 : '18.10.
- 기본계획 수립 : '19. 6.
- 설계공모 : '19. 6.~8.
- 기본 및 실시 설계 : '19.12.~'20.10.

□ 향후계획

- 건축·전기·소방·통신 등 공사계약 : '20.12.
- 공사 착공 및 준공 : '20.12.~'22. 6.

현안 16 : 단독주택 도시가스 공급

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2025(7년간), 20km(3,360세대, 1,120필지)
- 지원규모 : 1,080백만원(도비, 자치단체자본보조)
 - '20년 사업비 : 675백만원(도비 54)
 - ※ 지방비 20%, 주민 12.3%, 도시가스사업자 67.7%
- 지원내용 : 단독주택지 공급관 등 도시가스 공급시설 설치비(공사비)
- 지원조건 : 총공사비의 30%이하(도비 40%, 군비 60%)
 - ※ '19년 단독주택 2개 블록(R6, R10) 1.445km 공급시설 설치

□ 필요성

- 혁신도시 단독주택단지에는 도시가스 공급관 100m당 50세대 미만인 취약지역임
- 경제성 미달로 사업추진 어려운 지역으로 공급시설 설치지원을 통해 도시가스를 공급, 주민의 에너지복지 실현

□ 추진상황

- 도시가스 공급시설 설치지원 사업비(도비) 교부 : '20. 2.
- 음성군 R11블록 설치 완료 : '20. 8.
- 진천군 R6블록 설치 완료 : '20. 9.

□ 향후계획

- '21년 진천군 R7, 음성군 R12블록 도시가스 공급시설 설치지원

현안 17 : 도로관리사업소 청사 이전 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 학평리 248-1 일원
- 부지면적 : 27,009m²(도유지 20,404, 국유지 1,796, 사유지 4,809)
- 건축면적 : 4,000m²(신축 5동)
 - ※ 본관(2층), 시험실, 정비고, 장비차고, 자재창고 등
- 사업비 : 130억원(전액 도비, 회계과 대체취득비 포함)
- 사업기간 : 2017. 7. ~ 2022. 12.(5년)

□ 추진상황

- '17. 07. 14. : 사업소 이전 계획 방침 결정
- '17. 08. 30. : 공유재산관리계획 변경 의회 승인(도, 청주시)
- '17. 11. 06. : 공유재산 교환계약 체결
- '17. 11. 10. : 행정안전부 지방재정투자심사 승인
- '18. 11. 09. : 청주시 도시계획시설(공공청사) 결정 및 고시
- '19. 03. 29. : 청사 신축 위수탁 협약체결(충북개발공사)
- '19. 06. 24. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- '19. 08. 27. : 진입도로 계획변경, 도시계획시설 결정(변경) 수행
- '20. 06. 19. : 도시계획시설(도로, 광장) 결정 및 고시

□ 향후계획

- '20. 12. : 기본 및 실시설계용역 준공(예정)
- '22. 12. : 공사(토목, 건축, 부대공사) 준공(예정)

현안 18 : 우리마을 뉴딜사업 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 5 ~ 12월
- 사업비 : 708억원 (도 354, 시·군 354)
 - 행정동별 200백만원 이하, 행정리별 20백만원 이하
- 대상사업 : 생활 밀착형 사업 및 고용창출이 많은 주민숙원 사업

유형별	대상 사업 예시
생활편익	마을안길·농로·주차장·배수로 정비, 스마트 방송설비 구축, 스마트형 버스 정류장 냉·온열 의자·무인택배함 설치 등
주민복지	체육공원·마을쉼터 조성, 마을회관 정비, 맘스테이션·스마트형 그늘막 설치 등
소득증대	공용 농산물 가공시설·공동작업장·농기계창고 설치·정비 등
환경개선	꽃길·여가독지 조성, 벽화 그리기 등
기타	기타 주민 생활과 밀접한 사업

※ 효율적 사업시행·관리

- ① 사군 의견 수렴한 세부시행지침 사업종료시까지 업그레드(사군 건의→검토후 변경시행지침 사군 시달)
- ② TF팀 운영(사군 책임 실국장) : 2차 적격성 심사, 사업추진 지도·점검, 사업추진 자문, 평가 등
- ③ 심사위원회 구성·운영(도의원, 시의원, 전문가 등 10인 이내 구성) : 사군 사업선정

□ 추진상황

- 5. 14. : 시·군 사업설명회 개최
- 5.18.(제1차), 5.22.(제2차), 6.10.(제3차) : 세부시행지침 시·군 시달
- 5.22./6.10. : 전국이통장연합회충북지부(12명)/(사)충북주민자치회 설명(17명)
- 5. 25. : 적극행정 지원위원회 개최결과 통보
- 5. 18.~ 28. : 시·군 찾아가는 설명회(11개 시·군)
- 6. 4./6.17. : 도-시·군 추진상황 점검회의/ 실·국 담당자 회의
- 6. 18. : 지원근거 없는 민간보조사업 지원근거 마련(46개 사업)
- 6. 26. ~ 29. : 시·군 사업계획서 접수 및 검토
- 6. 30. ~ 7. 3. : 도 사업확정 및 사업비 교부
- 7. ~ : 시·군 사업비 추경 반영 및 행정절차 이행, 사업추진
- 9. 4. ~ 16. : 9월 시·군 추진상황 점검
- 10. 14. ~ 22. : 10월 시·군 추진상황 점검

□ 향후계획

- 11~12월 : 공사 추진 및 추진상황 점검

V. 대집행기관질문 후속조치 사항

질문의원	소 속	건설환경소방위원회	발언일자	2019. 3. 6.
	성 명	박성원 의원	관리번호	371-01-01
질문제목	충북선 철도 고속화 사업 충북 균형발전의 초석이 될 수 있게 설계해야			
소관부서	균형건설국 교통정책과			
질문요지 (제안사항)	○충북선 철도 고속화 사업에 제천역을 포함(경유) 시킬 수 있는 대안 마련			

제천역 포함(경유) 대안 : 4안

구분	1안 (봉양역 경유선)	2안 (제천역 경유선)	3안 (제천역-태백-강릉 고속화)	4안 (제천역 스위치백)
사업비	2,748 억원	6~7,000 억원	4조 6,000 억원	-
충북선 고속화 총사업비	약 1.9조원	약 2.3~2.4조원	약 6.2조원	약 1.7조원
열차 운영	<봉양역 경유선 설치 + 열차운행 2원화> (일부) 충북선~봉양역 경유선~중앙선 (일부) 충북선~제천역 (스위치백~중앙선)	충북선~제천역 경유선 ~제천역~중앙선	충북선~제천역~ 태백~강릉	충북선~제천역~ (스위치백)~중앙선
강호선 취 지	부합	불부합	불부합	불부합
타지역 이용객 편의	편의	불편 (1안보다 10분 추가소요)	불편 (1안보다 30분 추가소요)	불편 (1안보다 15분 추가소요)
기 타	제천에 2개역 (제천역, 봉양역)	제천에 1개역 (제천역)	제천에 1개역 (제천역)	제천에 1개역 (제천역)

⇒ 1안(봉양역 경유선)이 현실적으로 가능한 최적대안

- 2안 · 3안 → 정부설득 및 국가예산 확보 어려움 예상
- 4안 → 정부선택 가능성 낮음 (강호선 고속화 취지 ×)

진행상황

- 충북선 고속화사업 예타면제 신청 : '18. 11.
※ 1안(봉양역 경유선) 신청
- 정부, 예타면제사업 선정 : '19. 1.
- KDI, 사업계획 적정성 검토 : '19. 3. ~ 8.
- 국토부, 기본계획 수립 용역 : '19. 11. ~ '20. 11.
※ (국토부) 봉양역 경유선, 충북선 고속화사업 기본계획(안) 반영 및 기재부 협의 예정

진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()
-----	---------------------------------

과장 이해옥 (☎220-4250) 팀장 김종기 (☎220-4251) 담당자 윤자원(☎220-4254)

VI. 5분 자유발언 후속조치 사항

발언의원	소 속	건설환경소방위원회	발언일자	2018. 9. 19.
	성 명	이 수 완 의원	관리번호	367-11-01
발언제목	충북혁신도시 2차 공공기관 이전에 철저히 대비하자			
소관부서	균형건설국 혁신도시발전추진단			
발언요지 (제안사항)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정치권에서 122개 공공기관에 대한 지방이전을 추진하겠다고 언급함 ○ 충북혁신도시의 2차 도약을 실현하기 위하여 충북도의 대안마련 필요 			
추진상황	<div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 추가이전 공공기관의 파급효과, 지역전략산업과의 연관성, 유치명분, 가능성 등을 종합 분석하여 중점유치대상 선정 ○ 추가이전 관련부서와 유기적 공동대응체제 구성 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공기관 추가이전 T/F팀 구성 계획 수립 : '18. 9. 20 ○ 공공기관 추가이전 실과 간담회 추진 : '18. 11. 28 ○ 국토부 추가이전 관련 방문건의 : '19. 1. 21 ○ 충청권 4개 시도지사 공공기관 추가이전 공동건의 : '19. 2. 7 ○ 국가균형발전위원회 추가이전 관련 방문건의 : '19. 4. 5 ○ 충청권 민주당 당정협의회의시 공기업 이전 건의 : '19. 6월, 8월, 11월 ○ 공공기관 추가이전 관련 전략회의 개최 : '19. 7. 9 ○ 국토부 및 공공기관 추가이전 관련 방문·건의 : '19. 8월, 10월, 12월 ○ 국토부 장관 이전공공기관 간담회 시 건의 : '20.2.13 ○ 국토부 추가이전 관련 방문 건의 : '20.5.1, 5.18 ○ 공공기관 추가이전 관련 TF 개최 : '20.5.20 ○ 공공기관 등 유치 및 지원 조례 제정 : '20.7.3 ○ 유치대상 기관 방문 : '20.7.30 </div> <div> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 이전대상 중점유치 공공기관 유치활동 지속 전개 ○ 중앙부처 등 추가이전 관련 동향 파악 및 지속 건의 </div>			
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			

단장 정진원 (☎220-4680) 팀장 최필규 (☎220-4681) 담당자 지강실 (☎220-4683)

발언의원	소 속	행정문화위원회	발언일자	2018. 10. 10.
	성 명	연철흠 의원	관리번호	368-02-01
발언제목	변화하는 환경을 충북발전의 기회로 삼자 (수도권 공공기관 유치 방안 마련)			
소관부서	균형건설국 혁신도시발전추진단			
발언요지 (제안사항)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수도권 공공기관 유치 방안 마련 - 수도권 공공기관 유치 TF팀을 구성하고 도민여론을 조사하여 오송 등 충청북도 내에 공공기관 유치 방안 모색 			
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 추진개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1차 공공기관 이전 결과 공기업·대규모 기관 부재로 연관사업 유치와 지역발전 견인사업 추진에 한계 - 11개 기관(정보통신·기술 4, 인력개발·교육 4, 공공서비스 3) ○ 타 도시에 비해 활성화 저조, 정주여건 확충에 불리 <p><input type="checkbox"/> 2차 이전 시 추진방향</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2차 공공기관 추가이전 시 지역 밀접 연관사업, 유관기관 시너지효과 기대할 수 있는 기관 이전 추진 - 바이오산업(보건의료), 에너지 전략산업 등 관련기관 대상 ○ 공기업 및 대규모 기관 부재로 인한 타시도와의 불균형 해소 <p><input type="checkbox"/> TF팀 구성 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공기관 추가이전 T/F팀 구성 계획 수립 : '18. 9. 20 ○ 공공기관 추가이전 실과 간담회 추진 : '18. 11. 28 ○ 공공기관 추가이전 관련 전략회의 개최 : '19. 7. 9 ○ 공공기관 추가이전 관련 TF 개최 : '20.5.20 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 추가이전 관련부서와 공공기관 유치 활동 적극 전개 ○ 외부환경 변화에 관한 동향 파악 등 대응 철저 			
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			

단장 정진원 (☎220-4680) 팀장 최필규 (☎220-4681) 담당자 지강실 (☎220-4683)

발언의원	소 속	건설환경소방위원회	발언일자	2019. 4. 17.
	성 명	연종석 의원	관리번호	372-03-01
발언제목	충북도, 장기미집행시설 문제 적극 지원해야			
소관부서	균형건설국 균형발전과			
발언요지 (제안사항)	○ 장기미집행 시설 해소를 위한 정치적, 행정적, 제도개선 발굴 등 지원			
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 중앙정부(국토부, 기재부, 행안부, LH) 재정지원 및 제도 개선 건의('19. 5. 9) <ul style="list-style-type: none"> ① 장기미집행 도시공원에 대한 보상비 국비(50%) 지원 ② 장기미집행 시설 실효대상에서 국공유지 제외 ③ 장기미집행 시설 매입 지방채의 한도액 별도 인정 ④ 토지은행제도의 자본비용 부담액 국고지원 및 상환기한 연장 ⑤ 국가도시공원 지정대상 및 요건 완화 ⑥ 도시·군계획시설 설치기금 적립 의무화 * 시도지사협의회, 전국시장·군수·구청장협의회 협조 요청 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '19. 5. 28. 정부대책에 국·공유지 실효 유예, 지방채 발행 한도액 별도 인정 반영 ○ 장기미집행공원에 대한 토지은행제도 이용조건 개선* 추진 중(국토부) <ul style="list-style-type: none"> * 안 : 자본이용률 인하(2.45%→0%), 지자체 상환기간 연장(5년→10년) ○ '20.7.1. 실효대상 장기미집행 시설별 조치 완료 : 33.2km² <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 향후 실효 도래되는 장기미집행 시설에 대하여 국비 지원 등 재정지원 및 제도개선 지속 발굴 건의 			
진 도	완 료(○), 추진중(), 검토중(), 조치불가()			

과장 이제승 (☎220-4110) 팀장 강종근 (☎220-4131) 담당자 장인수 (☎220-4134)

발언의원	소 속	산업경제위원회	발언일자	19. 09. 02.
	성 명	임영은 의원	관리번호	375-05-01
발언제목	충북 백년대계 위해 중부권 광역철도노선 조속 건설하자!			
소관부서	균형건설국 교통정책과			
발언요지 (제안사항)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중부권 광역철도노선 조속 건설 - 동탄~안성~진천(혁신도시)~청주공항 노선의 중부권 광역철도 제4차 국가철도망 구축계획 반영 추진 			
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 추진목적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수도권과 충북혁신도시, 청주공항을 연결하는 신발전축 조성 및 혁신도시 조기 정착, 청주국제공항 활성화 <p><input type="checkbox"/> 추진방향</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도 및 진천군 연구용역을 통해 추진논리 및 경제성 확보 - (논 리) 지역균형발전 및 중부권 철도교통서비스 확대 - (경제성) B/C 개선 및 노선 경쟁력 확보방안 등 종합검토 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 제3차 국가철도망 구축계획('16~'25) 반영 건의 : '16. 6 - (미반영 사유) 타당성 부족 및 GTX 연계수요 추가검토 등 ○ 충청북도 철도종합계획 수립 연구(충북도) : '19. 4 ~ '20. 4 - 동탄~청주공항 및 감곡~청주공항 노선 검토 ○ 수도권 연계 중부권 철도망 구축사업 타당성 연구(진천 등) : '19. 7 ~ '20. 12 ○ 중부내륙선 지선 타당성조사(음성) : '19. 12 ~ '20. 12 ○ 제4차 국가철도망구축계획 신규사업 반영 건의 : '19. 10 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 제4차 국가철도망 구축계획 반영 추진('21) 			
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			

과장 이혜옥 (☎220-4250) 팀장 김종기 (☎220-4251) 담당자 안태현(☎220-4255)

발언의원	소 속	정책복지위원회	발언일자	2019. 12. 02.
	성 명	육미선 의원	관리번호	377-06-03
발언제목	「지역인재육성 헛구호! 지역인재채용 활성화 시책 마련을 촉구한다!」			
소관부서	균형건설국 혁신도시발전추진단			
발언요지 (제안사항)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이전 공공기관의 지역인재 채용 비율 제고를 위한 도 차원의 노력 당부 			
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 채용확대 주요정책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 혁신도시법 시행령 제30조 2항에 따른 지역인재채용 의무화 <ul style="list-style-type: none"> ※ 19년(21%), 20년(24%), 21년(27%), 22년이후(30%) ○ 지역인재채용 충청권 광역화 및 의무대상기관 확대 <p><input type="checkbox"/> 주요실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역인재채용 충청권 광역화 업무협약 체결 : '19. 3. 26. ○ 혁신도시법 개정안 통과 : '19. 10. 31. <ul style="list-style-type: none"> ※ 지역인재채용 의무기관 확대(31개→51개) ○ 충청북도 지역인재채용협의체 회의 : '19. 12. 27. <ul style="list-style-type: none"> - 10개 이전공공기관과 의무채용률 30% 조기달성 협약체결 ○ '19년 지역인재채용 목표율 달성(21%) : 27.3% ○ 지역인재채용협의체 실무회의 운영 : '20. 5. 28. ○ 이전공공기관 채용담당자 간담회 : '20. 8. 21. ○ 온라인 합동채용 설명회 개최 : '20.10.7.~'20.11.30. <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역인재채용협의체 개최 : '20. 12월 예정 			
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			

단장 정진원 (☎4680) 팀장 김성일 (☎4691) 담당자 이원규 (☎4693)

발언의원	소 속	산업경제위원회	발언일자	2020. 6. 24.
	성 명	이상식	관리번호	382-06-01
발언제목	코로나 이후 일상으로 복귀를 위하여			
소관부서	균형건설국 교통정책과			
발언요지 (제안사항)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개인용달화물 사업자 및 개인개별화물 사업자에 대한 지원 검토 			
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 코로나19 확산에 따른 중앙정부 및 지자체의 지원을 통한 화물업계 어려움을 극복하고 경영 안정에 기여 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 화물업계[개인(용달개별)화물, 일반화물] 방역물품지원 <ul style="list-style-type: none"> - 마스크 지원 : 30,808매(일반14,896, 개인용달9,026, 개인개별6,886) - 개인용달(콜벤) 방역물품 : 마스크, 손소독제, 차량소독제 2개월분 ○ 1차 코로나19 긴급 고용안정 지원금 정부(고용부)지원 : 150만원(월50×3개월) < 2020.3-4월의 소득매출 25% 이상 감소 시 > <ul style="list-style-type: none"> - 개인(용달개별)화물 : 1인 자영업자 및 소상공인 중 고용보험 미가입자 - 일반화물(지입차주;특고) : 노무를 제공하여 소득이 발생한 고용보험 미가입자 ○ 소상공인 새희망자금 정부(벤처기업부)지원 : 100만원 < 2019년 연매출 4억원 이하이고 2020년 매출이 전년대비 감소 시 > <ul style="list-style-type: none"> - 개인(용달개별)화물 : 1인 자영업자 및 소상공인 중 고용보험 미가입자 ○ 2차 긴급 고용안정지원금(특고) 정부지원 : 50만원~150만원 <ul style="list-style-type: none"> - 1차 긴급고용안정지원금을 지원받은 고용보험 미가입자(화물) : 50만원 - 2차 긴급고용안정지원금을 지원받지 않은 고용보험 미가입자(화물) : 150만원 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 코로나19 정부정책에 따라 필요시 화물업계 지원 방안 검토 ※ 화물업계[개인(용달개별)화물, 일반화물] 특성 및 형평성을 고려한 지원 			
진 도	완 료(○), 추진중(), 검토중(), 조치불가()			

과장 이혜옥(☎ 220-4250) 팀장 이충희(☎ 220-4281) 담당자 연기호(☎220-4283)

발언의원	소 속	건설환경소방위원회	발언일자	20. 9. 3.
	성 명	서동학 의원	관리번호	385-02-01
발언제목	재해로부터 안전한 세천 조성			
소관부서	균형건설국 균형발전과			
발언요지 (제안사항)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 집중호우로 인한 홍수로 수해지역이 증가하고 있으나 관리의 사각 지대에 놓여있는 세천관련 법·제도적 개선이 필요한 부분은 관계 부처에 적극 건의하여 재해예방과 도민안전 확보 주문 			
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 재정지원(국비)을 통하여 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립으로 세천을 안전하고 체계적으로 관리 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시·군 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립('18년부터) - 4개 시·군 추진중(청주, 증평, 괴산, 음성) ○ 전국 시·도지사협의회 공동건의서* 채택('20. 8.13.) * 소하천, 세천 등 항구복구계획 수립과 국비 대폭 지원 건의 ○ 세천의 재정지원(국비) 법적 근거 마련을 위한 법률 개정 건의('20.8.20.) ○ 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립용역 지원계획 수립('20. 9.14.) ○ 2020년 국정감사시 세천의 체계적인 정비를 위한 국비 지원 건의('20.10.20.) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시군 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립 조기 추진 및 관리 			
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			

과장 이제승 (☎220-4110) 팀장 유영진 (☎220-4141) 담당자 박종관(☎220-4144)

발언의원	소 속	산업경제위원회	발언일자	20. 09. 03.
	성 명	이상식 의원	관리번호	385-05-01
발언제목	행정수도 이전을 대비한 충북의 준비			
소관부서	기획관리실 정책기획관			
발언요지 (제안사항)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충북 미래발전전략 수립을 위한 민·관·정 TF 구성 및 운영(정책기획관) ○ 충북 균형발전전략 수립(균형발전과) 			
추진상황	<p>< 충북 미래발전전략 수립을 위한 민·관·정 TF 구성 및 운영(정책기획관) ></p> <p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 충북 민·관·정 TF 구성·운영 <ul style="list-style-type: none"> - (민) 학계, 전문가 2명 / (관) 정책기획관실, 균형발전과 및 관련부서 5~7명 / (정) 도의원 2명 - 행정수도 이전과 연계한 충북균형발전전략 수립 논의 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 행정수도 완성 및 국가균형발전 충청권 민·관·정 협의회 출범식 : 9. 28. ○ 충청권 민·관·정 협의회 운영위원회 : 10. 30. <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 충북 민·관·정 TF 구성 및 1차 회의 : '21. 1월 ※ 국회에서 행정수도 완성에 대한 논의가 구체화 될 시 충북 TF 본격 운영 <p>< 충북 균형발전전략 수립(균형발전과) ></p> <p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 충북 지역균형발전전략 수립추진 : '21. 1월 ~ <ul style="list-style-type: none"> - 4단계 기본 및 추진계획('22 ~ '26, 대상시군, 규모, 사업 등) 수립 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 3단계 전략사업 확정 지원 : '16. 12월(20개 사업) ○ 지역균형발전 기반조성 사업 발굴 지원 : '18 ~ '20(21개 사업) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 3단계 지역균형발전사업 성과평가 및 4단계 준비 : '21. 1월 ~ 			
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			
<p>정책기획관 정일택 (☎220-2300) 팀장 이종민 (☎220-2151) 담당자 손정훈(☎220-2152)</p> <p>균형발전과 이제승 (☎220-4110) 팀장 임영택 (☎220-4121) 담당자 손정미(☎220-4122)</p>				

발언의원	소 속	정책복지위원회	발언일자	2020. 09. 16.
	성 명	이숙애 의원	관리번호	385-07-04
발언제목	코로나19 재난 위기관리 시스템의 공고화, 대응부서의 위상 강화·인력 확보 및 사회서비스원 설치			
소관부서	균형건설국 교통정책과			
발언요지 (제안사항)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충청북도 지역보건의료계획 등 각종 중장기 계획에 코로나19 대응전략 내용 포함 * 충북지역사회보장계획, 충북발달장애인지원계획, 청소년 정책기본계획, 충북교통약자이동편의 증진계획, 충북중장기보육발전계획 등 			
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 교통약자의 이동편의 증진법 제7조의2에 따라 교통약자 이동편의 증진 계획 및 지방교통약자 이동편의 증진계획의 실시를 지원하기 위해 5년 단위의 교통약자 이동편의 증진 지원계획을 수립하고 있음. <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 우리 도는 충청북도 교통약자 이동편의 증진 지원계획(2017~2021)을 기 수립 하여 도내 각 사군 또한 지방교통약자 이동편의 증진계획을 수립하여 시행중임. <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 이번 코로나19 상황에 따라 소관부처(국토교통부)에서는 포스트코로나 대응 전략 방안을 포함하여 계획을 수립할 것으로 예측됨. ○ 이에 따라 우리 도에서는 오는 2021년부터 충청북도 교통약자 이동편의 증진 지원계획(2022~2026) 수립시 국가 시책에 부합할 수 있도록 포스트 코로나 대응 전략에 대한 사항을 반영하여 교통약자 이동편의 증진 지원 계획을 수립할 예정임. 			
진 도	완 료(), 추진중(), 검토중(○), 조치불가()			

과장 이해옥 (☎220-4250) 팀장 신기수 (☎220-4271) 담당자 신두영(☎220-4274)

2020년도 하반기 예산집행 현황

□ 총괄

(단위 : 천원,%)

구분	예산액	집행액	잔액	집행률
합계	314,472,405	204,246,121	110,226,284	64.95
균형발전과	96,158,728	76,876,725	19,282,003	79.95
도로과	92,173,584	35,821,099	56,352,485	38.86
교통정책과	55,659,813	43,371,571	12,288,242	77.92
토지정보과	5,741,640	5,694,790	46,850	99.18
혁신도시발전추진단	2,878,676	2,262,905	615,771	78.61
도로관리사업소	61,859,964	40,219,031	21,640,933	65.02

<균형발전과>

(단위 : 천원,%)

과		목	예산액	집행액	잔액	집행률	비고
정책사업	단위사업	세부사업					
합계			96,158,728	76,876,725	19,282,003	79.95	
일반회계			58,759,979	50,902,462	7,857,517	86.63	
전 지역이 골고루 잘사는 사회 건설	지역균형 발전 촉진	지방토지수용 위원회 운영	15,600	15,600	0	100	
		생활불편시설 개선사업	3,266,800	2,870,800	396,000	87.88	
		주한미군 공여구역 주변지역지원사업	1,300,000	400,000	900,000	30.77	
	미래지향적 도시계획 수립	도시계획 수립 활성화	2,000	2,000	0	100	
		도시계획정보 체계 유지보수	14,000	8,985	5,015	64.18	
		행복도시 주변 광역 도시계획 공동수립	257,900	0	257,900	0	12월 가상금 집행 예정
	균형발전 주요현안 업무추진	균형발전 주요현안 업무추진	44,000	39,000	5,000	88.64	
균형발전 업무추진		37,000	37,000	0	100		

과		목	예산액	집행액	잔액	집행률	비고
정책사업	단위사업	세부사업					
균형적인 지역개발	지역개발 촉진	지역개발지원	5,034,000	5,034,000	0	100	
		지역수요 맞춤 지원사업	3,437,000	3,237,000	200,000	94.19	
		투자선도지구지원	3,241,000	3,078,000	163,000	94.98	
		거점지역 기반 시설 지원사업	8,780,000	8,780,000	0	100	
		내륙권발전 종합계획 변경	205,000	149,052	55,948	72.71	
		개발제한구역주민 지원사업(직접)	3,360	0	3,360	0	12월집행 예정
		개발제한구역주민 지원사업(간접)	1,232,000	1,232,000	0	100	
		개발제한구역 관리비(도)	5,000	5,000	0	100	
		개발제한구역 관리비(시군)	27,800	27,800	0	100	
		도계조형물 등 관리	170,000	130,770	39,230	76.93	
		도계마을 환경개선사업	435,000	435,000	0	100	
		우리마을 뉴딜사업	20,380,000	20,380,000	0	100	
		물길 100리 관광 기반 조성사업	600,000	600,000	0	100	
	도시개발 관리	소규모 공공시설 안전관리사업	300,000	300,000	0	100	
		7.28.~8.11.호우피해 복구사업(소규모)	5,805,681	0	5,805,681	0	5회 추경
행정운영 경비	행정운영 경비	인력운영비	63,901	52,127	11,774	81.58	
		기본경비	99,048	88,328	10,720	89.18	
재무활동	내부거래지출	내부거래지출	4,000,000	4,000,000	0	100	
	보전지출	보전지출	3,889	0	3,889	0	5회 추경
특별회계			37,398,749	25,974,263	11,424,486	69.46	
전지역이 골고루 잘사는 사회건설	지역균형 발전촉진	지역균형발전 사업추진	25,580,000	25,577,063	2,937	99.99	
		행복마을 조성 사업	300,000	244,000	56,000	81.34	
		지역발전연구 센터 운영	153,200	153,200	0	100	
		예비비	11,365,549	0	11,365,549	0	

<도 로 과>

(단위 : 천원,%)

과		목	예산액	집행액	잔액	집행률	비고
정책사업	단위사업	세부사업					
계			92,173,584	35,821,099	56,352,485	38.86	
편리하고 안전한 도로망 구축	지방도로 관리	지방도교통량조사	95,000	0	95,000	0.00	12월집행 예정
		접도구역관리	69,582	69,582	0	100	
	지역교통 안전환경 개선사업	교통사고찾은곳 개선사업	1,499,000	750,000	749,000	50.03	
		어린이보호구역 개선사업	1,164,000	834,000	330,000	71.65	
		무인교통단속장비 등 설치사업	6,115,600	3,679,600	2,436,000	60.17	
		안전한보행환경 조성사업	1,200,000	1,200,000	0	100	
		생활권이면도로 정비사업	160,000	160,000	0	100	
		회전교차로 설치사업	840,000	420,000	420,000	50.00	
		노인보호구역 개선사업	544,000	389,000	155,000	71.51	
		어린이보호구역 시인성 강화사업	60,000	0	60,000	0	5회 추경
		위험도로 구조개선	위험도로 구조개선 사업	1,370,000	1,370,000	0	100
	국가 지원 지방도 확포장 사업	노은-북충주IC 국지도 건설	2,923,000	98,711	2,824,289	3.38	
		상촌-황간 국지도 건설	7,237,000	1,720,446	5,516,554	23.77	
		연금-금성간 국지도 건설	4,300,000	989,401	3,310,599	23.01	
		무심동로-오창IC 국지도 건설	6,703,000	0	6,703,000	0	
		국지도 사후환경 영향조사	56,690	45,352	11,338	80.00	
	지방 도로 정비	대소-삼성 지방도 확포장공사	4,000,000	467,158	3,532,842	11.68	
		다락-태성 지방도 확포장공사	3,500,000	1,143,282	2,356,718	32.67	
		대율-증평IC 지방도 확포장공사	500,000	0	500,000	0	
		자방도 마지급 용지 보상	1,000,000	744,738	255,262	74.47	
		지방도로 정비사업 운영	43,000	43,000	0	100	
매화-동이 지방도 확포장공사		3,000,000	62,906	2,937,094	2.10		
초정-증평 지방도 확포장공사		6,000,000	4,086,314	1,913,686	68.11		

정책사업	과 목		예산액	집행액	잔 액	집행률	비 고	
	단위사업	세부사업						
편리하고 안전한 도로망 구축	지방 도로 정비	신촌-오산 지방도 확포장공사	500,000	26,691	473,309	5.34		
		진천-합목도로 확포장 공사	500,000	0	500,000	0		
		금왕-삼성 지방도 확포장공사	1,000,000	0	1,000,000	0		
		매화-동이 지방도 확포장 공사(2공구)	1,000,000	0	1,000,000	0		
		오송 지하차도 개설공사	3,000,000	3,000,000	0	100		
		지산-호정 지방도 확포장공사	500,000	0	500,000	0		
		탑평-가흥 지방도 확포장공사	500,000	0	500,000	0		
		황석-월굴 지방도 확포장공사	500,000	0	500,000	0		
		충주 조동도로 개량공사	2,500,000	0	2,500,000	0		
		현암-지산 지방도 확포장공사	1,000,000	39,963	960,037	4.00		
		지방도 사후환경 영향조사	35,804	28,643	7,161	80.00		
		신돈-쌍정 지방도 확포장공사	300,000	0	300,000	0		
		7.28.~8.11.호우피해 복구사업(영동원당도로)	2,206,220	0	2,206,220	0	5회 추경	
		7.28.~8.11.호우피해 복구사업(단양연곡도로)	1,174,181	0	1,174,181	0	5회 추경	
		군도·농어촌 도로 정비	7.28.~8.11.호우피해 복구사업(군도농어촌도로)	6,538,297	0	6,538,297	0	5회 추경
		남부3군연결 도로망구축	용곡~미원2 지방도 확포장공사	3,500,000	571,072	2,928,928	16.32	
상생발전 하는지역 건설산업 육성	지역건설 산업활성화	건설산업 활성화 업무추진	3,000	3,000	0	100		
	도시계획 도로정비	도시계획도로 정비사업	779,000	532,000	247,000	68.29		
		충주의료원 진입도로 개설	300,000	300,000	0	100		
자전거이용 활성화	7.28.~8.11.호우피해 복구사업(자전거도로)	57,573	0	57,573	0	5회 추경		
재정지원	지방세 징수교부	도로사용료 징수교부	264,071	210,000	54,071	79.52		
행정운영 경비	기본경비	기본경비	55,540	52,740	2,800	94.96		
재무활동	내부거래 지출	내부거래 지출	13,577,100	12,783,500	793,600	94.15		
	보전지출	보전지출	2,926	0	2,926	0	5회 추경	

<교통정책과>

(단위 : 천원,%)

과		목	예산액	집행액	잔액	집행률	비고
정책사업	단위사업	세부사업					
합		계	55,659,813	43,371,571	12,288,242	77.92	
일		반 회 계	44,815,280	43,271,535	1,543,745	96.56	
편리한 교통물류 기반구축	수요자 중심의 대중교통 육성	저상버스 도입보조	676,260	676,260	0	100	
		시외버스 운송사업 재정지원	3,943,818	3,936,318	7,500	99.81	
		사내(농어촌)버스 운송사업 재정지원	6,855,917	6,855,917	0	100	
		시외버스 차량현대화 지원	187,500	12,900	174,600	6.88	
		벽지노선 손실보상	612,062	612,062	0	100	
		오지도서 공영버스 구입지원	140,000	140,000	0	100	
		특별교통수단 도입보조	518,700	518,700	0	100	
		시외버스 비수익노선 손실액산정 용역	90,000	72,800	17,200	80.89	
		택시 카드결제 수수료 지원	539,160	539,160	0	100	
		충북선 열차 영동-판양 연장 운행	1,600,000	1,200,000	400,000	75	
		시골마을행복택시운영 지원(농촌형 교통모델)	917,620	917,620	0	100	
		시골마을행복택시운영 지원(공공형 택시지원)	490,740	490,740	0	100	
		공공형 버스지원 (농촌형 교통모델)	2,470,000	2,470,000	0	100	
		공공형 버스지원 (도시형 교통모델)	1,010,000	594,000	416,000	58.81	
		대중교통운영자에 대한 경영 및 서비스평가 용역	50,000	43,849	6,151	87.70	
		교통행정추진	28,500	28,500	0	100	
		철도 및 물류단지 업무추진	7,000	7,000	0	100	
		전세버스 터미널 방역물품 재정지원	84,393	84,393	0	100	
		택시운송사업 방역 물품 재정지원	455,076	455,076	0	100	
		운수종사자 특별지원 (코로나19 피해계층 특별지원)	1,840,640	1,839,040	1,600	99.91	
일반택시기사 긴급 안정지원	1,938,000	1,938,000	0	100	5회 추경		

과		목	예산액	집행액	잔액	집행률	비고
정책사업	단위사업	세부사업					
편리한 교통물류 기반구축	편리하고 안전한 교통환경 조성	교통연수원 운영비 보조	1,484,670	1,484,670	0	100	
		충무계획관련 책자 및 대장제작	16,000	13,000	3,000	81.25	
		택시 감차 보상사업	327,600	196,600	131,000	60.01	
		교통안전 캠페인 영상물 등 제작홍보	39,500	39,500	0	100	
		미래철도 신교통 신학연합의회 포럼운영	30,000	30,000	0	100	
		국가교통조사 공동사업	19,000	19,000	0	100	
		전기 시내버스 구입 보조	1,164,617	1,164,617	0	100	
		전기버스 충전설비 구축보조	600,000	300,000	300,000	50	
		수소 시내버스 구입 보조	1,446,568	1,446,568	0	100	
		수소버스 충전설비 구축 보조	720,000	720,000	0	100	
		광역 버스 정보시스템 구축	118,600	118,600	0	100	
		첨단도로 교통체계 구축	1,920,000	1,920,000	0	100	
		지자체 감응신호 구축	180,000	180,000	0	100	
		주차환경 개선지원	8,587,000	8,587,000	0	100	
		사업용 차량 차로 이탈경고장치 장착 지원	63,180	63,180	0	100	
		화물자동차 공영 차고지 건설지원	2,700,000	2,700,000	0	100	
		광역 알뜰교통카드 지원	55,887	20,998	34,889	37.57	
행복도시권 광역 BRT사업	75,850	31,350	44,500	41			
안전속도 5030 시설개선사업	750,000	750,000	0	100			
행정운영 경비	기본경비	기본경비	61,117	54,117	7,000	88.55	
재무활동	보전지출	반환금기타	305	0	305	0	5회 추경
특별회계			10,844,533	100,036	10,744,497	0.92	
편리한 교통물류 기반구축	광역교통 시설특별 회계운용	광역교통시설 특별회계 운용	331,122	100,036	231,086	30.21	
		광역특교통시설 특별회계 예비비	10,513,411	0	10,513,411	0	

<토지정보과>

(단위:천원,%)

과		목	예산액	집행액	잔액	집행률	비고	
정책사업	단위사업	세부사업						
합 계			5,741,640	5,694,790	46,850	99.18		
토지정보 확충	고객만족의 지적행정	지적재조사 사업	3,538,377	3,538,377	0	100		
		지적업무 관련책자 제작	6,750	6,750	0	100		
		토지행정 업무추진	11,200	9,200	2,000	82.14		
		지적관리 업무추진	65,198	65,198	0	100		
		지적측량 경진 대회 우수팀 시상	2,000	2,000	0	100		
		위성측량 장비 유지보수	5,530	4,977	553	90		
		개별 공시 지가 업무추진	745,411	745,411	0	100		
	도로명주소 활용정착	도로명주소 시설사업	120,000	120,000	0	100		
		국가지점번호판 설치사업	23,100	23,100	0	100		
		도로명주소 홍보사업	6,000	6,000	0	100		
		도로명주소 정보화사업	56,832	56,832	0	100		
	토지정보 고도화	부동산종합공부 시스템 유지보수	23,960	14,324	9,636	59.78		
	공간정보 구축관리	스마트충북 공간 정보 플랫폼 구축	600,000	600,000	0	100		
		지하시설물 전산화사업	416,000	416,000	0	100		
		공간정보 운영관리	63,930	47,172	16,758	73.79		
	행정운영 경비	기본경비	기본경비	57,340	39,449	17,891	68.80	
	재무활동	보전지출	보전지출	12	0	12	0	

<혁신도시발전추진단>

(단위 : 천원,%)

과 목			예산액	집행액	잔 액	집행률	비 고	
정책사업	단위사업	세부사업						
합 계			2,878,676	2,262,905	615,771	78.61		
지역성장 거점도시 육 성	혁신도시 기반조성	공공기관 이전지원	3,000	1,994	1,006	66.47		
		공공기관 이주직원 정착 지원	55,000	19,000	36,000	34.55		
		공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업	200,000	105,893	94,107	52.95		
		혁신도시 복합혁신 센터 건립	1,865,500	1,865,500	0	100		
	혁신도시 정주여건 개 선	스마트 생활안전구역 설치 및 운영	39,000	31,998	7,002	82.05		
		스마트 교통신호등 설치사업	30,000	30,000	0	100		
		불법 주정차 단속카메라 설치 및 성능개선	27,000	23,472	3,528	86.93		
		단독주택 도시가스 공급시설 설치지원	54,000	54,000	0	100		
	혁신도시 연계 상생발전 지원사업	상생발전 네트워크 구축 및 프로그램 지원	60,000	39,166	20,834	65.28		
	혁신도시 발전지원센터 운 영	혁신도시발전추진단 시설 보수공사	25,000	0	25,000	0	12월집행 예정	
		혁신도시 발전지원센터 지원 사업(전환사업)	400,000	77,014	322,986	19.25		
	행정운영 비	기본경비	기본경비	33,324	14,868	18,456	44.62	
	재무활동	보전지출	보전지출	86,852	0	86,852	0	

<도로관리사업소 본소>

(단위 : 천원,%)

과 목			예산액	집행액	잔 액	집행률	비 고	
정책사업	단위사업	세부사업						
합 계			24,074,260	16,013,822	8,060,438	66.52		
지방도 관 리	지방도 유 지 관 리	위험도로구조개선	1,800,000	487,971	1,312,029	27.11		
		교통사고 잦은 곳 개선	160,000	158,579	1,421	99.11		
		급경사지 붕괴위험지역 정비	900,000	738,622	161,378	82.07		
		교통안전 위험시설 정비	850,000	787,888	62,112	92.69		
		노후 포장도 보수	1,600,000	1,567,677	32,323	97.98		
		보행자 안전시설설치	370,000	263,718	106,282	71.28		
		배수 불량도로 정비	400,000	347,872	52,128	86.97		
		교통사고 예방및 긴급보수	1,200,000	986,919	213,081	82.24		
		노인보호구역 개선사업	560,000	541,673	18,327	96.73		
		지방도 유지관리 및 재료구입	858,725	357,251	501,474	41.60		
		지방도 유지보수	2,300,000	1,521,212	778,788	66.14		
		도로대장 전산화 시스템 유지관리	65,000	0	65,000	0	11월기성금 집행예정	
		차량방호울타리 정비	300,000	39,270	260,730	13.09		
		어린이 보호구역 개선사업	140,000	137,953	2,047	98.54		
		터널 및 지하차도 유지관리	1,392,034	1,072,354	319,680	77.04		
		교량 점검용역 및 보수	1,172,000	1,124,529	47,471	95.95		
		교량 내진성능평가 용역 및 내진보강	800,000	436,378	363,622	54.55		
		창주 문의 품곡라하 석리 구간 가로등정비	100,000	99,812	188	99.81		
		창주 관정도로 사면 정비	300,000	7,512	292,488	2.50		
		수소자동차 보급	70,000	69,976	24	99.97		
		호우과해(81~)응급복구비	50,000	43,817	6,183	87.63		
		728-811 호우과해 복구사업(보조)	125,801	0	125,801	0	5회 추경	
		728-811 호우과해 복구사업(자체)	351,925	0	351,925	0	5회 추경	
		도로관리사업소 청사이전(보조)	2,000,000	0	2,000,000	0	5회 추경	
		건설장비 유지관리	차량 및 장비유지관리	507,715	316,834	190,881	70.43	
			건설기계 확충	545,000	479,357	65,643	87.96	
건설공사 품질 및 검사시험	토목시험 기자재관리	44,925	25,590	19,335	56.96			
행정운영경비	인력운영비	인력운영비	4,925,049	4,265,801	659,248	86.61		
	기본경비	기본경비	185,540	135,257	50,283	72.90		
재무활동	보전지출	보전지출	546	0	546	0		

<도로관리사업소 총주지소>

(단위 : 천원,%)

과 목			예산액	집행액	잔 액	집행률	비 고	
정책사업	단위사업	세부사업						
합 계			26,491,912	17,611,859	8,880,053	66.48		
지방도 관 리	지방도 유 지 관 리	급경사지 붕괴위험지역 정비	3,900,000	3,899,568	432	99.99		
		교통안전 위험 시설정비	530,000	518,333	11,667	97.80		
		노후 포장도 보수	700,000	696,268	3,732	99.47		
		배수불량도로 정비	510,000	498,983	11,017	97.84		
		교통사고예방 및 긴급보수	630,000	612,606	17,394	97.24		
		보도설치사업	1,200,000	873,539	326,461	72.79		
		지방도유지관리 및 재료 구입	496,213	383,634	112,579	77.31		
		지방도 유지보수	1,250,000	1,232,590	17,410	98.61		
		교량 및 터널 유지관리	1,550,000	1,174,946	375,054	75.80		
		특수교량 관리	198,640	44,711	153,929	22.51		
		청사 시설 관리	28,897	16,263	12,634	56.28		
		보행자도로 정비	1,000,000	997,791	2,209	99.78		
		노인보호구역 개선사업	450,000	438,016	11,984	97.34		
		도로 및 도로의 부속물 정비	750,000	749,210	790	99.89		
		자동염수살포장치 설치사업	200,000	0	200,000	0	5회 추경	
		단양 연곡 위험 도로 개선사업	1,000,000	873,113	126,887	87.31		
		낙석방지망 설치사업	2,000,000	1,253,188	746,812	62.66		
		어린이 보호구역 정비사업	300,000	291,790	8,210	97.26		
		급경사지 점검로 설치사업	27,500	27,210	290	98.95		
		위험도로 구조개선 사업	560,000	280,731	279,269	50.13		
		시설물 정밀안전점검 용역	182,000	182,000	0	100		
		재해위험지역 재난대응 조기경보시스템	3,000,000	0	3,000,000	0	5회 추경	
		호우피해(8.1.) 응급복구비	400,000	399,973	27	99.99		
		7.28~8.11. 호우재해 복구 사업(지방도 보조)	2,694,650	0	2,694,650	0	5회 추경	
		7.28~8.11. 호우재해 복구 사업(지방도 자체)	57,309	0	57,309	0	5회 추경	
		건설장비 유지관리	차량 및 장비 유지관리	391,911	259,408	132,503	66.19	
			건설기계 확충	143,500	137,066	6,434	95.52	
		행정운영경비	인력운영비	인력운영비	2,270,070	1,727,232	542,838	76.09
기본경비	기본경비		71,222	43,690	27,532	61.34		

<도로관리사업소 옥천지소>

(단위 : 천원,%)

과 목			예산액	집행액	잔 액	집행률	비 고
정책사업	단위사업	세부사업					
합 계			11,293,792	6,593,350	4,700,442	58.38	
지방도 관 리	지방도 유 지 관 리	위험도로 구조 개선	600,000	196,972	403,028	32.83	
		급경사지 붕괴 위험지역 정비	1,400,000	592,056	807,944	42.29	
		교통안전 위험시설 정비	350,000	349,088	912	99.74	
		노후 포장도 보수	300,000	289,491	10,509	96.50	
		배수 불량도로 정비	450,000	382,667	67,333	85.04	
		교통사고 예방 및 긴급보수	737,000	622,374	114,626	84.45	
		지방도 관리 및 재료구입	543,529	375,866	167,663	69.15	
		보행자 안전시설 설치	1,340,000	469,118	870,882	35.01	
		노인보호구역 개선사업	100,000	96,889	3,111	96.89	
		교량 정밀안전점 검 및 정기점검	176,000	167,283	8,717	95.05	
		자동염수살포장치 설치	177,000	175,535	1,465	99.17	
		보은 신대도로 선형개량	500,000	19,578	480,422	3.92	
		영동 용암삼거리 회전교차로 설치	280,000	195,201	84,799	69.71	
		교량 및 터널 유지관리	1,011,300	910,474	100,826	90.03	
		7. 28.~8. 11. 호우 피해 복구사업 (지방도 보조)	20,309	0	20,309	0	5회 추경
		7. 28.~8. 11. 호우 피해 복구사업 (지방도 자체)	750,000	0	750,000	0	5회 추경
	건설장비 유지관리	차량 및 장비 유지관리	270,510	154,103	116,407	56.97	
		건설기계 확충	35,000	34,991	9	99.97	
행정운영경비	인력운영비	인력운영비	2,163,309	1,487,472	675,837	68.76	
	기본경비	기본경비	89,835	74,192	15,643	82.59	