

# '96주요업무계획

충청북도과학산업단지건설기획단

# 보 고 순 서

## I. 일 반 현 황

1. 기구및 정원
2. 예 산 현 황


## II. 주요업무 추진계획

1. 「오창과학산업단지」 추진
2. 「충주과학산업단지」 추진

# I. 일반 현황

## 1. 기구및 정원

◦ 기 구 (20명)



◦ 정 원

구 분	계	3 급	4 급	5 급	6 급	7 급	8 급	기능직
정 원	20	1	1	3	5	3	3	4

## 2. 예산현황 : 총 1,444백만원

- 인 건 비 : 387백만원
- 기준경비 : 173백만원
- 경상경비 : 71백만원
- 사 업 비 : 813백만원 (충주기본조사설계비등)

## II. 주요업무 추진계획

「오창과학산업단지」 추진  
「충주과학산업단지」 추진

# 「오창과학산업단지」 추진

## 1. 개 요

□ 사업기간 : 1992 ~ 2001 (10년간)

◦ 물건조사및 보상 : '95 ~ '97

◦ 공 사 시 행 : '96하반기 ~ 2001년

□ 토지이용계획 : 2,856천평

◦ 연구 및 개발용지 336천평 (11.8%)

◦ 생 산 용 지 833 " (29.1%)

◦ 주 거 용 지 415 " (14.5%)

◦ 업 무.상 업 용 지 160 " ( 5.6%)

◦ 공 원 · 녹 지 670 " (23.4%)

◦ 공공시설및 지원시설용지 442 " (15.6%)

## 2. 추진 계획

### 가. 보상 및 주민이주

- 보상대상 : 토지 4,843필지 · 건물 3,245동
- 이주대상 : 9개리 444가구

#### □ '95. 추진실적

- 주민요구사항 추진 (18건)
  - . 요구사항수렴 : 15건
  - . 주민이해 및 협조사항 (법규저촉사항) : 3건
- 물건조사 재개 : '95. 11. 14
  - . 281가구 조사완료 : 65%

#### □ '96. 추진계획

- 물건조사 완료후 감정 : 3 ~ 4월경
- 이주택지 선정 및 조성공사 착수 : '96 하반기
- 영세농가 및 생활보호대상자 이주대책 강구
  - . 단순노동자, 기술보유자 : 취업알선
  - . 기술교육희망자 : 직업훈련기관 위탁 교육

## 나. 분묘개장

- 개장대상 : 3,259기 (유연 2,805 · 무연 454)
- 조성면적 : 30,000평정도 (부대시설포함)

### □ 추진 계획

- 설문조사 및 실사를 통하여 정확한 실태 파악  
→ 묘지공원 사용희망자, 개별이장자, 무연분묘등
- '묘지공원' 조성 협약체결 (청원군 ↔ 한국토지공사)
- 용지매입 및 사업착공 : '96. 하반기  
※ 사업비 부담 : 한국토지공사 (소유권 : 청원군)

## 다. 실시계획 승인

- '95. 5이후 5차에 걸쳐 보완 지시
- 보완 사유
  - 산림훼손 협의 미비 (현지측량 미실시)
  - 보상비등 사업비 보완
  - 단지 내. 외 시설계획 미비 (배수로, 공동구등)
- ※ '96상반기중 승인 예정



## 라. 기업유치및 용지분양

- 분양대상면적 : 833천평
- 유 치 업 종
  - 전자. 전기및 정보, 정밀기계, 항공기등 첨단업체
  - 지역경제발전의 기여도가 높은 고부가가치업종
  - 환경영향이 적거나 공해방지가 가능한업종

### □ 추 진 실 적

- 도지사 서한문 발송및 투자설명회 개최
- 입주상담실 운영 : 건설기획단에서 상시운영
- ※ 입주희망업체 : 18개업체, 1,110천평 (132%)

### □ '96. 추진계획

- 투자설명회등을 통한 지속적 홍보활동 전개
- 유치기업 선정기준 마련('96 상반기)
- 분양공고및 입주신청 접수('96 하반기)
- 입주기업 선정 : 건설추진협의회 부의 결정

## 마. 하수종말처리시설

- 처리용량 : 63천톤/일 (공장폐수 40, 생활오수 23)
- 사업기간 : '96 ~ '98 (3년간)
- 위 치 : 청주시 하수종말처리시설 인접지역 2만평
- 시 행 청 : 충청북도 (사업비 420억 한국토지공사 부담)
- '96 추진계획
  - ┌ 상 반 기 : 기본및 실시설계 용역발주
  - └ 하 반 기 : 환경부 설치인가후 착수

# 「충주과학산업단지」추진

## 1. 개 요

- 위 치 : 충주시 주덕, 이류면 일원
- 규 모 : 6.6km<sup>2</sup>(200만평) · 3,660억원 추정
- 사업기간 : '95 ~ 2004(10년간)

## 2. 추진 실적

- 개발계획 구상용역 발주('94. 11월)
- 착수및 중간보고회 개최 : 3회
- 관련기관 협의회 개최 : 3회
- 중부내륙고속도로(여주 ~ 구미간) 로선변경 건의

## 3. 향후 추진계획

- '96. 1 : 개발계획 공청회 개최
- '96. 2 : 개발계획 납품및 최종보고회 개최
- '96. 5 : 기본설계 용역발주(용역비 : 8억원)
- '97 상반기 : 보상및 주민이주
- '97 하반기 : 사업착수 및 기업유치
- 2004년 : 사업 준공