

1996 주요업무추진상황  
(상반기)

건설교통국

# 목 차

I. 기본 현황 .....	613
II. '96주요업무추진상황 .....	618
III. 현안사업 .....	641

# I. 기 본 현 황

1. 기구 및 정원
2. 주요업무
3. 건설교통행정 추진방향
4. '96 예산규모

# 1. 기구 및 정원

## □ 기 구 (6과 20계 1사업소)

건설교통국장																			
지역개발과				지 적 과			주 택 과			치 수 과			도 로 과				교통행정과		
지역개발계	도시계획계	도시개발계	도시토목계	토지관리계	지 적 계	지적정보계	주택행정계	주택관리계	건축지도계	이 수 계	하 천 계	방 재 계	도로행정계	도로시설계 1	도로시설계 2	도로보수계	교통행정계	교통지도계	차 량 계

도로관리사업소			
총무계	보수과	시험실	충주 지소

## □ 정 원

구 분	계	일 반 직						기능직	비 고
		소 계	4급	5급	6급	7급	8급		
계	217	138	7	24	37	48	22	79	
지역개발과	27	24	2	4	7	8	3	3	
지 적 과	14	12	1	3	4	3	1	2	
주 택 과	14	12	1	3	3	5		2	
치 수 과	21	18		4	4	7	3	3	
도 로 과	21	20	1	4	6	6	3	1	
교통행정과	21	19	1	3	5	8	2	2	
도로관리사업소	99	33	1	3	8	11	10	66	

## 2. 주 요 업 무

### 지역개발과

- 국소관행정 종합계획
- 도시계획 결정 및 재정비
- 소도읍 개발사업
- 개발제한구역 관리
- 택지·공업단지개발,건설업면허 관리
- 국토이용계획 결정·변경
- 광고물 관리
- 소규모시설 수해복구
- 도시가로망 정비및 자전거 도로사업
- 온천 및 국립공원 관리

### 지 적 과

- 토지관리 및 부동산 투기방지
- 지적전산화 및 통계관리
- 지적업무 기획조정
- 외국인 토지취급

### 주 택 과

- 국민주택 건설 및 불량주택 개량
- 농촌주택 개량및 주거환경 개선사업
- 건축업자 지도 및 건축사 지도
- 주택자금 관리

### 치 수 과

- 치수사업 종합계획
- 재해예방 및 복구
- 하천개수 및 제방 유지관리
- 유도선 운항지도

### 도 로 과

- 도로사업 종합계획
- 도로 방재대책
- 도로개설 및 유지 관리

### 교통행정과

- 교통행정의 종합기획
- 법규위반차량 단속및 행정처분
- 자동차운수사업 인,면허및 등록
- 자동차등록,정비,검사,폐차

### 도로관리사업소

- 도로 유지 보수관리
- 도로사업 재료 시험

### 3. 건설교통행정 추진방향

살기편하고 기업하기 쉬운 지역여건조성



#### 기 본 방 향

- 민본위주의 투명한 건설교통행정 구현
- 보존과 개발의 조화로 지역균형발전 추진
- 현장행정의 확행으로 부실공사 완전 배제



#### 역 점 추 진 시 책

- 행정서비스 제공으로 지역개발사업 적극 추진
- 지역발전을 위한 사회간접자본의 확충
- 쾌적하고 안락한 도시기반조성 정비
- 무주택서민의 주거생활 안정
- 주민 편의를 위한 건설행정 규제 완화
- 빠르고, 편리하고 안전한 교통서비스 제공



힘 있는 총 복 건 설

## 4. '96 예산 규모

- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| □ 충청북도 예산규모  | : 886,870백만원        |
| ○ 일반회계       | : 652,953 "         |
| ○ 특별회계       | : 233,917 "         |
| □ 건설교통국 예산규모 | : 102,837 " (11.6%) |

- |              |              |
|--------------|--------------|
| □ 일반회계       | : 102,837백만원 |
| ○ 내무행정비      | : 2,456백만원   |
| - 사회진흥       | : 2,456 "    |
| ○ 도시개발비      | : 18,942백만원  |
| - 도시계획관리     | : 382 "      |
| - 도시개발관리     | : 15,782 "   |
| - 지역개발비      | : 2,751 "    |
| - 지적관리       | : 27 "       |
| ○ 주택사업비      | : 12,070백만원  |
| - 주택기획       | : 12 "       |
| - 건축지도       | : 1 "        |
| - 도시경관관리     | : 884 "      |
| - 주택개량       | : 11,173 "   |
| ○ 치수및재해대책사업비 | : 5,101백만원   |
| - 하천관리       | : 2,448 "    |
| - 재해대책       | : 2,653 "    |
| ○ 건설사업비      | : 62,470백만원  |
| - 도로건설       | : 50,854 "   |
| - 도로관리사업소 운영 | : 11,616 "   |
| ○ 교통관리비      | : 1,798백만원   |
| - 교통행정관리     | : 1,578 "    |
| - 교통안전       | : 220 "      |

## Ⅱ. 주요업무 추진상황

1. 개발촉진지구 사업추진
2. 대전·청주 광역권 개발
3. 도시계획 재정비계획
4. 개발제한구역내 주민숙원사업
5. 도시가로망 정비
6. 택지개발 사업
7. 공업단지 개발사업
8. 지적 관리
9. 효율적인 토지관리
10. 도시저소득주민 주거환경 개선사업
11. 농어촌 주거환경 개선사업
12. 하천정비 기본계획 수립
13. 하천 개수사업
14. 재해위험지구 개수사업
15. '95 수해복구사업
16. 도로망 확충
17. 철도건널목 개량사업
18. 지방도 유지관리
19. 대중교통 지원확대및 서비스 개선
20. 교통사고 줄이기운동 추진
21. 도시 주차난 해소



# 1. 개발촉진지구 사업추진

- 상대적 낙후지역인 보은군·영동군 지역을 개발촉진지구로 지정 도로등 기반시설사업 집중투자 개발로 발전기반 조성
- 주민소득증대 관련사업 중점 시행으로 지역균형개발촉진과 지역경제활성화 도모

## □ 추진계획

- 보은 개발촉진지구
  - 대상지역 : 보은읍외 4개면 일원 135.0km<sup>2</sup>
  - 사업기간 : 1996~2000년 (5개년)
  - 사업비 : 2,633억원 (국비402, 지방비155, 민자2,076)
  - 주요사업 : 관광휴양사업 7건, 주민소득사업 3건, 기반시설사업 7건
- 영동 개발촉진지구
  - 대상지역 : 영동읍외 3개면 일원 128.3km<sup>2</sup>
  - 사업기간 : 1997~2001년 (5개년)
  - 사업비 : 2,396억원 (국비585, 지방비75, 민자1,736)
  - 주요사업 : 지역특화사업 5건, 관광관련사업 2건, 기반시설사업 6건

## □ 추진상황

- 보은 개발촉진지구
  - 건교부 지구지정 및 개발계획승인 ('96.4.22)
  - 도로확포장사업 실시설계추진 3노선 16.3km 494백만원
- 영동 개발촉진지구
  - 지구지정 및 개발계획 수립중 (충북개발연구원)

## □ 향후계획

- 보은 : '96 하반기 도로실시설계 완료 및 편입토지보상금 지원신청
- 영동 : '96. 8월중 지구지정 및 개발계획 건교부 승인신청

## 2. 대전·청주광역권 개발

- 국토중심부인 대전·청주지역에 대한 광역적 종합계획 수립
- 국토의 효율적인 이용·관리와 지역간 균형발전 도모

### □ 추진계획

- 개발범위 (대전중심 반경 40 km)
  - 대전광역시 전역
  - 충북 : 청주시, 청원군, 보은군, 옥천군, 영동군, 증평 일원
  - 충남 : 금산군, 연기군, 공주시, 논산군 일원
- 면적 : 4,384 km<sup>2</sup> (충북 2,917, 대전 536, 충남 931)
- 사업추진 : 1995 ~ 2011년

### □ 추진상황

- 정부 7대 권역 개발계획 발표 : '94. 9. 5
- 대전·청주권으로 포함 개발계획 수립 발표 : '94. 10. 17
- 건설교통부에서 용역계약 : '95. 6. 23 (용역비 230백만원)
- 용역기간 : '95. 6. 23 ~ '96. 7. 9
  - 용역중지 : '96. 6. 12 (제3차 국토종합개발계획 수정 연계)
- 용역중간보고서 보고회 개최 : '95. 12. 12 (국토개발연구원 → 도지사)
  - 중간보고서에 대한 건의 : '95. 12. 22 (도 → 건설교통부)
- 광역권 정책협의회 참석 : '96. 5. 14 (국토개발연구원)
- 국토개발연구원 방문 건의 : '96. 4. 3, 5. 17 (건의사항 최대한 반영)

### □ 향후계획

- 제3차 국토건설종합계획(수정) 확정후, 공청회를 거쳐 '96 하반기 확정

### 3. 도시계획 재정비 계획

- 도시의 건전한 발전 도모와 공공복리의 증진에 기여
- 도시의 여건변화에 따른 도시계획을 전반적으로 재검토 변경 시행

#### □ 추진계획

- 년도별 재정비계획

(단위 : km)

년 도 별	재정비도시수	면 적	시 읍 면	비 고
계	44개 도시	614.51	3시 12읍 29면	군서,군북제외(29.7)
1996 년	12	93.64	1시 3읍 8면	도시계획법 제11조, 제12조
1997 년	14	362.29	1시 4읍 9면	
1998 년	7	110.15	1시 2읍 4면	
1999 년	7	37.53	3읍 4면	
2000 년	4	10.90	4면	

- '96 사업 : 1개시 3개읍 8개면.
  - 시지역 : 제천시
  - 읍지역 : 보은군(보은), 옥천군(옥천), 괴산군(괴산)
  - 면지역 : 청원군(강내,옥산,오창), 보은군(삼승,마로,회북), 괴산군(청천,연풍),
- 재 원 : 시·군비 부담

#### □ 추진상황

- 시군건설과장 회의시 도시계획 재정비 추진 지시 : '96. 1. 26
- 도지사 지시사항 관리철저 지시 : '96. 2. 5
- 도시계획 재정비시 장기미집행 시설 별도 검토 지시 : '96. 3. 28
- '96 재정비추진
  - 용역 완료 : 7개 도시 (괴산, 강내, 옥산, 오창, 삼승, 마로, 회북)
  - 용역 추진중 : 3개 도시 (제천, 보은, 옥천)
  - 용역비 미확보 : 2개 도시 (청천, 연풍)

#### □ 향후계획

- 장기미집행시설등 실현 가능성이 희박한 시설은 검토후 폐지 또는 변경
- 연도별 재정비계획에 의거 적기에 재정비토록 추진

## 4. 개발제한구역내 주민숙원사업

- 토지이용 규제에 따른 보상적 차원의 지원사업
- 주거 및 생활환경개선등 주민숙원사업 추진

### □ 개발제한구역 현황

- 면 적 : 236.7km<sup>2</sup>(전국대비 4.4%) 청주권 180.1km<sup>2</sup>, 대전권 56.6km<sup>2</sup>  
 청주 72.37km<sup>2</sup>, 청원 134.63km<sup>2</sup>, 옥천 29.70km<sup>2</sup>
- 가구 및 인구 : 9,046가구 33,664명

### □ 추진상황(총괄)

(단위:M, 백만원)

사업명	총 계		기 투자		'96 계획		비 고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
계		7,305		2,800		1,000	
마을안길 및 진입로 포장	L=63,700 B=3~4	6,323	28,170	2,527	40개소 10,775M	763	
하수구 정비	L=3,900	437	1,831	181	11개소 1,415M	145	
소하천 정비	L=3,450	207	210	29	4개소 795M	72	
소교량 가설	L=219 B=2~5	338	40	63	1개소 8M	20	

## □ '96추진상황

구 분	계	청 주	청 원	옥 천	추진 상황
합 계	56개소 12,993M 1,000백만원	8개소 2,820M 306백만원	39개소 6,703M 569백만원	9개소 3,470M 125백만원	○ 완공 55개소 ○ 추진중 1개소
○ 마을안길 및 진입로 확· 포장	40개소 10,775M 763백만원	7개소 2,770M 260백만원	25개소 4,655M 384백만원	8개소 3,350M 119백만원	○ 완공 39개소 ○ 추진중 1개소
○ 하수구 정비	11개소 1,415M 145백만원	-	10개소 1,295M 139백만원	1개소 120M 6백만원	○ '96사업완료
○ 소하천 정비	4개소 795M 72백만원	1개소 50M 46백만원	3개소 745M 26백만원	-	○ '96사업완료
○ 소교량 가설	1개소 8M 20백만원	-	1개소 8M 20백만원	-	○ '96사업완료

## □ 향후계획

- 개발제한구역내 숙원사업을 일제히 재조사하여 정비 투자계획 수립
- 주민들의 일상 생활에 불편이 없도록 년차적으로 계속 추진
- 법령 정비를위한 주민 의견을 수렴하여 제도 개선토록 건설교통부에 건의

## 5. 도시가로망 정비

- 주거밀집지역의 재해발생시 긴급재난 대처원활
- 도심지 도로망정비 확충으로 교통체증 및 주민숙원 해소

### □ 추진계획

(단위 : Km, 백만원)

구 분	사 업 량		사 업 비				
	노선수	연 장	계	양 여 금	도 비	시 군 비	
합 계	50	13.0	59,012	16,751	12,455	29,806	
양 여 금	계	11	3.1	34,502	16,751		17,751
	청 주 시	5	1.0	15,658	7,329		8,329
	충 주 시	3	1.1	10,628	5,314		5,314
	계 천 시	3	1.0	8,216	4,108		4,108
도 비 지원	39	9.9	24,510		12,455	12,055	

### □ 추진상황

- 사업추진
  - 양여금사업 : 11개 노선, 3.1 km (진도 36%)
    - 공사중 5, 보상중 4, 실시설계 완료 1, 분할측량 1
  - 도비지원사업 : 39개 노선, 9.9 km (진도 20%)
    - 공사중 7, 보상중 9, 실시설계 완료 8, 실시설계중 10, 행정절차 이행중 5

### □ 향후계획

- '96. 12 월말 공사준공목표로 사업추진
- 제1회 추경예산 확보분 10개 노선 2.7 km는 '97 상반기 완료계획

## 6. 택지개발사업

- 도시 근교 택지개발 공급으로 도심지 주택난 해소
- 지역 사회 여건변화에 부응한 점진적 확대 개발 촉진

### □ 투자계획

- 총 46지구 7,013천평
  - 기개발 : 36지구 4,641천평(구획 16, 택지 20)
  - 개발중 : 7지구 1,583 " (구획 2, 택지 5).
  - 계획중 : 3지구 789 " (택지 3)

### □ 추진상황

(단위 : 억원)

구분	지구명	시행자	면적 (천평)	기간	사업비	공정 (%)			비고
						96계획	96실적	97이후	
	계	7	1,583		11,208	45	32	100	
개발중	가경3	공개단	224	'92~'97	1,770	90	72	100	공사중
	용암2	토지공	501	'96~'98	3,477	20	10	100	개발계획중
	분평	주택공	256	'94~'98	2,240	70	64	100	공사중
	하북대	토지공	283	'94~'97	2,240	50	30	100	"
	개신	주택공	137	'96~2000	1,186	10	10	100	개발계획
	연수	조합	159	'94~'99	223	30	20	100	시행인가
	사창	청주시	23	'92~'97	72	95	87	100	공사중
계	계	3	789	'96~'99	5,499	2	6	100	
계획중	산남3	토지공	370	'97~'98	2,604	2	5	100	지구지정
	안림	충주시	278	'96~'98	2,194	2	5	100	"
	중평	공개단	141	'96~'98	701	2	10	100	"

### □ 기대효과

- 도시근교 개발 가능지 집중개발로 지역발전과 주택난 해소 기여

# 7. 공업단지개발사업

- 지역균형 발전과 지역경제 활성화 도모
- 공장의 집단화로 시설유지비 절감, 환경오염 최소화

## □ 사업개요

- 총 21지구 13,356천평
  - 기개발 : 7지구 2,566 " (청주, 충주1, 만송, 현도, 대소, 소이, 부용)
  - 개발중 : 11지구 5,654 "
  - 계획중 : 3지구 5,136 "

## □ 추진상황

(단위 : 억원)

구분	지구명	시행자	면적 (천평)	기간	사업비	공정(%)			비고
						96계획	96실적	97이후	
개발중	계	11지구	5,654		10,190	46	39	100	
	충주2	충주시	317	'91~'99	611	58	34	100	1단계완료
	대풍	음성군	131	'92~'96	363	100	97	-	공사완료
	육육	오성화학	121	'92~'96	197	100	78	-	공사중
	니트	니트조합	41	'92~'96	58	100	60	-	공사중
	금왕	음성군	172	'94~'97	410	30	24	100	공사중
	금암	영육농산	41	'92~'98	89	30	20	100	실시계획승인
	왕암	제천시	439	'94~2001	660	30	10	100	실시계획중
	괴산	괴산군	100	'94~'98	224	30	15	100	"
	증평	증평출장	218	'95~'98	541	30	15	100	"
	보은	(주)한화	1,218	'87~2001	466	80	84	100	공사중
오창	토지공사	2,856	'92~2001	6,571	30	23	100	실시계획중	
계획중	계	3지구	5,136		10,074	-	-	-	
	맹동	음성군	136	'95~'98	354	-	-	-	기본계획수립중
	충주	과학단지	2,000	'95~2004	2,720	-	-	-	"
	오송	보건의료	3,000	'95~2010	7,000	-	-	-	"

※ 보은국가.오송보건의료단지 ⇒ 건설교통부  
 오창과학.충주과학단지 ⇒ 도 과학산업단지건설기획단



## 8. 지적 관리

- 주민편익위주의 민원처리로 신뢰받는 지적행정 구현
- 완벽한 자료관리로 지적전산 운영체계 확립

### □ 추진방침

- 신속정확한 민원처리
- 지적측량검사 철저
- 지적전산 운영체계 확립 및 완벽한 자료관리

### □ 추진실적

(단위:천필)

구 분		계 획	실 적	비 율	비 고
총 계		4,726	3,220	68.1%	
민원 처리	소 계	1,643	1,059	64.5	
	열람및등본발급	1,510	976	64.6	
	토지이동정리	83	51	61.4	
	지적측량검사	50	32	64.0	
전산 관리	소 계	3,083	2,161	67.8	
	변동자료정리	1,083	617	57.0	
	자료제공	2,000	1,544	77.2	

지적민원현장처리운영	20회	7회	35.0%	
------------	-----	----	-------	--

### □ 기대효과

- 민원현장처리로 주민불편사항 해소
- 신속한 변동자료 처리로 소유권행사 원활

## 9. 효율적인 토지관리

- 개별공시지가의 정확한조사 및 산정으로 토지공개념 기반구축
- 토지의 실수요자 중심거래로 효율적인 이용관리 촉진

### □ 사업개요

- 개별공시지가 조사 : '96. 1. 4 ~ 9. 26
- 토지거래 규제구역 지정
  - 허가구역 : 2시8군 1,683,000km<sup>2</sup> (22.6%)
  - 신고구역 : 2시6군 4,301.17km<sup>2</sup> (57.9%)
  - 구역 외 : 3시8군 1,449.18km<sup>2</sup> (19.5%)

### □ 추진실적

- 개별공시지가 결정.공고 : 1996. 6. 28(재조사청구 '96. 8. 27까지)
  - 결정내역 : 1,510,814 { 사유토지 : 1,436,551필
  - 국공유지 : 74,263필
- ※ 표준지수 : 23,304필
- 토지거래 업무처리 : 31,178건(93,171천m<sup>2</sup>)
  - 허가 : 3,323건 (10,208천m<sup>2</sup>)
  - 신고 : 1,426건 (17,702천m<sup>2</sup>)
  - 검인 : 26,429건 (65,261천m<sup>2</sup>)

### □ 기대효과

- 지가의 안정적관리 및 토지관련 조세의 기초자료 제공
- 토지투기 방지 및 실수요자 중심으로 거래질서 확립

## 10. 도시저소득주민주거환경개선사업

- 도시저소득주민 밀집지역의 열악한 주거환경개선
- 도시기반시설 정비사업 지원으로 지역균형개발 도모
- 노후 불량시설물 정비보수로 저소득주민의 소외감해소

### □ 추진계획

- 기 간 : '89 ~ '97
- 총사업량 : 376건(청주 66, 충주 181, 제천 129)
- 총사업비 : 44,711백만원
- '96계획 : 27건 3,050백만원
  - 상 수 도 7건 99백만원
  - 하 수 도 7건 293백만원
  - 소 방 도로 8건 2,633백만원
  - 방범가로등 5건 25백만원

### □ 추진실적

- 청주시 모충3지구 : 로선변경 주민 협의중
- 충주시 아현지구 : 보상중
- 제천시 명서지구 : 착공
- 착공 4건, 보상중 16건 - 45%

### □ 향후계획

- 수혜주민 호응에 의한 수준높고 쾌적한 주거환경개선
- 행,재정적 균형개발로 주민간 위화감 해소

## 11. 농어촌주거환경개선사업

- 변화하는 농촌현실에 적극 대응하여 농민의 활력증진
- 도시적 편익과 전원의 여유로 주민 삶의 질 향상
- 주민 보건위생 향상 및 생활오수처리로 수질오염 방지

### □ 추진계획

계	3개사업	52,900 백만원
◦ 주택개량사업	: 2,850 동	45,600 백만원
◦ 주택내부구조	: 3,250 동	5,200 백만원
◦ 하수도 정비	: 11.개마을	2,100 백만원

### □ 추진실적

- 주택개량사업 : 1차 배정분 1,580동 (61%)
  - 완공 316동, 착공 1,042동, 착공준비중 222동
- 주택내부구조 : 3,250동 (59%)
  - 완공 1,114동, 착공 1,020동, 착공준비중 1,116동
- 하수도 정비 : 11개 마을 (42%)
  - 착공 5개소, 착공준비중 2개소, 설계및 입찰의뢰 4개소

### □ 향후계획

- 주택개량 추가분 1,270동
  - ┌ 선사업 후지원 530동
  - └ 추경예산 확보추진 740동
- 농촌주거환경개선 계속 추진으로 정주생활여건 조성
- 농촌의 소득증대와 연계되는 투자 방안연구 및 사업효과 증대

## 12. 하천정비 기본계획 수립

- 재해방지와 경감을위한 하상정리로 우수소통 원활도모
- 하천공사의 시행기준 및 하천부속물의 효율적관리
- 체계적인 하천정비로 하천의 보존및 이용등 공공복리 증진

### □ 사업개요(준용하천)

- 총사업량 : 166개소 1,863.2km 7,053백만원
  - 기 시행 : 28개소 427.1km 1,295백만원
  - '96. 계획 : 2개소 58.0km 267백만원
  - 금후계획 : 136개소 1,378.1km 5,491백만원

### □ 추진계획

- 사업량 : 준용하천 2개소 58.0km 267백만원
  - 제천천 : 제천, 봉양, 도계 → 제천천 합류점 34.0km 145백만원
  - 소옥천 : 옥천, 군서, 도계
  - 금구천 : 옥천, 군서, 금산 } 소옥천 합류점 24.0km 122백만원
  - 금산천 : 옥천, 가평
- 사업기간 : '96. 3 ~ '96. 12

### □ 추진상황

- 하천정비기본계획 예정지 현지조사 결과 물량조정 - '96. 3
  - 제천천 : 45.0km → 34.0km (△9km)
  - 소옥천, 금구천, 금산천 : 31.0km → 24.0km (△7km)
- 하천정비기본계획 설계 발주의뢰 : '96. 6
- 기본계획 설계용역 입찰 일시 : '96. 7. 16 14:00

### □ 향후계획

- 2000년까지 5,491백만원 투자 연차적 계획수립

### 13. 하천 개수사업

- 강우특성과 유역특성에 따른 홍수피해의 반복적 발생 방지로
  - 도민의 생명과 재산(농경지매물, 가옥침수) 보호
  - 도민의 생활기반 조성 과 국토보전으로 민생안정 기여

#### □ 사업개요

- 총사업량 : 182.2 km      75,222 백만원
  - 기시행 : 89.3 km      28,772 백만원
  - '96계획 : 2.1km      1,080 백만원
  - 금후계획 : 90.8 km      45,370 백만원

#### □ '96사업계획

(단위 : km, 백만원)

사업명	사업량		총사업비	'96사업비		
	개소수	연장		계	국비	도비
계	3	2.1	1,080	1,080	-	1,080
공항주변하천개수	1	1.2	500	500	-	500
일반 하천 개수	2	0.9	580	580	-	580

#### □ 추진상황

- 측량, 설계 집행 - '96. 3
- 본공사 사업추진중 (현공정 52%)

#### □ 향후계획

- 2000년까지 45,370 백만원 투자 년차적 사업 마무리

## 14. 재해위험지구 개선사업

- 재해가 반복되는 재해취약지구에 대한 항구대책사업 추진으로 피해최소화
- 재해발생전 예방위주의 재해대책체제 방향 전환

### □ 추진방향

- 재해취약요인의 사전제거 및 정비로 인명과 재산 피해 예방
- 장기적이고 안정적인 재원확보로 완벽한 사업추진

### □ 사업계획

- 위 치 : 도내일원 재해위험하천
- 사업량 : 5개사업 30지구
- 사업비 : 2,550 백만원

### □ 추진상황

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사업비	공 정	추진 상황
계	30개소	2,550		
재해위험지구개수	7	500	98	준 공:6개소 공사중:1개소(90%)  6월25일 입찰 7월10일 착공
기성제 유지보수	4	200	100	
재해위험수문보수	6	200	100	
재해취약지 개선	1	1,400	10	
하상정리및수목제거	12	250	100	

## 15. '95수해복구사업

- 행.재정력을 총동원하여 신속한 항구복구 추진
- 복구공사의 철저한 품질관리를 통한 부실시공 방지

### □ 추진방향

- 신속한 측량.설계와 적절한 공법 선택
- 품질관리강화로 완벽한 시공 및 피해재발 방지
- 이재민 조기 생활안정을 위한 주택복구 최우선

### □ 현 황

- 피해일시 : 3차례
  - 1차 : '95. 7. 9 ~ 7. 10 집중호우
  - 2차 : '95. 8. 8 ~ 8. 9 집중호우
  - 3차 : '95. 8. 19 · 8. 30 태풍 “재니스” 및 호우
- 피해액 : 735억원 (공공시설 571, 주택 1, 기타 163)
- 복구액 : 987억원 (국비 567, 도비 189, 시군비 123, 용자. 자부담 108)

### □ 추진상황

- 공공시설 2,374개소 ⇒ 완료 2,361개소 추진중 13개소
- 주택 106동 ⇒ 완료 104동 추진중 2동
- 총공정 98%
- ※ 추진중인 대규모공사 13개소는 수해대비 특별관리



## 16. 도로망 확충

- 교통체증이 심한 노선의 우선 확포장
- 노후·위험교량 개수로 대형사고 예방

### □ '96추진상황

(단위 : /km,백만원)

사 업 명	사 업 계 획			추진 실적					
	노선수	사업량	사업비	추진상황					진도
				계	시공중	입찰의뢰	설계중	설계발주의뢰	
합 계	156	238.8	129,477	156	139	11	2	4	28%
◦ 지방도	30	46.0	42,210	30	15	11		4	22
· 2차선 확포장	13	43.5	24,293	13	8	5			26
· 4차선 확포장	1	0.7	3,643	1	1				20
· 위험교량개수	16	1.8	14,274	16	6	6		4	20
◦ 군 · 도	54	81.8	53,079	54	53		1		31
◦ 농어촌도로	72	111.0	34,188	72	71		1		31

### □ 향후계획

- 공사 발주의뢰중 11개소 : '96. 7월 착공
- 실시설계 용역발주중 4개소 : '96. 7월 설계착수

# 17. 철도건설목 개량사업

- 차량 통행이 많은 철도건설목에 과선교및 지하도 설치
- 대형사고 사전예방과 차량소통의 원활도모

## □ 사업계획 및 실적

(단위 : m/백만원)

사업명	사업량	사 업 비				추진 실적	
		계	기투자	'96	향 후	추진상황	진도
합 계	4개소	35,907	7,861	7,508	20,538		26%
옥천 양산	지하도 L=40	4,633	3,898	735	0	◦ 공사마무리 작업	94
영동 회동	과선교 L=87	3,800	1,661	1,240	899	◦ 접속도로 시공중 ◦ 과선교 편입토지 기공 승낙서 징구중	18
충주 삼원	과선교 L=600	17,500	407	1,663	15,430	◦ 기본계획 용역설계 발주 의뢰중 ◦ 철도청과 사업비 부담 조정협의	5
제천 어상천	과선교 L=950	9,974	1,895	3,870	4,209	◦ 접속도로 토공완료 ◦ 과선교 교대 및 교각 시공중	35

## □ 향후 추진계획

- 영동 회동: 편입용지총52필지중 기공승락불응자 8필지에대한 토지수용추진
- 충주 삼원: 철도청에서 국도 과선교 예산부담 난색으로 예산재조정 협의
- 제천 어상천: '97년도 완공 목표로 추진중

## 18. 지방도 유지관리

- 교통사고 다발지역 대형사고 요인 사전제거
- 위험교량 조기개수 및 보수로 도로의 기능향상 및 안정성 도모

### □ 사업계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업명	사업계획		추진실적			진도
	사업량	사업비	추진상황			
			설계중	공사중	완공	
합계	74 건	6,443	27 건	30 건	17 건	72%
◦ 노후교량 개수	9	1,861		9		75
◦ 위험도로 개량	2	1,177	1	1		60
◦ 포장도 보수	17	1,276	7	6	4	75
◦ 위험도로 보수	15	735	6	6	3	80
◦ 교량보수	4	145	1	1	2	85
◦ 도로 안전시설	27	1,249	12	7	8	68
· 가드레일	10	294	5	1	4	80
· 낙석방지시설	5	271	2	3		85
· 미끄럼방지시설	12	283	5	3	4	60
· 도로표지판정비	1 식	401		1		54

### □ 향후 추진계획

- 설계중인 27건에 대하여는 '96. 8월 말까지 설계완료
- 지방도 유지보수등 모든 사업은 '96. 11월 말까지 완공

## 19. 대중교통 지원확대및 서비스개선

- 농촌버스 운행확대로 주민 교통불편 해소
- 농촌버스 재정지원으로 운행기피 예방
- 대중교통 이용시설 및 서비스 개선으로 이용자 편의도모

### □ 추진계획

- 농촌지역 교통편의 지원
  - 벽지노선버스 결손지원 : 302백만원(도비)
  - 농촌 공영버스 국고지원 건의 : 20대
- 대중교통 이용환경 개선및 서비스 개선
  - 시내버스 환경개선 : 노후 대·폐차, 냉·난방등
  - 운수종사자 교육 : 15천명

### □ 추진실적

- 벽지노선 개설 : 12개 노선 (충주2, 청원7, 보은2, 옥천1)
- 벽지노선 손실보상금 지급 : 2회 123백만원
- 농촌 공영버스 국고지원 건의 : 24대
- 노후차량 대·폐차 : 65대
- 운수종사자 위탁교육 : 4,972명

### □ 향후계획

- 벽지노선 개설 : 수시
- 벽지노선 손실보상금 지급 : 2회 (179백만원)
- 운수종사자 교육 : 10천명

## 20. 교통사고 줄이기운동추진

교통사고 사망자 30% 줄이기 ('92~'96)				
'92	'93	'94	'95	'96
689명 이하(목표)	664명	650명	586명	644명
740명 사망(실제)	676명	609명	665명	333명

### □ 추진계획

- 교통안전시설 확충정비 (1,451개소, 45,838 백만원)
  - 사고많은 지점 개선 : 90개소 6,592백만원
  - 교통안전시설 정비확충 : 1,361 개소 39,246백만원
- 범도민 교통안전 홍보 및 교육강화
  - 각종 매스콤, 유인물 배포, 캠페인 전개등

### □ 추진실적

- 교통안전시설 확충정비 (149개소 3,865백만원)
  - 사고많은 지점 개선 : 49개소 132백만원
  - 교통안전시설 정비확충 : 100개소 3,553 백만원
- 교통안전 계도, 홍보
  - T.V, 라디오 및 반회보,전단 등 : 215회
  - 교통안전 캠페인 및 교통봉사대 활동 : 1,490회
  - 교통사고줄이기 운동의 날 운영 : 매주 첫째주 화요일 실시
- 교통안전교육 : 136천명
  - 운수종사자 교육 : 71천명
  - 운전자 자질향상 교육 : 65천명

### □ 향후계획

- 교통안전시설 지속적 확충정비
- 교통안전 및 교통질서 홍보, 교육 적극 전개

## 21. 도시주차난 해소

- 주차가능 공간 최대활용 · 주차시설 확충으로 도심주차난 해소
- 불법 주·정차 지도 단속 강화로 거리질서 확립

### □ 추진계획

- 주차가능 공간의 이용효율 증진
  - 거주지 주차허가제 실시 (거주지 이면도로 개인전용 차고지 인정)
  - '96. 9 무료 시범운영 ⇒ '97. 1부터 유료 개인전용 차고지 인정
  - 노상 및 공공기관 주차장 년차적 유료화 추진 : 253개소 16,225면
- 노외및 노상 주차시설 확충 : 32개소/1,946면
  - ※ 보.차도 주차장 : 2개소/200면 (사업비 58백만원 청주.충주)
- 주.정차 질서확립
  - 상습 불법 주정차 지역 단속원 고정배치 및 견인단속 확행
  - 출퇴근 시간대등 교통 첨두시간대 단속강화

### □ 추진실적

- 거주지 주차허가제 기본계획수립 시,군시달 : '96. 5(대상구역 조사중)
- 무료 주차장의 유료화 : 135개소 /5,576면
- 노상및 노외 주차시설확충 : 22개소/582면
- 불법 주.정차 단속강화 : 16,472건 (과태료 16,207, 견인 265)

### □ 사업효과

- 주차난 해소로 주민불편 해소 및 교통소통 원활
- 주.정차 질서확립으로 선진 주차문화 정착

### Ⅲ. 현 안 사 업

1. 오송 신도시건설계획
2. 보건의료 과학단지 조성
3. 중앙·중부 내륙고속도로 건설
4. 국도 확포장사업
5. 청주국제공항 주변 도로정비
6. 청주국제공항 조기개항
7. 경부고속전철 오송역 개통
8. 충북선 전철화사업
9. 호남고속철도 오송기점역 유치

# 1. 오송신도시 건설계획

- 경부고속전철 오송역 주변에 자연과 인간이 조화되는 쾌적한 전원도시 건설
- 오창테크노빌·청주공항·보건의료과학·첨단산업 등에 따른 유통기지화
- 21C 대비 고도업무와 첨단정보 결집의 복합형 정보산업도시 육성

## □ 사업개요

- 위 치 : 청원군 강내,강외면 일원 74.79km<sup>2</sup>(2,262만평)
- 사업기간 : 1995 ~ 2011 년
- 총투자사업비:3조 510억원(보건의료과학단지 7,000억원 포함)
- 토지이용계획

(단위:만평,%)

구분	총계	보건단지	주거용지	사업용지	업무용지	대학	공원녹지
면적	2,262	300	363	20	27	32	1,520
비율	100.0	13.30	16.0	0.90	1.20	1.40	67.20

- 사업추진
  - 1단계('95~2001) : 584만평(보건의료과학 300, 이주단지 284)
  - 2단계(2002 이후) : 잔여지 개발

## □ 추진현황

- '95. 1. 20 ~ '96. 6. 20 : 기본계획수립 용역계약
- '96. 2. 14 : 보건의료과학단지 개발계획 조사용역 소요  
기간에 따른 용역중지(6개월간 : '96. 12. 31)

## □ 향후계획

- '96. 12월 : 국토이용계획 변경 및 도시기본계획 용역 완료
- 재원대책 : 도시계획수립및 지적고시 용역비로 '97예산에 5억원소요



## 2. 보건의료과학단지 조성

- 국내 생명공학 및 첨단보건의료과학 기술의 메카 조성
- 21C 선진국과 경쟁, 협력하는 전략산업으로 육성

### □ 사업개요

- 위 치 : 청원군 오송신도시내
- 면 적 : 10.00 km<sup>2</sup> (300만평)
- 사업기간 : 1995 ~ 2001
- 사업주체 : 보건복지부
- 투자사업비:7,000억원(보상비 3,150억원,기반조성비 3,850억원)
- 입주기관 : 보건복지부산하 국립보건연구원의 30개기업연구소
- 토지이용계획
  - 보건의료시설용지 : 176 만평
  - 지원시설용지 : 15 만평
  - 공공시설용지 : 109 만평

### □ 추진실적

- '94. 11. 29 : 공단 조성계획 발표 (보건복지부 장관)
- '95. 12. 29 : 용역계약 체결 (건교부)
- '96. 2 ~ 현재 : 용역 수행중 (진도 52%)

### □ 향후계획

- '96. 12. : 보건의료과학단지 조사용역 완료
- '97 상반기 : 국가공단 지정
- '97 하반기 : 사업 착수

### 3. 중앙·중부내륙고속도로건설

◦ 중앙고속도로	： 춘천~원주~제천~영주~대구	280.0(60)km	33,192억원
◦ 중부내륙고속도로	： 여주~충주~상주~구미	154.2(64)km	17,096억원
	청주~보은~상주	80.5(42)km	6,547억원

※ ( )는 중복통과구간 연장

#### □ 추진계획

(단위 : 억원)

구 분	총 사업		기 투자	'96 추진	향후계획	
	사업량	사업비				
중앙 고속 도로	280.0km	33,192	10,656	2,407	20,129	
중부내륙 고속도로	여주~구미 청주~상주	234.7	23,643	74	467	23,102

#### □ 추진상황

##### ◦ 중앙고속도로

- '95년 8월 : 원주~제천간 2차선 개통
- 원주~제천~단양간 4차선 시공 중

##### ◦ 중부내륙고속도로

- 여주~충주간 (40.2km) '96하반기 착공계획
- 충주~수안보간, 청원 가덕~보은간 실시설계 추진

#### □ 향후계획

- 중앙고속도로 : 원주~제천~단양간 4차선 시공
- 중부내륙고속도로 : 여주~충주간 착공

## 4. 국도확포장사업

- 4차선확장으로 원활한 교통소통과 지역주민 소득증대와 지역간 균형발전
- 선형불량과 노폭협소로 교통체증 및 교통사고 빈발도로 우선시공

### □ 추진계획

(km/억원)

사업명	사업량	사업비				사업기간
		전체	기투자	'96투자	향후	
계	12 건	15,387	2,012	999	12,376	
충주 ~ 봉양	29.5	2,431	761	289	1,381	'90~2000
장호원~수안보	48.5	2,207	301	333	1,573	'93~2000
옥천 ~ 영동	26.7	964	792	172		'92~'96
청주 ~ 오창	9.7	999	20	40	939	'95~'99
오창 ~ 진천	16.5	1,451	13	10	1,428	'96~2000
제천 ~ 송학	11.7	713	20	55	638	'95~'99
매포~신단양	5.8	554	20	40	494	'95~'99
수안보~연풍	8.2	760	9	10	741	'96~2000
장호원~영덕	27.6	1,806	26	20	1,760	'96~2000
영동 ~ 학산	26.0	1,474	21	10	1,443	'96~2000
증평 ~ 괴산	18.6	1,116	16	10	1,090	'96~2000
보은 ~ 내북	15.2	912	13	10	889	'96~2000

## □ 추진실적

### ○ 충주~봉양 (29.5km)

- 충주~송강(10.5km) : 목행교 (700m) 상부공사중 ('96. 10 개통예정)
- 송강~백운( 8.8km) : '95 실시설계, '96. 9 착공예정
- 백운~연박( 6.4km) : 박달재 터널(1.96km) 내부공사중('96.8개통예정)
- 연박~봉양( 3.8km) : 확장공사중

### ○ 장호원~수안보(48.5km)

- 장호원~생극(10.5km) : '96. 9 착공예정
- 생극~주덕(20.5km) : 확장공사중
- 충주~수안보(17.5km) : 확포장공사중

### ○ 옥천~영동(26.7km) : 포장공사중

### ○ 청주~오창(9.7km) : 확장공사중

### ○ 제천~송학(9.2km) : 확장공사중

### ○ 신단양~매포(5.5km) : 확장공사중

### ○ 영동~학산(26.0km), 수안보~연풍(12.0km), 장호원~산척(28.0km), 증평~괴산(18.6km), 보은~내북(15.2km) : '96. 9 착공예정

## □ 향후계획

- 청주~오창 : '96 추가사업비 365억원 투자 요구
- '97년도 국도사업비 집중투자 요구

## 5. 청주국제공항주변도로정비

- '97. 3 청주국제공항 개항전 연결도로 정비완료로 교통체증 해소
- 청주국제공항과 오창과학산업단지를 연결하는 산업교통망 구축

### □ 사업계획

(km/억원)

사업명	전체		기투자		'96 계획		향후		추진 기간	시행청
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비		
□청주~오창 (국도17호)	9.7	999	0.1	2.0	1.0	40	8.6	939	'96-'99	대전청
□공항연결도로 (지방도 540호)	6.0	570	2.0	48	1.1	128	2.9	394		
○ 오창IC건설 1개소		150			설계	4	1	146	'97-'98	도로공사
○ 연결도로	6.0	420	2.0	48	1.1	124	2.9	248		
· 오창IC-미호천	2.8	245	설계	7	0.5	80	2.3	158	'96-'98	토지공사
· 미호천-공항IC	1.2	150	0.1	20	0.5	40	0.6	90	'95-'98	대전청
· 공항IC-공항	2.0	25	1.9	21	0.1	4			'94-'96	항공청
□공항~내수 (지방도540호)	7.3	96			설계	2	7.3	94	'96-'98	충북도

## □ 추진상황

- 청주~오창간(9.7km/대전청) : '95착공, 편입용지 보상중
  - '96 추가사업비 365억원 요구
- 오창IC~공항(6.0km) : '95착공, '98준공예정
  - 오창IC건설(1개소/도로공사) : '96실시설계중, '97착공예정
  - 공항IC~미호천(2.8km/토지공사) : '96. 9 발주의뢰 예정
  - 미호천~공항IC(1.2km/대전청) : '95. 12착공, 용지보상중
  - 공항IC~공항(2.0km/항공청) : '96. 12 준공예정
- 오창~증평(12.1km/충북도) : '95착공(0.7km), '96확장(0.7km)공사중
- 옥산~오창(11.0km/토지공사) : '96실시설계중
  - ※오송~옥산(8.2km/충북도) : 오송 신도시계획 확정후 추진
- 공항~내수(7.3km/충북도) : '96 실시설계용역 준비중
- 북부우회도로(1.2km/청주시) : '96 실시설계 계획
  - ※건설교통부의 국도대체우회도로 '97착공지구로 책정 건의

## □ 향후계획

- 청주~공항IC간(4.5km)은 '97. 3월중 개항하는 청주공항과 연계 개통될 수 있도록 '96 추가예산(365억원) 확보 건의(건설교통부)
- 청주~오창중 청주~공항IC(4.5km)구간을 '97년까지 준공건의(건설교통부)

## 6. 청주국제공항 조기개항

- 21c 국제항공 수요대비 및 중부권 국민항공 편의제공
- 공항연계 첨단산업 유치로 지역균형 발전도모

### □ 사업개요

- 위 치 : 청주시 (외평,외하동), 청원군 (북일면 입상,입동리)
- 주요시설 : 활주로 1식 (2,740×60m), 계류장 30천㎡, 여객청사 및 주차장 각 20천㎡
- 건설기간 : '91 ~ '96
- 사업비 : 751억원 ('96 사업비 : 258억원)
- 시행청 : 서울지방항공청
- 기타사업 (민자유치 사업)
  - 화물청사 (대한항공) : 9,520㎡ 67억원 ('96. 8~'97. 7월)
  - 급유시설 

{	대한항공 : 3천배럴2기 15억원('96. 8~'97. 2월)
	아시아나항공 : 1천배럴2기 9억원('96. 8~'97. 2월)

### □ 추진실적

- '96. 6월말 현재 : 공정 82%
- 용지매입 : 148,000㎡ (100% 매입)
- 토목공사 : 유도로 포장완료, 계류장 포장, 주차장 진입도로 기층포장중
- 건축공사 : 여객터미널, 동력동, 통신소 마감공사
- 기계, 전기, 통신, 운송설비, 옥내배관 옥내배선 공사중
- 화물청사 및 급유시설 민자유치사업확정 : '96.6.15 (건교부)

## □ 향후계획

- 공사시행 : '96.2 -'96. 10
- 시운전 : '96. 11-'96.12
- 취항노선 선정 : '96. 3/4분기
- 부외자시설 (은행, 항공사 등) 인테리어 : '96. 11 ~ '96. 12
- 청주공항 취항 : '97. 3
- 기타사업 (화물청사 및 급유시설)
  - 사업승인에 따른 실시설계 : '96. 7
  - 실시계획승인신청(항공사 → 건설교통부장관) : '96. 8월초
  - 사업착수 : '96. 8월말
- '97 정부예산 요구 (건교부 → 재정경제원)
  - 예산요구액 : 64억원
  - 계류장 

{	물량 : 3대 → 7대 (4대 증가)
	면적 : 37,000 → 88,000m <sup>2</sup>
  - 화물주차장 6,000m<sup>2</sup> (150대)



## 7. 경부고속철도 오송역 개통

- 오송신도시 개발과 연계한 21C 고속교통시대 대비만전
- 오송역 설치로 청주권 지역발전 가속화 도모

### □ 사업개요

- 구 간 : 서울 ↔ 부산 490.7km (충북 74.6km)
- 기 간 : '92 ~ 2001 (2002년 개통)
- 사업비 : 10조 7,400억원 (시행 : 한국고속철도건설관리공단)
- 시험사업
  - 구간 : 천안 ↔ 대전간 67.41km (7공구)
  - 기간 : '92 ~ '97 ('92.6.30 착공)
  - 시험사업비 (천안 ↔ 대전) : 9,794억원

### □ 추진상황

- 천안 ↔ 대전간 시험사업
  - 용지보상완료 : 934천㎡
  - 보반공사 : 공정 54% (교각 및 스투브 공사중)
- 오송역사시설
  - 부지매수완료 : 3만평
  - 선상역사 설계완료 : L=1.2km, B=20~78m, M=12~17m
  - ※ 교각 및 스투브 공사중
- 역세권 인구 100만명 도달시 오송역 설치발표 ('96.5.22→건교부)

### □ 향후계획

- 천안 ~ 대전간 시험사업 : '97 완공예정
- 시험운행 : '98 ~ 2001
- 오송역사시설 : '98 시험운행전 완료전망

## 8. 충북선 전철화 사업추진

- 청주 광역권 및 충북선 주변 개발관련 철도수송 수요급증
- 충북 북부권 산업물자 수송로로서 역할지대
- 공항 개항, 고속철도 개통을 계기로 물량 급증예상 전철화 시급

### □ 사업개요

- 구 간 : 조치원 ↔ 봉양 (115km)
- 사업기간 : '96 - 2005
- 사업비 : 2,600억원
- 주관 : 건설교통부, 철도청

### □ 추진상황

- 조기착공 건의 ('95.1.13) : 도 → 건설교통부, 철도청
- 조기착공 건의 ('95.1.25) : 도의회 → 철도청, 건교부, 재경원,  
청와대
- 충북선 전구간 타당성 조사용역비 확보 (150백만원)

### □ 향후계획

- 충북선 전철화 타당성 조사용역 발주 : '96. 7월중
- 충북선 전철화 타당성 조사 : '96-'97.2월
- 기본계획, 실시설계 및 투자계획 결정 : '97이후 예상

## 9. 호남고속철도 오송기점역 유치

- 오송기점역 유치로 충청권의 획기적 발전 계기마련
- 충북선, 경부고속철도와 연계사업 추진
- ※ 노선 및 정차역 결정 : 건설교통부

### □ 사업개요

- 구 간 : 서울 ↔ 목포 (노선, 정차역 미정)
- 사 업 비 : 6조 6천억원 - 8조 5천억원

### □ 추진상황

- 호남고속철도 건설발표
- 호남고속철도 기본계획용역('94. 8 ~ '96. 9 교통개발연구원)
- 지자체 정책협의회 개최 ('96. 6. 19 충북, 충남, 대전)

### □ 향후계획

- 역사유적에 관한 세미나 및 토론회 개최
  - 일 시 : '96. 7. 16 (14:00 ~ 18:00)
  - 장 소 : 로얄관광호텔
  - 주 관 : 충북대학교 건설기술연구소, 호서문화연구소
- 기본계획 공청회 개최 (교통개발연구원)
  - 일 시 : '96. 8월 초순
  - 장 소 : 서울 교육문화회관 (예정)
  - 대상시도 : 충북, 충남, 대전, 전남, 전북, 광주
  - 참석대상 : 각 시도별 40명내외 (토론자 1명)
- 교통개발연구원 용역보고서 완료예정 : '96. 9. 3