

# '95 주 요 업 무 추 진 상 황

건 설 교 통 국

# 목 차

I. 기본 현황 ..... 477

II. 주요업무추진상황 ..... 482

III. 현안사업 ..... 502

# I. 기 본 현 황

1. 기구 및 정원
2. 주요업무
3. 건설교통행정 추진방향
4. '95 예산규모

# 1. 기구 및 정원

## □ 기 구 (7과 21계 1사업소)

건설교통국장																				
지역 계획과		도시개발과			지 적 과			주 택 과			치 수 과			도 로 과				교통행정과		
지역 계획계	도시 계획계	도시 개발계	도시 토목계	구 획 정 리 계	토 지 관 리 계	지 적 1 계	지 적 2 계	주 택 행 정 계	주 택 1 계	주 택 2 계	이 수 계	하 천 계	방 재 계	도 로 행 정 계	도 로 시 설 계 1	도 로 시 설 계 2	도 로 보 수 계	교 통 행 정 계	교 통 지 도 계	차 량 계

도로관리사업소			
관 리 과	공 무 과	시 험 실	총 주 지 소

## □ 정 원

( '95. 7. 31현재 )

구 분	계	일 반 직						기 능 직	비 고
		소 계	4 급	5 급	6 급	7 급	8 급		
계	216	136	6	27	36	46	21	80	
지역계획과	16	14	2	2	4	5	1	2	
도시개발과	14	13		4	3	4	2	1	
지 적 과	14	12		4	4	3	1	2	
주 택 과	14	12	1	3	3	5		2	
치 수 과	21	18		4	4	7	3	3	
도 로 과	23	21	1	4	6	6	4	2	
교통행정과	19	17	1	3	4	7	2	2	
도로관리사업소	95	29	1	3	8	9	8	66	

## 2. 주요 업무

### 지역계획과

- 국소관행정 종합계획
- 도시계획 결정 및 위원회 운영
- 국토이용계획 결정·변경
- 건설기계업무관리

### 도시개발과

- 도시계획사업 실시계획 승인
- 택지·공업단지개발, 건설업면허 관리
- 도시가로망 정비
- 국립공원, 개발제한구역, 온천관리

### 지 적 과

- 토지관리
- 지적전산화 및 통계관리
- 지적업무 기획조정
- 외국인 토지취급

### 주 택 과

- 국민주택 건설 및 불량주택 개량
- 농촌주택 개량 및 주거환경 개선사업
- 건축업자 지도 및 건축사 지도
- 주택자금 관리

### 치 수 과

- 치수사업 종합계획
- 재해예방 및 복구
- 하천개수 및 제방 유지관리
- 유도선 운항지도

### 도 로 과

- 도로사업 종합계획
- 도로 방재대책
- 도로개설 및 유지 관리

### 교통행정과

- 교통행정의 종합기획
- 법규위반차량 단속 및 행정처분
- 자동차운수사업 인, 면허 및 등록
- 자동차등록, 정비, 검사, 폐차

### 도로관리사업소

- 도로 유지 보수관리
- 도로사업 재료 시험

### 3.건설교통행정 추진방향

살기편하고 기업하기쉬운 지역여건 조성

#### 기본방향

- 민본위주의 투명한 건설교통행정 구현
- 환경을 보전한 균형 발전의 적극 추진
- 각종 건설사업의 부실공사 완전배제
- 현장행정으로 예방체제 구축

#### 역점추진시책

- 지역개발사업의 적극 추진
- 지역발전을 위한 사회간접자본의 확충
- 쾌적하고 안락한 도시기반정비
- 무주택 서민의 주거생활 안정
- 주민편의를 위한 건설행정 규제완화
- 빠르고,편리하고,안전한 교통서비스제공

## 4. '95 예산 규모

□ 충청북도 예산규모	: 670,890백만원
○ 일반회계	: 540,249 "
○ 특별회계	: 130,641 "
□ 건설교통국 예산규모	: 103,093 " (15.4%)

□ 일반회계	: 103,093백만원
○ 도시개발비	: 23,595 "
- 도시계획관리	: 789 "
- 도시개발관리	: 11,566 "
- 지적관리	: 38 "
- 주택기획	: 12 "
- 건축지도	: 51 "
- 도시경관관리	: 2,079 "
- 주택개발	: 9,060 "
○ 건설사업비	: 69,494 "
- 도로건설	: 32,033 "
- 도로유지관리	: 164 "
- 도로정비양여금사업	: 27,999 "
- 도로관리사업소 운영	: 9,298 "
○ 치수 및 하수사업비	: 9,060 "
- 하천관리	: 3,778 "
- 수질오염방지양여금사업	: 585 "
- 재해대책	: 4,697 "
○ 교통관리비	: 944 "
- 교통행정관리	: 743 "
- 교통안전	: 201 "

## Ⅱ. 주요업무 추진상황

1. 국토의 효율적 이용관리
2. 대전·청주광역권 개발
3. 도시가로망 정비
4. 도시기반시설 확충
5. 개발제한구역내 주민숙원사업
6. 효율적인 토지관리
7. 지적 관리
8. 도시저소득주민 주거환경개선
9. 농어촌 주거환경개선
10. 하천개수사업 추진
11. 수해복구사업 추진
12. 도로망 확충
13. 위험교량 개수사업
14. 안전한 도로유지 관리
15. 오지및 벽지 대중교통지원 확대
16. 도심 주차난 해소
17. 교통사고 줄이기운동 추진



# 1. 국토의 효율적 이용관리

- 유한한 토지자원의 합리적·효율적 이용
- 개발과 보전의 조화로 쾌적한 환경조성

## □ 용도지역 현황

- 계 **7,431.3km<sup>2</sup>** -
- 개발용도 : **3,048.1km<sup>2</sup> (41%)**
  - 도시지역 656.7km<sup>2</sup> (8.8%)
  - 준도시지역 66.5km<sup>2</sup> (0.9%)
  - 준농림지역 2,324.9km<sup>2</sup> (31.3%)
- 보전용도 : **4,383.2km<sup>2</sup> (59%)**
  - 농림지역 3,591.9km<sup>2</sup> (48.3%)
  - 자연환경보전지역 791.3km<sup>2</sup> (10.7%)

## □ 국토이용계획 변경

- '95 실적
  - 도 4건 0.968km<sup>2</sup>
  - 시군 36건 0.912km<sup>2</sup>
- 추진중
  - 음성보천취락지구 용도지역변경 0.215km<sup>2</sup>
  - 제천은천지구 용도지역변경 0.955km<sup>2</sup>

## 2. 대전·청주광역권 개발

- 국토중심부인 대전·청주지역에 대한 광역적 종합계획수립
- 국토의 효율적인 이용·관리와 지역간 균형발전 도모

### □ 사업개요

- 사업추진 : '95 ~ 2011년
- 개발범위 (대전중심 반경 50km)
  - 대전광역시 전역
  - 충북 : 청주시, 청원군, 보은군, 옥천군, 영동군, 증평 일원
  - 충남 : 금산군, 연기군, 공주군, 논산군 일원
- 면적 : 4,384 km<sup>2</sup> (충북 2,917, 대전 536, 충남 931)

### □ 추진실적

- 청주광역권을 정부 7대권역에 포함 건의 : '94. 12. 28.
- 대전·청주광역권 협의 (건교부) : '95. 2. 23.
  - 용역비 : 230백만원(건교부 80, 대전 60, 충북 60, 충남 30)
  - ※ 충북 60백만원은 제1회추경에 확보
- 용역 계약체결 : '95. 6. 23 (건설교통부, 국토개발연구원)
- 용역 착수보고 : '95. 7. 28 (국토개발연구원 → 도)

### □ 향후계획

- 해당 시·도를 방문, 계획수립에 따른 자료 수집
- 중간보고 및 공청회 개최 : '95. 11. 30
- 국토건설종합계획심의회 심의후 국가계획으로 확정

### 3. 도시가로망 정비

- 우회도로망 우선 구축으로 도심교통난 해소
- 주거밀집지역의 소방도로 개설로 주민불편 해소
- 주민숙원사업 우선추진으로 주민편의행정 실현

#### □ 사업개요

- 대 상 : 총연장 2,230km(기개설 944km → 42.3%)
- 재 원 : 양여금및 도·시군비

#### □ 추진계획

- 양여금지원사업 : 3개시 6.1km 244억원(양여금 122, 시비122)

(단위 : km, 억원)

시별	총 계획		기 시 행		'95 계획		향후 계획	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	1,101.0	52,439	684.4	32,216	6.1	244	410.5	19,979
청주시	590.0	30,387	399.4	20,562	3.3	104	187.3	9,721
충주시	293.0	14,044	170.5	7,798	1.5	70	121.0	6,176
제천시	218.0	8,008	114.5	3,856	1.3	70	102.2	4,082

- 도비 지원사업 : 41개소 13.9km 153억원(도비 82, 시군비71)

#### □ 추진상황

- 양여금 사업(11)
  - 착공 6, 보상비지급중 2, 완료 3건
- 도비 지원사업(41)
  - 설계중 9, 집행의뢰 2, 착공 19, 보상비지급중 8, 완료 3건

## 4. 도시기반시설 확충

- 기반시설을 완비한 계획개발로 국토의 효율적이용
- 공장의 집단화로 유지비 절감 및 환경오염 최소화

### □ 공업단지 조성 : 총 21지구 13,770천평

- 기개발 : 7지구, 2,566천평
- 개발중 : 11지구, 5,704천평
  - 충주2, 보은, 대풍, 옥육, 니트,
  - 왕암, 금암, 괴산, 금왕, 증평, 오창과학
  - ※ '95 완료예정 : 4지구 302천평(대풍, 옥육, 니트, 금암)
- 향후계획 : 3지구 5,500천평
  - 충주과학, 음성과학, 보건의료

### □ 택지개발 : 총46지구 6,993천평

- 기개발 : 34지구 4,464천평
- 개발중 : 8지구 1,601천평
  - 가경3, 산남2, 청전2, 용암2, 하북대,
  - 분평, 사창, 연수
  - ※ '95완료예정 : 2지구 177천평(산남2, 청전2)
- 계획중 : 4지구 928천평
  - 산남3, 안림, 증평, 개신

### □ 기대효과

- 고용기회 확대로 지역주민의 소득증대
- 도시지역의 시급한 택지난 해소

## 5. 개발제한구역내 주민숙원사업

- 토지이용규제에 따른 불이익의 보상적 지원사업
- 주거및 생활환경개선등 주민숙원사업 추진

### □ 개발제한구역 현황

- 면 적 : 236.7 km<sup>2</sup> (청주권 : 180.1, 대전권 : 56.6) - 전국대비 4.4%
- ※ 청주 72.37 km<sup>2</sup>, 청원 134.63 km<sup>2</sup>, 옥천 29.70 km<sup>2</sup>
- 인 구 : 34,562명 (9,133가구)

### □ 추진상황 (총괄)

(단위 : m, 백만원)

사업명	총 계		기 투 자		'95 계 획		추진상황
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
계		7,305		2,300		500	
마을안길및 진입로포장	L=63,700 B=3~4	6,370	22,600	2,097	5,570	430	'95사업 완료
하수구정비	L=2,900	290	1,400	111	431	70	"
소교량가설	L=219 B=2~5	438	40	63	-		
소하천정비	L=3,300	198	60	20	-		
제방 보수	L=150	9	150	9	-		

## □ 시군별 추진상황

(단위 : m, 백만원)

시군별	합 계		마을안길및진입로확포장		하수구 정비		추진상황
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
계	(28개소) 6,001	500	(24개소) 5,570	430	(4개소) 431	70	'95사업 완료
청주시	(3개소) 1,700	153	(3개소) 1,700	153			
청원군	(23개소) 3,930	284	(20개소) 3,570	247	(3개소) 360	37	
옥천군	(2개소) 371	63	(1개소) 300	30	(1개소) 71	33	

## □ 향후 계획

- 주민들의 일상생활에 불편이 없도록 년차적으로 계속지원
- 주민의견 수렴하여 불편해소토록 법령정비등 제도개선 건의 (건교부)

## 6. 효율적인 토지관리

- 정확한 개별공시지가 조사로 토지공개념 기반구축
- 실수요자중심 거래유도로 토지의 안정적 공급

### □ 사업개요

- 개별공시지가 조사필지 : 총2,000천필지중 1,482천필지(74.1%)
- 토지현황
  - 거래허가및 신고구역 : 3시8군 6,830.25km<sup>2</sup> (91.8%)
  - 구 역 외 : 2시8군 608.31km<sup>2</sup> ( 8.2%)

### □ 추진 실적

- 개별공시지가 조사
  - '95. 1 ~ 3 지가조사 및 산정
  - '95. 4 ~ 6 심의 · 확인
  - '95. 6. 30 지가의 결정(시장,군수)
- 토지거래 실적
  - 21,658건 37,901천m<sup>2</sup>

### □ 향후 계획

- 개별공시지가 이의신청 처리
- 토지종합전산망 데이터구축
- 토지거래허가 사후이용실태조사

## 7. 지적관리

- 주민편익위주의 민원처리로 신뢰받는 지적행정 구현
- 완벽한 자료관리로 지적전산 운영체제 확립

### □ 추진계획

- 지적민원 처리 및 지적전산 관리
- 지적민원 1회방문처리제 운영

### □ 추진실적

- 지적민원 처리 : 1,062천필지(계획 1,580천필지)-67.2%
- 지적민원 1회방문처리제 운영
  - 토지표시변경 등기촉탁 : 6,960필지(계획 12,000필지)-58%
  - 지적정리결과 통지 : 6,120건(계획 10,000건)-61%
  - 지적민원 현장처리 : 10회(계획 19회)-53%
    - 오지읍면 장날등 선정,민원상담및 접수처리
- 지적전산 관리
  - 변동자료정리 : 1,401천필지(계획 1,450천필지)-96.6%
  - 자료제공 : 1,254천필지(계획 2,000천필지)-62.7%

### □ 기대효과

- 민원현장처리로 주민불편사항 해소
- 신속한 변동자료 처리로 소유권행사 원활



## 8. 도시저소득주민 주거환경개선

- 도시저소득주민 밀집지역의 열악한 주거환경개선
- 도시기반시설 정비로 행·재정적 균형개발
- 노후 불량건축물 신축및 개량 지원

### □ 추진계획

- 기 간 : '89~'97
- 총사업량 : 388건(청주 64, 충주 183, 제천 141)
- 총사업비 : 45,273백만원
- '95계획 : 41건 4,977백만원
  - 상수도 10건 158백만원, 하수도 10건 469백만원
  - 소방도로 10건 4,216백만원, 경로당 1건 94백만원
  - 방범가로등 10건 40백만원

### □ 추진실적

- 설계완료및 보상협의중 : 41건 - 85%
- 경로당 골조공사중

### □ 향후계획

- 수혜주민 호응에의한 수준높고 쾌적한 주거환경개선
- 행·재정적 균형개발로 주민간 위화감 해소

## 9. 농어촌 주거환경 개선

- 변화하는 농촌현실에 적극대응, 농민의 활력증진
- 도시적 편익과 전원의 여유로 삶의질 향상
- 보건위생 향상 및 오수처리시설로 수질오염방지

### □ '95 추진계획

- 계	3개사업	30,420백만원	-
◦ 주택개량사업	1,580동	25,280백만원	
◦ 주택내부구조	1,900동	3,040백만원	
◦ 하수도정비	11개소	2,100백만원	

### □ 추진실적

- 주택개량사업 : 완공 823동, 착공607동, 미착공150동 - 82%
- 주택내부구조 : 완공1,058동, 착공547동, 미착공295동 - 80%
- 하수도정비 : 착공10개소, 미착공 1개소 - 33%

### □ 향후계획

- 농어촌의 소득증대와 연계되는 투자방안 연구
- 집단마을 집중개량으로 사업효과 증대

## 10. 하천개수사업 추진

- 홍수로 인한 인명 및 재산손실방지
- 재해위험지구 정비로 재해 예방

### □ 수해상습지개선

- 총 계 획 : 18개소 84.6km / 25,772백만원
- '94까지 시행 : 15개소 76.7km / 22,657백만원
- '95 시행 : 3개소 7.9km / 3,115백만원
- ※ 준공예정 : '95. 12

### □ 일반하천개수

- 총 계 획 : 34개소 56.1km / 28,550백만원
- '94까지 시행 : 9개소 4.9km / 2,100백만원
- '95 시행 : 2개소 0.9km / 600백만원
- ※ 준공예정 : '95. 10

### □ 재해위험지구 개수

- '95 시행 : 5개소 1.7km / 700백만원
- 완공 : 4개소 1.3km / 500백만원
- 시공중 : 1개소 0.4km / 200백만원
- ※ 준공예정 : '95. 10

# 11. 수해복구사업 추진

## □ 현 황

- 피해일시 : '94. 6월 ~ 8월
- 피해액 : 52,766백만원
- 복구액 : 87,949백만원

## □ 복구 추진상황

(단위:백만원)

구 분	사 업 내 역		추진 상황			진도 (%)	비고
	물 량	금 액	준 공	공 사 중	미 착 공		
계	995	87,949	955	21	19	95	
건 물	110동	1,635	91동		19	83	이주 단지
농 경 지	747ha	6,210	747ha			100	
도로교량	116개소	20,438	98개소	18개소		85	
하 천	58 "	14,551	58 "			100	
상하수도	18 "	387	18 "			100	
수리시설	145 "	7,732	144 "	1개소		99	
사 방	47 "	1,363	47 "			100	
소규모시설	498 "	32,012	497 "	1개소		99	
사인암이주	9,398평	738		1 "		30	
단지 조성							
기 타	1식	2,883	1식			100	

## □ 향후 계획

- 대규모공사인 도로및 사인암 이주단지는 연내 준공예정

## 12. 도로망 확충

- 국토계획과 연계한 기간도로망 확충
- 지역균형 발전을 위한 연결도로 정비
- 부실시공 방지 및 지역경제 활성화 도모

### □ 도로 현황

구 분	총 연 장		포 장 도		사 리 도
	노 선 수	연 장 (km)	연 장	%	
계	331	4,986	3,407	68	
고속도로	2	146	146	100	-
일반국도	12	930	930	100	-
지 방 도	43	937	864	92	73
시 군 도	274	2,973	1,467	49	1,506
농촌도로	1,971	4,758	858	18	3,900

### □ '95 도로 확,포장사업

- 총 계	182노선	314.4km	4,351억원 -
○ 중앙고속도로	1	280(60)	2,550
○ 국도 (건설부시행)	6	38.1	679
○ 지방도확포장 (도시행)	22	27.0	314
○ 군 도 확포장 (군시행)	45	66.7	415
○ 농촌도로확포장 ( " )	64	84.9	276
○ 시군보조사업(시·군시행)	44	37.7	117

□ '95 지방도 확·포장

- 4차선 확포장(1노선, 20억원) : 공정 10%(시공측량중)
  - 오창~증평 700m
- 위험교량(10개교, 109억원) : 공정30%(교각터파기7,스라브3)
  - 쌍청교, 호탄교, 덕동교, 목도교, 주덕교, 상촌교, 월곡교, 신흥교, 미잠교, 신흥교
- 2차선확포장(11노선, 144억원) : 공정32%(토공및 구주물 공사중)
  - 회남~문의, 청성~심천, 상촌~홍덕, 목정~용화, 쌍곡~관평, 문광~관평, 원남~맹동, 금왕~덕산, 금왕~을면, 제천~어상천, 어상천~별방
- 유지보수(259개소, 34억원) : 공정75%
  - 노후교량보수 45개소 17억원, - 위험도로보수 14개소 15억원
  - 표지판 정비 200개소 2억원

□ 철도건널목 개량사업

- 대 상 : 6개소
  - 신규 2 (삼원,회동), 계속 4 (옥산,양산,심천,어상천)
- 사업비 : 10,026백만원
  - 철도청 4,900 교부세 740 지방비. 4,386
- 추진상황

(단위:백만원)

구분	위치	사업량	사업기간	총사업비	기투자	'95투자	실적
계	6개소	2,425m		40,651	4,620	10,026	30%
옥산	청주 정봉	278m	'93~'96	4,404	320	2,238	5
심천	영동 심천	150	'93~'95	2,620	2,020	600	70
양산	옥천 이원	37	'93~'96	5,327	2080	1,860	80
어상천	제천 동현	950	'93~'96	7,800	200	1,895	5
삼원	충주 칠금	600	'95~'97	17,500	-	1,702	5
회동	영동 영동	400	'95~'96	3,000	-	1,731	5

# 13. 위험교량 개수사업

## □ 사업개요

- 대 상 : 10개소(신규 7, 계속 3개소)
- 사업비 : 104억원(도비 52,양여금 52억원)

## □ 추진상황

(단위 : 백만원)

구분	위 치	사업량	사 업 비			진도	사업기간
			계	기투자	'95계획		
계	10개소	1,524m	16,800	2,900	10,380	30%	94~96
쌍 청 교	청원 강외	L= 296 B= 10	3,200	1,300	1,900	(73) 45	94~95
호 탄 교	영동 양산	L= 300 B= 10	3,400	1,100	2,300	(75) 50	94~95
덕 동 교	보은 탄부	L= 227 B= 9.5	1,900	500	1,400	(67) 35	94~95
목 도 교	괴산 불정	L= 250 B= 10	3,800		1,500	10	95~96
주 덕 교	중원 주덕	L= 130 B= 10	1,300		780	15	95~96
상 촌 교	영동 상촌	L= 100 B= 10	1,300		600	15	95~96
월 곡 교	청원 강내	L= 30 B= 10	300		300	10	95
신 흥 교	영동 황간	L= 30 B= 10	300		300	15	95
미 잠 교	진천 이월	L= 80 B= 10	800		800	10	95~96
신 효 교	중원 노은	L= 80 B= 10	500		500	15	95

\* ( )는 종합진도

## 14. 안전한 도로유지 관리

- 지방도 43노선 937km -

- 교통사고방지 및 원활한 교통소통
- 사고발생요인 사전제거로 안전운행 확보
- 차선도색 등 직영으로 예산절감

### □ 교통안전시설 확충·정비

< 총계 63개소 1,758백만원 - 75% >

- 위험도로개량 7개소 1,500백만원 - 60%
- 방호벽및가드레일 3개소 56백만원 - 92%
- 낙석방지시설 3개소 152백만원 - 75%
- 구조물 정비 50개소 50백만원 - 75%

### □ 지방도 유지보수

< 총계 259개소 3,426백만원 - 75% >

- 포장도유지보수 14개소 1,513백만원 - 90%
- 위험교량개보수 45개소 1,713백만원 - 50%
- 표지판 정비 200개소 200백만원 - 85%



## 15. 오지및벽지 대중교통지원 확대

- 산간,오지지역 버스운행 확대로 지역주민 교통불편해소
- 벽지노선 운행버스 결손보전및 농어촌공영버스 지원확대
- 대중교통서비스 개선으로 이용자 편익도모

### □ 추진계획

- 벽지 운행버스 지원 : 42노선, 252백만원
  - 수혜 : 10시군 128마을 16,246명
- 농어촌 공영버스 지원운영('94~2004년)
  - 읍면당 버스1대 구입비 지원(전액 국비)
  - 시장군수 직영 또는 기존업체 운영위탁(청주시 제외)
- 시내버스 서비스개선 : 노선조정,차량고급화,편의시설 확대

### □ 추진실적

- 벽지 운행버스 결손보전 : 2회 114백만원
- 농어촌 공영버스 구입비 지원('94년분) : 11대 360백만원
- 시내버스노선 조정(10개노선), 종점이전 2개소, 좌석전환 14대
- 시내버스의 안내방송시설 설치 : 423대
- 시내버스 잔돈교환기 설치 : 86대(좌석버스)

### □ 향후계획

- 벽지운행버스 결손보전 : 2회 138백만원
- 농어촌공영버스 구입비지원 : 10시군 대형버스19대, 648백만원
- 시내버스 안내방송 서비스 및 잔돈교환 확행

## 16. 도심 주차난해소

- 주차시설 공급확대 및 기존주차공간의 이용효율 제고
- 불법 주·정차 지도단속 강화로 가로질서확립

### □ 현황

- 주차시설 90,671면(노상 8,792 노외 15,586 부설 66,293)
- 차량대수 240,035대, 주차시설확보율 38%(차량대수/주차시설)

### □ '95 사업계획

- 주차시설 공급확대 : 10,210면
  - ※ 주차시설확충 5개년('92~'96)계획에 의함
- 공공기관 주차시설의 일반이용 개방확대
- 주·정차단속 인력보강 : 21명 → 159명(공익근무요원 138명 증원)

### □ 추진실적

- 주차시설 확충 : 981면(노상·노외 81, 부설 900)
- 불법 주·정차 단속강화로 가로질서 확립
  - 단속실적 : 41,298건(과태료 39,869, 견인 1,429)
  - 도심 상습 불법주·정차 취약지역 집중단속
- 공익근무요원 : 55명 배치완료

### □ 향후계획

- 주택가 이면도로 및 유휴지 등 일제정비, 주차공간으로 활용
- 주차료 인상으로 대중교통수단 이용유도 및 도심 주차수요억제
- 시단위 주차시설관리공단 설립추진

# 17. 교통사고 줄이기운동 추진

- 교통사고 사망자 30% 줄이기 ('92 ~ '96) -

('92)	('93)	('94)	('95)	('96)
689명 이하	⇒ 664명	⇒ 650명	⇒ 586명	⇒ 520명
740명 사망	676	609	306	

## □ 추진계획

- 교통안전시설 확충정비
  - 사고많은 지점개선 : 40개소 804백만원
  - 교통안전시설 정비확충 : 843개소 18,132백만원
- 범도민 교통안전 홍보및 교육강화 : 마스크, 유인물, 캠페인등

## □ 추진실적

- 교통안전시설 확충정비
  - 사고많은 지점개선 : 15개소 추진중
  - 교통안전시설 정비확충 : 559개소 추진중
- 교통안전 홍보 : 마스크 326회, 유인물 3,290천매, 캠페인 59천명 참여
- 교통안전교육 305천명
  - 운수종사자 76천명, 운전자 80천명, 교통봉사대 149천명

## □ 향후계획

- 교통안전시설의 지속적 확충정비
- 교통안전및 교통질서 홍보, 교육 적극전개

### Ⅲ. 현 안 사 업

1. 오송신도시 건설계획
2. 보건의료과학단지 조성
3. 중앙고속도로 건설
4. 중부내륙고속도로 건설
5. 국도4차선 확·포장
6. 청주~오창간 도로확충 및  
공항연결도로 건설
7. '95 지방도 기체사업
8. 청풍교 안전대책
9. 청주국제공항 건설
10. 경부고속철도및 오송역설치

# 1. 오송신도시 건설계획

- 경부고속전철 오송역 인근에 30만명을 수용하는 신시가지를 개발하여 청주 광역권의 거점도시로 육성
- 역세권과 관련하여 첨단 산업인 보건의료과학단지 및 월드컵 축구경기장을 유치, 업무·행정·문화기능 부여

## □ 사업개요

- 위치 : 청원군 강외면, 강내면 일원
- 면적 : 74.79 km<sup>2</sup> (2,262 만평), 계획인구 : 30만명
- 사업기간 : 1995 ~ 2011 년
- 총 투자사업비 : 3조 510억원 (보건의료과학단지 7,000억원 포함)
- 토지이용계획

( 단위 : 만평, % )

구분	총계	보건단지	주거용지	상업용지	업무용지	대 학	공원녹지
면적	2,262	300	353	20	27	32	1,530
비율	100.0	13.30	15.60	0.90	1.2	1.4	67.60

## □ 추진실적

- 오송신도시 기본계획 및 국토이용계획변경 용역 계약체결 ('95. 1. 20)
  - 용역기간 : 1995. 1. 20 ~ 12. 30, 용역비 : 220백만원
- 추진상황 중간보고회 3회 개최

## □ 향후계획

- 국토이용계획변경 및 도시기본계획 수립(1996년)
- 1단계 사업추진 : 584 만평 (1996 ~ 2001 년)
  - 건교부, 복지부 시행 : 보건의료과학단지 300 만평
  - 충청북도 시행 : 이주단지, 역세권개발 284 만평
- 2단계 사업추진 : 1,676 만평 (2011 년까지) → 잔여지 개발

## 2. 보건의료과학단지 조성

- 우리나라의 생명공학 및 첨단보건기술의 총본산지 조성
- 선진국과 경쟁, 협력하는 전략산업으로 육성

### □ 사업개요

- 위치 : 청원군 오송신도시내 (시행자 : 보건복지부)
- 면적 : 10km<sup>2</sup> (300 만평)
  - 보건의료시설용지 5.9km<sup>2</sup>, 지원시설용지 0.5km<sup>2</sup>
  - 공공시설용지 3.6km<sup>2</sup>
- 사업비 : 7,000억원
  - 보상비 3,150억원, 기반조성비 3,850억원
- ※ 분양가 예상액 : 평당 37만원
- 입주기관 : 복지부 산하 국립보건연구원 외 30 개 기업연구소

### □ 추진실적

- 1994. 11. 29 : 보건복지부에서 계획발표
- 1995. 2. 6 : 복지부 보건의료과학단지 조성사업단 발족

### □ 향후계획

- 1995. 8 ~ 12월 : 국가공단 지정을 위한 기본계획수립 용역 실시
- 1996. 상반기 : 국가공단 지정 및 사업시행자 지정
- 1996. 하반기 : 실시계획 및 사업착수

### 3. 중앙고속도로 건설

#### □ 사업 개요

- 구 간 : 춘천~제천~대구 (충북 : 제천, 봉양~단양, 대강)
- 사업규모 : 280km(충북 60km) ⇒ 4차선 전제 2차선시공
- 사업기간 : 1989 ~ 2004 (16개년)
- 시행청 : 건설부

#### □ 투자계획

(단위 : km, 억원)

세부사업명	사업량	총사업비	'94까지투자	'95계획	'96 이후
계	280km (60)	33,192	8,106	2,550	22,536
1 단계	151.3 ( 9.9)	14,535	7,656	1,684	5,196
2 단계	128.7 (50.1)	18,657	450	866	17,341

※ ( )는 충북구간

#### □ 추진실적

- 1단계 : 151.3(9.9)km 2차선포장시공중(총공정99%, '95계획대비93%)
- 2단계 : 129.0(50.1)km(편입용지보상, 실시설계및 공사착공 준비중)

#### □ 향후계획

- 1 단계 : 2차선 '95. 8개통, 4차선 2000년까지 완공예정
- 2 단계 : 2차선 '95. 10착공, 4차선 2004년 완공예정

## 4. 중부내륙고속도로 건설

### □ 사업개요

- 구 간
  - 여주~충주~구미 (충북 : 음성,감곡~괴산,연풍)
  - 청주~보은~상주 (충북 : 청원,척산~보은,판기)
- 사업규모 : 234.7 km (충북 106 km)
- 사업기간 : 1997 ~ 2004 (8개년)
- 시 행 청 : 건설부

### □ 투자계획

(단위 : km, 억원)

세 부 사 업 명	사업량	총사업비	'94까지 투 자	'95계획	'96이후
계	234.7km (106)	23,643	74	-	23,569
여주~충주~구미	154.0(64)	17,096	54	-	17,042
청주~보은~상주	80.7(42)	6,547	20	-	6,527

\* ( )는 충북구간

### □ 추진상황

- 가남~충주(40.2km), 청원.척산~가덕(13.4km)구간 실시설계 완료

### □ 향후계획

- '96 실시설계 완료
- '97 착공예정



## 5. 국도4차선 확·포장

### □ 추진상황

#### ○ 충주~봉양(29.5 km)

- 충주~송강(10.5km) : 확포장 0.6km, 목행교(700m)상부공사중('96.6개통예정)
- 송강~백운( 8.8km) : '95 실시설계 용역중
- 백운~연박( 6.4km) : 포장 6.4km, 박달재터널 내부공사중('96.4개통예정)
- 연박~봉양( 3.8km) : '95. 7 발주(확장 1.0km)

#### ○ 장호원~수안보(48.5km)

- 장호원~생극(10.5km) : '95 실시설계 용역중
- 생극~주덕(20.5km) : '95. 7 발주(확장 1.0km)
- 충주~상모( 9.5km) : 확장 3.7km, 달천 1,2교 상부공사중
- 상모~수안보(8.0km) : 확장 5.0km, 토공및 구조물 공사중

#### ○ 옥천~영동(26.7km)

- 옥천~고당(17.0km) : 확장 4.1km, 포장 7.1km 공사중
- 고당~영동( 9.7km) : 확장 4.6km, 포장 0.9km 공사중

#### ○ 청주~오창(9.0km) : '95. 10 발주예정(확장 1.0km)

#### ○ 제천~송학(9.2km) : '95. 7 발주 (확장 1.0km)

#### ○ 신단양~매포(5.5km) : '95. 8 발주예정(확장 1.0km)

### □ 향후전망

#### ○ 충주~봉양 : 송강~백운간(다릿재) '95실시설계 용역중, '96착공

#### ○ 장호원~수안보 : 장호원~생극(10.5km)간 '95실시설계 용역중, '96착공

#### ○ 옥천~영동 : '96 준공예정

#### ○ 청주~진천 : 청주~오창(16.3km)간 '95실시설계 용역중, '96착공

#### ○ 영동~양강 : 12.0km '95실시설계 용역중, '96착공

#### ○ 수안보~영풍 : 12.0km '95실시설계 용역중, '96착공

#### ○ 장호원~목계 : 15.0km '95실시설계 용역중, '96착공

## 6. 청주~오창간 도로확충및 공항연결도로건설

### - 중앙부처 협의내용 -

#### □ 청주~오창간 국도17호 확장 ('96~'98)

- 청주 ~ 신공항 IC구간(L=5.0km)은 4차선에서 6차선으로
- 신공항IC ~ 오창구간(L=4.0km)은 현행대로 4차선으로 시행
- ※ 추가요구 : 청주 ~ 오창 9.0km 8차선확장 요구

#### □ 청주공항 연결도로 ('96~'98)

- 중부고속도로상 오창IC (IC 1개소)
  - 공사비 : 한국도로공사에서 부담시행
  - 용지비 : 토개공에서 부담
- 오창IC ~ 미호교까지 (교량포함 2.8km)
  - 한국토지개발공사 시행
- 미호교 ~ 신공항IC까지 (신공항IC포함 1.2km)
  - 건설교통부 시행
- 공항연결도로 (2.3km)
  - 건교부에서 '96예산편성시 재경원과협의 6차선용지확보

## 7. '95 지방도 기체사업

### <기 체 현 황>

- 재정투융자금 : 200억원
  - 지방도 2개노선 4차선 확장사업
- 기체 승인일 : '95. 5. 9

#### □ 두산 - 미원간(지방도506호) 4차선 확장사업

- 연 장 : 13.2km
- 총 사업비 : 396억원
- '95사업비 : 68억원
  - 공사 40억원 (2.0km), 보상 28억원 (6.4km)

#### □ 광혜원 - 오생간(지방도518호) 4차선 확장사업

- 연 장 : 20.2km
- 총사업비 : 606억원
- '95사업비 : 132억원
  - 공 사 71억원 (4.2km)
  - 보 상 59억원 (5.9km)
  - 용 역 2억원 (3.2km)
- ※ 광혜원-음성IC간 1.7km 입찰('95. 8. 3 예정)

#### □ 향 후 계 획

'96 국도준용도로 승격후 시행

## 8. 청풍교 안전대책

### < 현 황 >

- 위 치 : 제천시 청풍면 물태리 (준공년도 1985년)
- 제 원 : L=315m, B=10m
- 시행청 : 대전지방국토관리청
- ※ 충주댐이설도로 차원에서 시공,충북도에 인계 (지방도597호)

### □ 추진 실적

- 안전진단 실시('94. 10. 26~12. 24 농어촌진흥공사)
  - 교체균열 및 처짐심각, 내하력 18T (설계하중 32.4T)
- 통행제한 실시
  - 18T이상 차량 통행제한 (초소 2개소 설치운영)
- 교량 보수 및 신설 실시설계 용역
  - 용역내용 : 기존교량 보수, 교량 2차선 신설
  - 용역기간 : '95. 4. 12 ~ 11. 7
  - 용역비 : 343백만원, 교량형식 : 사장교
  - ※ '95. 7. 31현재 추진공정 30%

### □ 향후 추진계획

- 기존교량 응급보수 실시 (65백만원, '95. 8)
- 신설교량 : '96 양여금사업으로 시행 (공사비 250억원 추정)
  - 1단계 ('96) 기초하부공사, 2단계 ('97) 상부공사
  - 3단계 ('98) 부대공사등 마무리

## 9. 청주국제공항 건설

- 21C 국제항공 수요대비 및 중부권 국민 항공편의 제공
- 공항연계 첨단산업 유치로 지역균형 발전도모

### □ 추진계획

- 위 치 : 청주시 (외평, 외하동), 청원군 (북일면 입상, 입동리)
- 규 모
  - 활주로 1식 (2,740×60m)
  - 계류장 30천m<sup>2</sup> (A-300 3대 同時駐機)
  - 여객터미널 20천m<sup>2</sup>, 주차장 20천m<sup>2</sup>
- 기 간 : '91~'96 ('97. 2월 개항예정)
- 사업비 : 662억원
- 시행청 : 건설교통부 서울지방항공청

### □ 추진실적 : 총공정 60% ('91.12.31착공)

- 용지매입(146천m<sup>2</sup>), 활주로(2,740×60m), 여객터미널골조공사 완료
- 계류장 및 주차장, 여객터미널 내부공사중
- 미착공 : 고가수조, 경비시설, 항공보안시설

### □ 사업효과

- 국내외 정기노선 취항 : 연380만명, 화물 20만톤처리
- 중부권의 산업화 촉진 및 고용증대 기대
- 중부권 항공화물의 물류비용 절감

## 10. 경부고속철도건설 및 오송역설치

### □ 건설 개요

- 구간 : 서울 ~ 부산간 430.7km (충북74.6km, 3개군12읍면52개리)
- 기간 : '92 ~ 2001 (2002년 개통예정)
- 사업비 : 10조 7,400억원 ('93년기준)
- 운행속도 : 시속 300km
- 주관 : 한국고속철도건설관리공단

### □ 시험 사업

- 구간 : 천안 ~ 대전간 67.4km
- 기간 : '92 ~ '97 ('92. 6. 30 착공)
- 시험운행 : '98 ~ '99
- 추진상황 : 용지보상 완료, 선로공사 40%

### □ 오송역 설치

- 역사부지 매수완료 (3만평), 선상역사 및 교각 공사중
- 역세권 인구
  - '94년말 : 840천명추정 (청주503, 청원120, 연기84, 증평33, 유동인구100천명)
  - '97년말 : 100만명 초과예상 (천안~대전간 시험사업 완공)

### < 충북선철도 전철화 추진 >

- 중부권 동서를 연결하는 산업동맥선으로 역할 지대
- '96년 타당성 조사 (1억5천만원)

# 수해 피해복구 추진

## □ 피해상황

○ 호우기간 : 95. 8. 8 ~ 8.9 17:00

○ 강우량 : 평균 137.8 mm

청주 92, 충주 208, 제천 156, 진천 171,  
괴산 204, 음성 229, 단양 131, 증평 274

○ 피해시군 : 6시군 (청주, 충주, 청원, 진천, 괴산<증평포함>, 음성)

○ 이재민 : 9세대 30명

○ 피해액 : 340건 7,501백만원

괴산 86건 3,411    음성 76건 2,304    청원 104건 860  
충주 64건 785    진천 8건 126    청주 2건 15

## ○ 피해내역

. 주택	56동 (전파3, 반파6, 침수23, 기타24)	29백만원
. 농경지유실매물	120.8ha (농작물 738.6ha)	986 "
. 농경지침수	1,282.8ha (전 121.8, 답 1,161.0)	
. 도로교량	22개소 (도로16, 교량6) 1.29km	975 "
. 하천	23개소 5.26km	935 "
. 수도	1개소	17 "
. 수리시설	40 "	1,306 "
. 소규모시설	170 "	2,595 "
. 사방	10 "	410 "
. 가축	52,311두	
. 기타		248 "

## □ 조치사항

### ○ 이재민대책

- 이재민 수용 : 9세대 30명  
(7세대 28명귀가, 2세대2명 월세방 입주조치)
- 이재민 구호 : 백미 480kg, 모포 48매, 취사도구 48점,  
기타 5종 115점
- 위로금 지급 : 7명 3,800천원  
(도지사 2,700천원 , 시장.군수 1,100)

### ○ 공공시설물 피해

- 피해시설물 : 276개소 (하천 23, 도로 22, 기타 231)
- 응급복구 : 95. 8. 12 완료

### ○ 방역및 의료구호 실시

- 주택침수지역 방역소독실시 : 3회 (분무, 연막, 옥내소독)
- 침수지역 우물소독 : 6개소
- 장티푸스 예방약품공급 : 72명 복용(증평)

## □ 행정사항

### ○ 도조사반 피해조사및 복구계획수립

- 피해조사 : '95. 8. 12 ~ 8. 14 (3일간)
- 조사반 : 9개반 38명 (총책임 : 치수과장)

### ○ 중앙조사반 피해조사및 복구계획수립

- 피해조사 : '95. 8. 14 ~ 8. 18 (5일간)
- 조사반 : 내무부 복구과장외 4명