

'95. 8. 17

수해및가뭄대책추진상황

농 정 국

수해복구추진

□ 호우현황

- 호우기간 : '95. 8. 8 ~ 8. 10
- 강우량 : 중북부 평균 192mm (도내평균 145mm)
 - . 충주 227, 청원 92, 진천 171, 괴산 219, 음성 248, 증평 287
- * '95 도내평균 강우량 (누계) : 605 mm (평년의 72%)

□ 피해상황

- 피해지역 : 6개시군 29개 읍면동
 - . 충주 10, 청원 5, 진천 3, 괴산 6, 음성 3, 증평 2
- 피해액 : 2,419백만원 (농경지986, 수리시설1,306, 산림127)

계	충주	충주	청원	진천	괴산	음성
백만원 2,419	2	77	357	77	1,093	813

○ 피해내역

- . 농경지 : 121 ha (전 31, 답 90)
- . 가축폐사 : 닭 52,196수, 돼지 180두, 개 25마리
- . 수리시설 : 40 개소 (소류지2, 보16, 용수로20, 양수장1, 기타1)
- . 산림시설 : 10 개소 (산사태 5, 야계사방 1, 임도 2, 양묘 2)

□ 피해복구추진

< 응급복구 >

- 농 경 지 : 양수기동원 긴급배수, 침수지 흙양금제거, 병해충방제
- 가 축 : 폐사가축 수거 소각.매물, 축사주변 소독
- 수리시설 : 피해확산 방지위해 긴급 인력 및 장비 투입
(인력83명, 장비25대, 마대880대 말목35본, 세끼6타래)
- 산림시설 : 산사태 우려지역 비닐피복 및 우회수로 설치,
임도시설 로먼.측구정비, 양묘장 배수

< 항구복구 >

- 피해조사 : '95. 8. 12 ~ 8. 14 (3일간)
※ 도.시군 합동 현지확인
- 복구계획 수립 : '95. 8월중 완료
 - . 우심시군은 중앙지원 복구 (충주, 청원, 괴산, 음성)
 - . 비우심군은 지방자체 복구 (청주, 진천)
- ※ 중앙.도 합동조사 완료후 복구계획 수립 (8. 14부터 조사중)

- 측량설계후 조기 착공, 건설시공으로 항구적 수해대비
 - . 농경지 및 수리시설은 '96 영농기 이전 복구완료
 - . 산림시설은 연내 마무리 목표 추진
- 소요예산 확보, 피해복구 만전

가 물 대 책 추 진

□ 현 황

구 분	강 우 량	저 수 량
도내평균	605mm (평년의 72 %)	113,104천톤(계획량의 69 %)
남부 3군	366mm (평년의 43 %)	7,636천톤(계획량의 21 %)

※ 저수율 10% 미만 : 29개소, 11~30% : 88개소

○ 가물상황

- 6월이후 남부지역에도 202mm의 비가 간간히 내려 큰 가물피해는 없으나 일부 천수답 및 밭작물에 물부족 현상

※ 가물우심지역 : 8지구(몽리면적 1,398ha)중 물부족답 781ha

□ 추진상황

○ 가물극복 도지사 특별지시 시달 ('95. 1월)

○ 가물대책상황실 운영, 가물극복3대운동(저수, 절수, 용수확보)전개

○ 사업별 추진실적

< 상반기 > - 총 30,408백만원 (남부3군 16,231백만원) 지원

· 관 정 개 발 : 1,014공 착정완료 (암반 240, 소형 774)

· 저수지 준설 : 계획 123지구, 완료 110지구 (89%)

· 저수지 양수지류 : 계획 31개소, 완료 28개소 (90%)

· 양 수 시 설 : 계획 16개소, 완료 6개소 (38%)

< 하반기 >

· 간이용수원 개발 : 97개소 (하상굴착, 들샘 등)

· 양수기 가동 : 249대

· 인력.장비 : 2,407명, 119대 (굴삭기등)

※ 농림수산부에 가물대책비 62억원 지원건의 (8. 10)

< 향후전망 >

- 기상상태 : 8월중 기압골의 영향으로 비나 소나기가 오겠으나
강수량은 평년보다 적을것임
(8월중 평년강수량 230mm, 현재까지 48mm)
- 급수여건 : 현재의 저수량으로 벼 출수기까지 영농급수가 가능
8. 20까지 무강우시 가뭄우심지역에 대한 급수대책
확대 추진

□ 향후대책 (단계별)

○ 1단계 (8. 20까지)

- . 기존시설(관정, 양수장)최대활용, 간이용수원(들샘, 하상굴착)개발
- ※ 관보유 양수기 및 송수호스 가뭄우심지역 집중배치
(필요시 타시군 보유장비 지원)

○ 2단계 (8. 21이후 가뭄계속시)

- . 민.관.군 협조지원체제 강화, 간이용수원 적극개발
- . 양수장비 추가구입 및 유류대 지원
- . 우심지역별 항구대책을 위한 보강사업 추진 (암반관정, 양수시설등)