

國道 4車線 擴, 鋪裝工事

○ 區 間 : 忠州 - 堤川 - 丹陽

○ 事業計劃

(單位 : km, 億圓)

工 區 別	全 體		既 投 資		'93 計 劃		向 後 計 劃		備 考
	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	
計	58.1	2,101	擴27.71 鋪 8.2 橋 1	575	擴 8.4 鋪20.4 터 8.89	459	擴21.1 鋪29.5	1,067	
忠州 - 堤川	36.7	1,429	擴12.71 鋪 7.2	228	擴 2.0 터 0.89	134	擴21.1 鋪29.5	1,067	
忠州 - 松江	10.5	313	補 償 橋 1	10	擴 2.0 橋下部	76	擴 8.5 鋪10.5	227	'92 -'95
松江 - 白雲	8.8	569					8.8	569	
白雲 - 硯朴	6.4	381	擴4.44 터 1.07	147	터 0.89 (上部)	58	鋪 6.4 터 날	176	'90 -'94
硯朴 - 鳳陽	3.8	95					3.8	95	
鳳陽 - 堤川	7.2	71	7.2	71					'89 -'93
堤川 - 梅浦	21.4	672	擴15.0 鋪 1.0	347	擴 6.4 鋪20.4	325			

○ '93事業 推進狀況

(單位 : km, 億圓)

工 事 名	事業量	事業費	工 事 期 間		進 度 (%)		施 工 者
			着 工	竣 工	計 劃	實 績	
忠州 - 堤川	擴 6.2 터 0.89	134			56	57	
忠州 - 松江	擴 2.0 橋梁下部	76	'92. 8.	'95. 12.	(6.0) 30	(5.2) 26	경남기업
白雲 - 硯朴	터 날 0.89 (上部)	58	'90. 12.	'94. 12.	(52.1) 89	(53.5) 98	남광토건
堤川 - 梅浦	擴 6.4 鋪 20.4	325	'89. 12.	'94. 12.	(51.0) 28	(53.0) 29	코오동 건설

※ () 内는 全體工程