

南大川 非管理廳 河川工事 現況 報告

忠 清 北 道

南大川 非管理廳 河川工事 現況報告

1. 關聯法規

- 河川法第 23條(非管理廳의 工事)
- 河川法施行令 第15條(非管理廳工事施行 및 維持許可 申請)
- 河川法 第12條(境界河川의 管理)→管轄道知事와 協議
- 河川法第 73條(建設部長官의 認可)→管轄地方國土管理廳으로 委任
- 河川法第 77條(廢川敷地 등의 讓與)

2. 現況

- 位置 :

┌	全北 茂朱郡 雷川面 清涼里 1398 番地先
	忠北 永同郡 龍化面 龍化里 1059 番地先
- 河川名 : 準用河川 南大川 (忠北 永同郡과 全北 茂朱郡의 境界河川)
- 事業概要 : 堤防 1,303 m 護岸 1,303 m (돌붙임) 構造物(음관) 1個所
 - ※ 忠北工事物量 : 堤防 L = 630m 護岸 L = 630m
 - 當初 協議 物量 : 堤防 L = 440m 護岸 L = 440m
 - 協議 要求量 : 堤防 L = 100m 護岸 L = 100m
 - 條件 要求量 : 堤防 L = 340m 護岸 L = 340m(南大川橋 上流 180 m 龍化川 左岸堤 160 m 追加)
 - 未 協議 施工物量 : 190 m(南大川 上流 80 m, 龍化川 左岸堤 110 m)
- 許可者 : 茂朱郡守
- 被許可者 : 전주시 덕진구 우아동 3가 726 - 5 (주)전중대표 서병도
- 事業費 : 401,000千원 (變更 460,000千원)
 - ※ 當初 認可된 事業費로 廢川敷地 讓與 條件으로 認可
 - 忠北區間 事業費 : 132,000千원 (變更 物量 事業費 : 189,000 千원)
- 事業期間 : '92. 4. 1 ~ 7. 29 (當初 '92. 4. 1 ~ 6. 30)

3. 推 進 經 緯

- 91. 5. 22 — 河川法 第 23條 規程에 의한 非管理廳 河川工事 施行許可 申請
→ 茂朱郡
- 91. 5. 27 — 茂朱郡守 → 裡里地方國土管理廳長에게 事業認可 申請
- 91. 7. 24 — 茂朱郡守 → 非管理廳 河川工事に 따른 協議 要請 → 忠北
- 91. 7. 26 — 現地調査 (治水課 職員, 永同郡 建設課長)
- 91. 7. 27 — 全羅北道知事 → 非管理廳 河川工事に 따른 協議要請 → 忠北
- '91. 7. 29 — 忠清北道知事 → 全羅北道에 協議 通報

條 件 — 非管理廳의 工事計劃에서 除外시킨 南大川橋 上流 右岸堤 180m와
龍化川 左岸堤 160m(忠北地域)를 河川整備基本計劃에 맞추어 追加
하여 주시고

— 우리道 管內에 所要되는 工事費에 한하여는 우리道 管內의 廢川敷地
面積과 相計하고 나머지 面積이 發生할 때에는 國有로 存置
- '92. 1. 14 — 裡里地方國土管理廳으로부터 事業認可
- '92. 2. 10 — 茂朱郡守 非管理廳 河川工事 施行許可
- '92. 4. 1 — 茂朱郡守 非管理廳 河川工事 實施計劃 認可
- '92. 6. 29 — 茂朱郡守 非管理廳 河川工事 實施計劃 變更認可
(當初 護岸부력 → 돌물임으로 變更)
- '92. 6. 29 — 茂朱郡守 工事期間 延長(當初 '92. 6. 30 → 7. 29)
- '92. 7. 29 — 工事完工
- '92. 8. 17 — 竣工檢査 申請

4. 廢川敷地(河川敷地)讓與計劃

○ 河川敷地 面積 : 37,948 m² (11,479 坪) → 忠北

- 占用許可 15 筆地(8 名) : 37,635 m² (11,384 坪)

• 식수지 2 筆地 : 28,256 m² (8,547 坪)

• 잡증지 4 筆地 : 6,546 m² (1,980 坪)

• 폐보 1 筆地 : 165 m² (50 坪)

• 畚 8 筆地 : 2,668 m² (807 坪) — (7 %)

※ 現耕作 5 筆地 : 1,652 m² (500 坪) — (5 %)

- 未許可地 1 筆地 : 313 m² (95 坪)

○ 堤防敷地(除外地 包含)編入面積 : 20,288 m² (6,137 坪)

- 堤防敷地 : 1,581 m² (478 坪)

- 堤外地 : 18,707 m² (5,659 坪)

○ 廢川敷地 面積 : 17,660 m² (5,342 坪) → 分割測量結果

南大川橋 上流 ㉓ : 313 m² (95 坪)

南大川橋 上流 ㉔ : 1,184 m² (358 坪)

南大川橋 下流 ㉕ : 16,163 m² (4,889 坪)

○ 廢川敷地 讓與 計劃 (忠北)

- 事業費 : 132,000 千圓 (協議 物量 事業費)

- 廢川敷地面積 : 17,660 m² (5,342 坪)

※ 廢川敷地 豫想價格 坪當 20,000 圓

5,342 坪 × 20,000 圓 = 106,840 千圓 (25,160 千圓 不足)

5. 向後 措置 計劃

- 河川占川 許可條件 및 河川法 第68條의 規程에 依據 既存許可 事項 取消
- 茂朱郡守로부터 工事竣工檢査後 事業費精算通報 → 永同郡鑑定(忠北土地)
後 工事費와 相計處理(不足할시는 既存廢川敷地만 鑑定價로 精算)
- 殘餘土地發生時는 既占用者에게 既占用 比率에 의하여 占用許可 또는 有償讓與

○ 河川敷地 許可現況 (忠北)

順番	位 置	地 目		面 積	廢川敷地 (精算對象)	堤 防 堤外地	占 用 者
		許 可	現 在				
計				37,635 ^{m²} (11,384坪)	17,347 ^{m²} (5,247坪)	20,288 ^{m²} (6,137坪)	8名
①	龍化面 龍化里	잡종지	잡종지 (上流)	227	227	-	이 일 동
②	龍化面 龍化里	답	現耕作 (上流)	208	(208)	-	"
③	龍化面 龍化里	답	現耕作 (上流)	128	(128)	-	"
④	龍化面 龍化里	답	現耕作 (上流)	673	(673)	-	박 성 현
⑤	龍化面 龍化里	잡종지	잡종지	3,438	3,438	-	강 태 운
⑥	龍化面 龍化里	잡종지	잡종지	148	148	-	"
⑦	龍化面 龍化里	잡종지	잡종지	2,733	2,733	-	임 갑 환
⑧	龍化面 龍化里	보	메 보	165	165	-	손 조 현
⑨	龍化面 龍化里	식수지	一部川 堤防 식수지	27,236	7,552	19,684	"
⑩	龍化面 龍化里	답	未耕作	105	105	-	정 태 근
⑪	龍化面 龍化里	답	未耕作	307	307	-	"
⑫	龍化面 龍化里	답	未耕作	1,020	1,020	-	김 상 화
⑬	龍化面 龍化里	답	現耕作	75	(75)	-	"
⑭	龍化面 龍化里	답	一部川 堤防 耕作	852	(568)	284	"
⑮	龍化面 龍化里	답	一部川 堤防	320	-	320	김 영 택

※ () 現耕作 3名 5筆地 1,652 m² (500坪)

○ 廢川敷地 面積 : 17,660 m² (5,342坪) 河川敷地 許可地 : 17,347 m² (5,247坪)
 未許可地 : 313 m² (95坪)

非 管理廳 河川工事 許可 位置圖

位 置：永同郡 龍化面 龍化里斗 全北 茂朱郡 婁川面 清涼里道界 S=1/25,000

