

축산단지 조성사업 추진상황보고

농림수산국

부 적

축사시설 부지난 해소와 전업축산농가 시범 육성

축산공해 방지 및 사양관리 공동체계 구축으로 경영합리화

□ 사업개요 (농림수산부지침)

단지참여농가 : 10 ~ 20 호

대상 축종 : 젓소, 돼지, 닭

호당 사육규모 : 젓소 (착유우) 30 ~ 40 두, 돼지(모돈) 50 ~ 100 두
 닭 (산란계·육계) 2 ~ 3 만수

단지당 사육규모 : 젓소 500 두, 돼지 10천두, 닭 300천수이상

단지당 사업비 : 20 억원 (융자 70%, 지방비보조 5%, 자담 25%)

□ 사업계획 총괄

군별	소재지	축종	단 지 규 모		사 업 비 (백만원)					사업기간
			호수	사육두수	계	융자	도비	군비	자담	
계	3개소		32호		6,000	4,200	150	150	1,500	
영동	용산 시금리	돼지	10	10,000두	2,000	1,400	50	50	500	'91 ~ '92
음성	삼성 대정리	"	10	10,000 "	2,000	1,400	50	50	500	'92 ~ '93
"	생극 임곡리	닭	12	360천수	2,000	1,400	50	50	500	'92 ~ '93

영동 양돈단지 추진계획

□ 사업추진 개요

영동군 매곡면 어촌리 산 2번지 일대 20,000평을 대상지로 확정하여 부지매입 추진중 인근주민의 축산폐수공해발생을 이유로 양돈단지 조성을 반대하여 당초계획을 취소하고 입주농가와 협의를 거쳐 제2 후보지를 물색 지주와 토지매입 협의중에 있음

□ 추진경위

- '91. 9. 17 : 사업대상자 10호 선정
- '91. 9. 19 : 사업추진위원회에서 단지후보지 10개소 선정검토
- '91.10. 9 : 2회추경으로 지방비 1억원 확보 (도비 50%, 군비 50%)
- '91.11. 15 : 도비 영동군에 교부결정 (50백만원)
- '91. 11하순 : 대상지 확정 부지매입 추진
 - 영동 매곡 어촌리 산2번지 외 31필지 20,000평중 16,786평 매입

□ 단지조성 반대

- '91. 12초 : 인근주민들이 가축분뇨 발생을 이유로 단지조성 반대입장 표명
 - 반대투쟁위원회 결성 : 유인물 배포, 현수막 설치, 서명작업
- 단지조성 대책추진
 - 인근주민의 최신분뇨처리시설 농장견학 4회 700명
 - 반상회 홍보 및 군수의 단지조성 안내 서한문 1,000매 제작배포
 - 매곡면 이장단에 사업설명회 개최 (도 축산과장, 부군수)
- '92. 2중순 : 매곡면 새마을 지도자 29명 사직서 제출, 의용소방대원 26명 양돈단지 조성반대 결의
- '92. 2. 17 : 영동군수가 매곡면 양돈단지 조성계획 취소 결정

□ 대책

- 입주농가와 협의 제2후보지로 장소 이전
- 기매입부지 매각 결정

□ 금후 추진계획

- 대상지 : 영동 용산 시금리 66 외 32필지
25,000평 (농경지 16,400 평, 임야 8,600 ")
- 단지규모
 - 참여농가 : 10호 (기선정농가)
 - 사육규모 : 돼지 10,000 두 (모돈 1,000두)
- 사업비 투자 : 2,000 백만원
 - 축산진흥기금 1,400백만원, 도비 50 ", 군비 50 ", 자담 500 "
- 사업기간 : '92. 7월 ~ '93. 7"
 - 대상토지 법적타당성 검토 및 부지매입 : '92. 7 ~ '92. 8
 - 진입로 개설 및 부지정지 : '92. 9 ~ '92. 12
 - 축사 및 부대시설 건축 : '93. 1 ~ '93. 6
 - 분뇨처리시설 및 주거시설 : '93. 5 ~ '93. 7

※ 대상지 입지여건

- 산간지역으로 인근에 부락이 없어 민원의 소지가 적으며, 수자원 개발이 용이
- 진입로는 기존 2m 폭의 농로를 확장하여 사용가능
- 대상토지의 매입은 가능함
 - 사유지 13,880명은 1인소유로 매각협의, 그외 2,520명(4호 4필)매입가능
 - 임야 8,600명은 공유지로 임대조성 가능

음성 양돈단지 추진계획

□ 사업추진개요

인근주민의 축산공해로 설치반대 및 토지 고가매입 요구로 대상지 선정지연

□ 추진경위

- '92. 1. 1 : 지방비 1억원 확보 (도비 50% , 군비 50%)
- '92. 1. 15 : 참여농가 10호 선정
 - 호당 부지매입 계약금 10백만원씩 공탁
- '92. 1. 18 ~ 6. 30. : 사업추진위원회에서 후보지 19개소 선정 검토
 - 인근주민이 축산공해로 설치반대 및 일부지주의 토지 고가매입 요구로 선정 지연
- '92. 7월 현재 : 음성군 삼성면 대정리 답18번지 외 50필지 37,000평 매입협상중
 - 지주 33명중 32명으로부터 토지 매각합의서 징구

□ 금후 추진계획

- 대상지 : 음성군 삼성면 대정리 30,000 평
- 단지규모
 - 참여농가 : 10 호
 - 사육규모 : 돼지 10,000 두
- 사업비 투자 : 2,000 백만원
 - 농어촌발전기금 1,400 백만원 , 도비 50% , 군비 50% , 자담 500 "
- 사업기간 : '92. 7월 ~ '93. 7월
 - 부지매입 : '92. 7 ~ '92. 8 월
 - 부지조성 : '92. 9 ~ '92. 11 "
 - 건축허가 및 폐수처리시설 허가처리 : '92. 12 ~ '93. 6 "
 - 축사 및 부대시설 건축 : '92. 12 ~ '93. 6 "
 - 가축입식 : '93. 7월

청원 양돈단지 추진

□ 사업추진 개요

청원군 양돈단지는 적지를 선정치 못하여 사업을 포기함으로 음성군에 양계단지로 사업계획을 변경 시행

□ 청원군 양돈단지 사업추진 경위

- '92. 1. 1 : 지방비 1 억원 확보 (도비 50% , 군비 50%)
- '92. 1. 17 : 참여농가 14 호 선정
- '92. 1. 24 : 양돈단지 추진위원회 구성
- '92. 2 ~ 3 월 : 후보지 16개소 검토하였으나 적지를 선정치 못함
 - 축산폐수 공해로 인근주민 단지입주 반대
 - 지가 상승으로 부지매입비 과다소요 및 일부토지 매각거부
- '92. 4 ~ 5 월 : 양계단지로 조성코자 육계농가 14호선정 부지매입 추진 (5호 부지매입 완료)
 - 인근주민의 축산폐수 피해발생을 이유로 단지조성 반대
- '92. 5. 27 : 청원군수 사업포기 보고

□ 대책추진

- '92. 5. 29 : 타군으로 사업대상지 변경추진을 위한 축산단지 신청공문 시달
- '92. 7. 6 : 음성 양계단지조성 계획서 제출
- '92. 7. 8 : 음성군 사업량 배정

□ 금후 추진계획 (음성군)

○ 대상지 : 음성군 생극면 임곡리 산18번지 20,759평

○ 단지규모 (양계단지)

- 참여농가 : 12 호 (대표 김창수)

- 사육규모 : 육계 360 천수

○ 사업비 투자 : 2,000 백만원

- 축산진흥기금 1,400 백만원, 도비 50 ", 군비 50 ", 자담 50 "

○ 사업기간 : '92. 8월 ~ '93. 6월

부지매입 : '92. 8"

군비확보 : 2 회추경으로 군비 50백만원 확보

기반시설 : '92. 8" ~ '92. 9"

계사 및 부대시설 신축 : '92. 10" ~ '93. 2"

계분처리장 : '93. 3" ~ '93. 4"

병아리 입추 : '93. 6"